

3.6.20.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

- I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí ZBV

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

308 - Odvodnění ul. Polní

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

308 - Odvodnění ul. Polní

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

308/002

Číslo ZBV:

ZBV 50.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 7.8.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost M - SILNICE + IDS I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

V PDPS byla kanalizace „SO 308 Odvodnění ul. Polní“ v délce 400 m dle dostupných podkladů zaústěna do stávajícího systému odvodnění, kdy nebylo možno dohledat správce této kanalizace. V průběhu realizace došlo ke zjištění skutečného stavu kanalizace dotčené stavbou a bylo realizováno napojení i na kanalizaci, která je ve vlastnictví VaK Přerov. VaK Přerov jako vlastník a provozovatel kanalizace na ul. Polní (viz. příloha) vznesly požadavek vyčistit celkem 617 m potrubí. Byla prověřena možnost napojení kanalizace na jiném místě, ale řešení by bylo technicky i finančně náročné. Na základě vyjádření VaK ze dne 28.6.2017, kdy VaK požaduje při poškození vodovodního a kanalizačního zařízení uhradit stavebníkem náklady spojené s jeho opravou, vč. nákladů na všechny vzniklé škody, související úkony a činnosti, bylo požadavku třetí strany (VaK Přerov) vyhověno.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	130 417,00	130 417,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno

datum 24-06-2021 podpis

Správce stavby

jméno

datum 07-07-2021 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

jméno

datum

podpis

Zhotovitel

jméno

datum

podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant

Číslo paré: