

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

UZAVŘENÉ DNE 21. 5. 2021

uzavřena dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

OBJEDNATEL: Město Vítkov

se sídlem: náměstí Jana Zajíce 7

zastoupený: Ing. Pavlem Smolkou, starostou města

IČO: 00300870

DIČ: CZ00300870

osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Pavel Smolka,
starosta města

osoby oprávněné jednat ve věcech technických: ██████████, vedoucí
odboru služeb, ██████████, TDS : TECHNICO Opava, s.r.o.

osoby oprávněné jednat ve věcech dotačních: ██████████

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-1323821/0100

ZHOTOVITEL: VZS RYCHTÁŘ s.r.o.

sídlo: čp. 139, 747 44, Březová

zastoupen: ██████████ – jednatelem společnosti

IČO: 25840428

DIČ: CZ25840428

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 382055903/0300

1. ÚČEL A PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Předmětem tohoto dodatku je změna ceny díla s ohledem na objektivně nepředvídatelné vícepráce.

2. CENA DÍLA

- 2.1 Smluvní strany se dohodly, že v čl. 3 Cena díla smlouvy o dílo se odst. 3.1 mění takto:


Cena celkem bez DPH	1.491.785,69 Kč
Cena víceprací bez DPH	159.249,63 Kč
Cena celkem dle dodatku č. 1 bez DPH	1.651.035,32 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
- 3.2 Tento dodatek je vypracována ve 2 vyhotoveních, 1x zhotovitel, 1x objednatel.
- 3.3 Tento dodatek byl schválena Radou města dne 29. 6. 2021 číslo usnesení 2027/52.

Ve Vítkově dne 1. 7. 2021

.....
Za objednatele:
Ing. Pavel Smolka
Starosta města

.....
Za zhotovitele:

Jednatel VZS RYCHTÁŘ s.r.o.

Přílohy:
Položkový rozpočet
Změnový list č. 1

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 01	
Zhotovitel:	VZS RYCHTÁŘ s.r.o.		
Investor:	Město Vítkov	Datum: 18.6.2021	
Název akce: Výstavba parkoviště na ul. Komenského na parc.č.1920/1, 1921, 1922, 3228/11, 1962 k.ú. Vítkov			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
			osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Viz příloha	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny:			
<p>Skutečný stav a rozsah zemních prací při provádění přípravy pláně pro parkovací plochu; a zjištěné nezbytně nutné úpravy v místě napojení na stávající zpevněnou asfaltovou plochu parkoviště</p>			
Popis a zdůvodnění změny:			
<p>1. Při provádění zemních prací spočívajících v odstranění ornice a dalších vrstev zeminy do hloubky dle DPS bylo zjištěno, že orniční vrstva dosahuje pouze tl. 200 mm nikoliv hodnotu 400 mm uvedenou v DPS. Touto skutečností došlo ke snížení množství orniční vrstvy a navýšení množství vykopané zeminy pro podkladní vrstvy dle DPS, která byla ukládána na skládce mimo obec Vítkov a dojde tak ke zvýšeným nákladům na dopravu a poplatek za uskladnění.</p> <p>2. V místě napojení na stávající asfaltovou plochu parkoviště je nutno provést větší rozsah úprav, než bylo uvažováno v DPS. Úpravy spočívají v odstranění stávající asfaltové plochy včetně stávajících obrubníků, následném doplnění vybourané plochy novým povrchem ze zámkové dlažby včetně podkladních vrstev, obrubníků apod.</p>			
Počet připojených listů specifikací:	3		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<p><i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i></p>			
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			

Stanovisko technického dozoru stavby:

Výše uvedené změny jsou provedeny s ohledem na skutečnosti zjištěné při provádění stavebních prací s vazbou na blízké okolí nedotčené realizovanými stavebními pracemi.

Stanovisko projektanta stavby:

K realizaci změn nemáme námitek. Změny jsou vyvolány zjištěnými skutečnostmi během realizace.

Příloha: Položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 01
Zhotovitel:	VZS RYCHTÁŘ s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Město Vítkov	
Datum:	18.6.2021	
<p>Předmět změny:</p> <p>Skutečný stav a rozsah zemních prací při provádění přípravy pláňe pro parkovací plochu; a zjištěné nezbytně nutné úpravy v místě napojení na stávající zpevněnou asfaltovou plochu parkoviště</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Při provádění zemních prací spočívajících v odstranění ornice a dalších vrstev zeminy do hloubky dle DPS bylo zjištěno, že orniční vrstva dosahuje pouze tl. 200 mm nikoliv hodnotu 400 mm uvedenou v DPS. Touto skutečností došlo ke snížení množství orniční vrstvy a navýšení množství vykopané zeminy pro podkladní vrstvy dle DPS, která byla ukládána na skládce mimo obec Vítkov a dojde tak ke zvýšeným nákladům na dopravu a poplatek za uskladnění. 2. V místě napojení na stávající asfaltovou plochu parkoviště je nutno provést větší rozsah úprav, než bylo uvažováno v DPS. Úpravy spočívají v odstranění stávající asfaltové plochy včetně stávajících obrubníků, následném doplnění vybourané plochy novým povrchem ze zámkové dlažby včetně podkladních vrstev, obrubníků apod. 		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
Kč	159 249,63 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
1 651 035,32 Kč	<u>Nemá vliv</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Ing. Pavel Smolka, starosta města	<div style="background-color: black; width: 100px; height: 15px; display: inline-block;"></div> , jednatel společnosti	
Datum: 1. 7. 2021	Datum: 1. 7. 2021	

Soupis víceprací

Soupis:

1.1 - Parkoviště na ul. Komenského - 1. etapa (zasakovací dlažba)

Místo: Vítkov

Datum: 08.06.2021

Zadavatel:
Město Vítkov

IČ: 00300870

DIČ: CZ00300870

Uchazeč:
VZS RYCHTÁŘ s.r.o.

IČ: 25840428

DIČ: CZ25840428

Cena bez DPH

159 249,63

DPH	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
základní	159 249,63	21,00%	33 442,42

Cena s DPH

v CZK

192 692,05

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Náklady ze soupisu prací

159 249,63

HSV - Práce a dodávky HSV

159 249,63

1 - Zemní práce

121 310,63

5 - Komunikace pozemní

18 540,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 835,00

997 - Přesun sutě

10 764,00

998 - Přesun hmot

1 800,00

SOUPIS PRACÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

159 249,63

D HSV Práce a dodávky HSV

159 249,63

D 1 Zemní práce

121 310,63

1	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	5,000	70,00	350,00	SOD - CS ÚRS 2020 01
2	K	113107130	Odstranění podkladu do 50 m2 beton prostý tl. 10 cm	m2	28,224	441,00	12 446,78	80% - CS ÚRS 2021 01
3	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	8,470	100,00	847,00	SOD - CS ÚRS 2020 01
4	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně 221,265/1,65	m3	134,100	100,00	13 410,00	SOD - CS ÚRS 2020 01
5	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	8,470	180,00	1 524,60	SOD - CS ÚRS 2020 01
6	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	134,100	180,00	24 138,00	SOD - CS ÚRS 2020 01
7	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	8,470	60,00	508,20	SOD - CS ÚRS 2020 01
8	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	134,100	60,00	8 046,00	SOD - CS ÚRS 2020 01
9	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 - hlavní plocha parkoviště 700,59 - 479,325 = 221,265	t	221,265	250,00	55 316,25	SOD - CS ÚRS 2020 01
10	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	14,400	250,00	3 600,00	SOD - CS ÚRS 2020 01
11	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	8,470	20,00	169,40	SOD - CS ÚRS 2020 01
12	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2,000	80,00	160,00	SOD - CS ÚRS 2020 01
13	K	181152302	Úprava pláňe pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	28,224	15,00	423,36	SOD - CS ÚRS 2020 01
14	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	4,224	60,00	253,44	SOD - CS ÚRS 2020 01

15	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	4,224	25,00	105,60	SOD - CS ÚRS 2020 01
16	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	0,100	120,00	12,00	SOD - CS ÚRS 2020 01
D		5	Komunikace pozemní				18 540,00	
17	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	24,000	210,00	5 040,00	SOD - CS ÚRS 2020 01
18	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	24,000	250,00	6 000,00	SOD - CS ÚRS 2020 01
19	M	592450R1	Zatrávňovací betonová dlažba tl. 80 mm šedá	m2	11,000	300,00	3 300,00	SOD - CS ÚRS 2020 01
20	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	13,000	230,00	2 990,00	SOD - CS ÚRS 2020 01
21	K	599432111	Vyplnění spár dlažby drobným kamenivem	m2	11,000	110,00	1 210,00	SOD - CS ÚRS 2020 01
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 835,00	
22	K	916131213.2	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C20/25	m	6,000	180,00	1 080,00	SOD - CS ÚRS 2020 01
23	M	59217034	obrubník betonový silniční 1000x150x300mm	m	3,000	140,00	420,00	SOD - CS ÚRS 2020 01
24	K	916231213.2	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C20/25	m	12,000	160,00	1 920,00	SOD - CS ÚRS 2020 01
25	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	12,000	100,00	1 200,00	SOD - CS ÚRS 2020 01
26	M	59017001	obrubník betonový silniční oblouk	m	3,000	280,00	840,00	80% - obvyklé ceny
27	K	919121222	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 25 mm bez těsnicího profilu	m	6,500	50,00	325,00	SOD - CS ÚRS 2020 01
28	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	15,000	70,00	1 050,00	SOD - CS ÚRS 2020 01
D		997	Přesun sutě				10 764,00	
29	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	7,800	80,00	624,00	SOD - CS ÚRS 2020 01
30	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	39,000	20,00	780,00	SOD - CS ÚRS 2020 01
31	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	7,800	1 200,00	9 360,00	SOD - CS ÚRS 2020 01
D		998	Přesun hmot				1 800,00	
32	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	10,000	180,00	1 800,00	SOD - CS ÚRS 2020 01