

Dodatek č. 7
Smlouva o dílo č. 176/01/16

uzavřená podle § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
na zhotovení projektové dokumentace (DÚR)

na stavbu

„SILNICE III/36738: LUBNÁ, PRŮJEZDNÍ ÚSEK“

a

Příkazní smlouvy

uzavřená podle § 2 430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
o obstarání činností nezbytných k vydání územního rozhodnutí

na stavbu

„SILNICE III/36738: LUBNÁ, PRŮJEZDNÍ ÚSEK“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel - příkazce:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČO:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

e-mail:

(dále jen „objednatel“)

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

K Majáku 5001, 760 00 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

Ing. Bronislav Malý, ředitel

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxxxxxx

a

Zhotovitel - příkazník:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČO:

DIČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

e-mail:

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

Nell Projekt s.r.o.

Plesníková 5559, 760 05 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 65738

29209081

CZ29209081

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

Článek II.

Úvodní ujednání a účel dodatku

- 2.1 Smluvní strany spolu dne 01.09.2016 uzavřely „Smlouvu o dílo č. 176/01/16 a Příkazní Smlouvu“, jejímž předmětem je zejména zhotovení projektové dokumentace a obstarání činností nezbytných k vydání územního rozhodnutí na stavbu „SILNICE III/36738: LUBNÁ, PRŮJEZDNÍ ÚSEK“ (shora uvedená smlouva ve znění jejich dodatků č. 1 až 6 dále jen „**Smlouva**“ a předmětná stavba dále jen „**Stavba**“).
- 2.2 Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 7, jehož předmětem je úprava některých termínů plnění sjednaných ve Smlouvě z důvodů:

Přepřepovaná projektová dokumentace byla předložena na příslušný stavební úřad dne 05.11.2021. Územní řízení bylo zahájeno MěÚ Kroměříž, stavebním úřadem, dne 31.03.2021, sp. Zn. 02/328/030861/1371/12/2020/Nev. Do dnešního dne z důvodu nečinnosti stavebního úřadu nebylo vydáno územní rozhodnutí. Z tohoto důvodu není možné splnit původní termíny předání územního rozhodnutí a projektové dokumentace potvrzené stavebním úřadem.

Článek III.

Změny Smlouvy

- 3.1 Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy, tak, že stávající text článku IV. „Čas a místo plnění závazků“, bodů 1. písmene b) a 2. písmen a) se ruší a nahrazuje následujícím textem:
1. **Termín dílčího plnění SoD:**
 - b) předání 2 paré DÚR dopracovaných v návaznosti na připomínky účastníků územního řízení (z toho 1 paré potvrzené stavebním úřadem), vč. stanovení odhadu stavebních nákladů po jednotlivých SO
 - **nejpozději do 30. 11. 2021**
 2. **Termín plnění příkazní smlouvy:**
 - a) předání územního rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci
 - **nejpozději do 30. 11. 2021**
- 3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 7 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

- 4.1 Tento dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je

povinen zajistit objednatel.

- 4.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 7 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 7 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 7 nebyl uzavřen v tísní nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek.
- 4.3 Tento dodatek č. 7 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou ze smluvních stran.
- 4.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 7 připojují své podpisy.

Ve Zlíně dne 29.06.2021

.....

.....