

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY

č. S/ŘVC/098/P/SoD/2019 (evid. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
č. S-19-067.Sd01 (evid. číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

(dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění)

Rekreační přístav Sadská

Zpracování oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., a zajištění souvisejících činností.

I. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky, č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12).

Sídlo: nábr. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY:

Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

IČO:

67981801

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „Objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

PUDIS a.s.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458

Sídlo: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY:

_____, předseda představenstva

_____, člen představenstva

IČO:

45272891

DIČ:

CZ45272891

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

(dále jen „Zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT DODATKU

[1] Předmětem tohoto dodatku je ukončení Smlouvy o dílo ze dne 30.8.2019, č. S/ŘVC/098/P/SoD/2019, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29. 6. 2020.

III. SKUTKOVÁ VÝCHODISKA

[2] Dne 30.8.2019 uzavřel objednatel a zhotovitel smlouvu o dílo č. S/ŘVC/098/P/SoD/2019, označenou jako „Rekreační přístav Sadská – Zpracování oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., a zajištění souvisejících činností“ (dále též jen „**Smlouva**“).

[3] Předmětem Smlouvy dle jejího článku č. IV. je dílo: Zpracování oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., a zajištění souvisejících činností, jehož součástí jsou vyhodnocení vstupních podkladů, přípravné práce, zpracování oznámení záměru a zajištění optimálního průběhu zjišťovacího řízení včetně vypořádání jeho závěru a návrh dalšího postupu, tak jak je uvedeno v článku č. IV, bod 1.2.

[4] Celková smluvní cena byla v článku VI. Smlouvy sjednána ve výši 438.000,- Kč bez DPH.

[5] Termín celkového dokončení díla byl ve Smlouvě sjednán v článku VII. do 30.11.2020.

[6] Ke Smlouvě byl k dnešnímu dni sjednán 1 dodatek.

[7] Dodatek č.1 ze dne 29.6.2020 byl uzavřen z důvodu rozšíření projektu o servisní zařízení, které bylo nutné doplnit do oznámení záměru dle zákona č. 100/2001. Jelikož projektant měl změněný projekt k dispozici až v době po uplynutí doby plnění této smlouvy, bylo nezbytné prodloužit její finální termín plnění. Zároveň se investor rozhodl využít této doby pro provedení dalších biologických průzkumů z důvodu aktuálnosti dat, která jsou nezbytná pro podání oznámení a ucelená řada těchto biologických dat bude mít ještě vyšší průkaznost prozkoumanosti, nezbytnou pro rozhodování OOP. Koncept dokumentace bude projednán s příslušným úřadem, dotčenými orgány a dalšími subjekty ve smyslu § 15 Zákona č. 100/2001 Sb. Čistopis dokumentace měl být Koncept oznámení se zpracováním a vypořádáním všech závěrů a doporučení zajištěných v rámci výše popsaného projednání a doplněním biologických průzkumů.

[8] Na základě výše uvedeného odůvodnění byl Dodatkem č. 1 ze dne 29.6.2020 rozšířen předmět díla a to tak, že byl prodloužen dílčí termín bodu Ba) (provedení komplexních přírodovědných průzkumů) a Bb) (zpracování vlivu záměru na zájmy chráněné podle části druhé, třetí a páté zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů) do 30. 11. 2020. Dále byl dílčí bod C rozdělen na koncept oznámení záměru a čistopis oznámení záměru s dílčím termínem plnění do 30.6.2021. Rozšíření předmětu plnění díla mělo vliv na konečnou lhůtu a plnění Smlouvy, kterážto byla změněna na 30.11.2021. Rozšíření dílčích bodů plnění mělo vliv na smluvní cenu, která byla v Dodatku č. 1 navýšena na 518.000,- bez DPH.

[9] Na základě biologických průzkumů, které byly uskutečněny v roce 2019 a 2020 bylo zhotovitelem konstatováno, že dojde k závažnému zásahu podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a byly popsány důvody, které přesvědčivě způsobují neprojednatelnost oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb. ve zjišťovacím řízení, a to vzhledem k lokaci záměru umístěného ve slepém rameni (rákosině) nivy Mlýnského potoka. Těmito důvody je zejména nesmírně cenné a početné spektrum autochtonních druhů rostlin a živočichů (obecná ochrana a ochrana biodiverzity) žijících na lokalitě – cévnaté rostliny (176 druhů), bezobratlí – motýli, a zvláště chráněné druhy, obojživelníci (7 druhů), plazi (3 druhy), ptáci (51 druhů) a savci (11 druhů netopýrů). Další závažný důvod, který by způsobil neprůchodnost povolení stavby záměru je ten, že na lokalitě žije, rozmnožuje se, nebo lokalitu aktuálně vyhledává k lovu potravy či zastávce na tahu velké

množství zvláště chráněné druhů živočichů. Bylo zjištěno 39 zvláště chráněných druhů živočichů (2 druhy kriticky ohrožené, 24 druhů silně ohrožených a 13 druhů ohrožených), pro které bude nezbytné vyřídít výjimku z odchylného postupu podle zákona. Pro 28 druhů by realizace záměru přinesla významný negativní vliv.

[10] Z výše uvedených informací vyplývá, že řešení záměru je z pohledu zájmů ochrany přírody nepřijatelné, a to z hlediska významného negativního vlivu na stávající přírodní hodnoty (ochrana druhů, ochrana biotopů jimi osídlovaných, hnízdiště, potravní teritorium, vliv na biodiverzitu při stavbě, a především po dokončení a během dlouhodobého provozu přístaviště a jeho okolí). Pro stávající řešení záměru nelze stanovit žádná kompenzační opatření.

[11] Smluvní strany konstatují, že ke dni uzavření této Dohody o ukončení smlouvy, došlo na základě Smlouvy k následující fakturaci a k následujícím úhradám:

- a) dne 11.10.2019 Zhotovitel vystavil fakturu ve výši 26.499,- Kč s DPH za část A. Tato faktura byla Objednatelem v plné výši uhrazena dne 11.11.2019,
- b) dne 5.12.2019 Zhotovitel vystavil fakturu ve výši 132.495,- Kč s DPH za část B-a) – podzim, B-c) a B-d). Tato faktura byla Objednatelem v plné výši uhrazena dne 20.12.2019,
- c) dne 14.12.2020 Zhotovitel vystavil fakturu ve výši 219.494,- Kč s DPH za část B-a) – jaro a B-b). Tato faktura byla Objednatelem v plné výši uhrazena dne 23.12.2020,
- d) dne 14.12.2020 Zhotovitel vystavil fakturu ve výši 185.493,- Kč s DPH za část C-koncept. Tato faktura byla Objednatelem v plné výši uhrazena dne 23.12.2020,

[12] Smluvní strany konstatují, že ke dni uzavření této Dohody o ukončení smlouvy není Zhotovitel v žádném (jakémkoli) prodlení a Smlouvu neporušuje ani v jiném směru.

IV. ŘEŠENÍ SITUACE

[13] Vzhledem ke skutečnostem, které vyvstaly během a na základě plnění Smlouvy, a které byly popsány výše v části III. této Dohody o ukončení smlouvy, se smluvní strany dohodly, že je nadále bezpředmětné pokračovat v činnostech souvisejících se zajištěním oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., jelikož je nemožné naplnit dikci zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a je tedy zřejmé, že záměr by neprošel procesem EIA dle zákona č. 100/2001 Sb., a tudíž ani navazujícími správními řízeními.

[14] Pokud by bylo ve Smlouvě pokračováno, byly by marně vynakládány finanční prostředky na činnosti, které již, ve světle skutečností zjištěných během plnění Smlouvy, nemají dalšího opodstatnění.

V. ZÁVĚR DODATKU

[15] Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran, účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

[16] Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle Objednatel. Objednatel po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu Zhotoviteli.

[17] Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jedno vyhotovení.

[18] Smluvní strany považují veškerá práva a povinnosti sjednané Smlouvou za vypořádané a prohlašují, že nemají vůči sobě žádné závazky.

V Praze dne

V Praze dne

Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE

.....
Ing. Lubomír Fojtů
ředitel
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

.....
[redacted]
předseda představenstva
PUDIS a.s.

.....
[redacted]
člen představenstva
PUDIS a.s.

Uveřejněno v Registru smluv dne