

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo

Název zakázky: „Oprava trati v úseku Hněvčeves - Hořice“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Petrem Vodičkou, ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové, na základě pověření č. 3053 ze dne 10. 3. 2021

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259

501 01 Hradec Králové

Adresa pro zasílání elektronických faktur:

E-mail: XXX

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: S 640 013 300 21

ev. č. registru VZ: 64021009

číslo jednací: 14219/2021-SŽ-OŘ HKR-NPI

a

Společnost "OTÚ Hořice"

se sídlem: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

Založená společníky:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 25253361, DIČ: CZ25253361

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441

zastoupená: Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva

(vedoucí společník)

a

HROCHOSTROJ a.s.

se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 03012191, DIČ: CZ03012191

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3297

zastoupená: Ing. Martinem Varechou, MBA, předsedou představenstva

(společník)

založená smlouvou o společnosti ze dne 15. 2. 2021,

Korespondenční adresa: viz sídlo společnosti
(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 2021/1011/0122

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání Smlouvy o dílo „Oprava trati v úseku Hněvčeves - Hořice“, *číslo smlouvy objednatele: S 640 013 300 21, číslo smlouvy zhotovitele: 2021/1011/0122*, uzavřené dne 17. 3. 2021 (dále jen „Smlouva o dílo“), s účinností ode dne uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, a to z důvodu schválení změnového listu č. 1, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

Původní cena díla dle Smlouvy o dílo (bez DPH): **29 050 000 Kč**

(slovy: dvacet devět milionů padesát tisíc korun českých)

Celková výše víceprací činí: 139 110,28 Kč

(slovy: jedno sto třicet devět tisíc jedno sto deset korun českých dvacet osm haléřů)

Celková výše méněprací činí: 291 438,38 Kč

(slovy: dvě stě devadesát jedna tisíc čtyři sta třicet osm korun českých třicet osm haléřů)

Původně sjednaná cena za zhotovení díla se tak z důvodů výše popsaných víceprací a méněprací snížila o částku ve výši 152 328,10 Kč (slovy: jedno sto padesát dva tisíc tři sta dvacet osm korun českých deset haléřů).

Celková cena díla bez DPH tak po započtení víceprací a méněprací činí 28 897 671,90 Kč

(slovy: dvacet osm milionů osm set devadesát sedm tisíc šest set sedmdesát jedna korun českých devadesát haléřů).

II. Změny smlouvy

1) **Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY, odstavec 3.3, se mění a nově zní:**

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: 28 897 671,90 Kč

slovy: dvacet osm milionů osm set devadesát sedm tisíc šest set sedmdesát jedna korun českých devadesát haléřů

Rozpis Ceny Díla dle jednotlivých položek je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.

2) **Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY, se doplňuje o následující odstavec:**

3.12 V nabídce zhotovitele na provedení díla obdržené dne 18. 2. 2021 se v části „Položkový soupis prací s výkazem výměr - ceník prací“ v souladu se Soupisem víceprací a méněprací, který je přílohou Dodatku č. 1, upravuje množství měrných jednotek u vybraných položek.

III. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 2) Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. Každé vyhotovení má platnost originálu. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v registru smluv.
- 3) Osoby uzavírající tento dodatek za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Přílohy: Soupis víceprací a méněprací
 Změnový list č. 1

V Hradci Králové dne 9. 7. 2021

Za objednatele:

.....
Ing. Petr Vodička
Správa železnic, státní organizace
ředitel Oblastního ředitelství
Hradec Králové

V Pardubicích dne 1. 7. 2021

Za zhotovitele

.....
Ing. Martin Kvirenc
Chládek a Tintěra, Pardubice
předseda představenstva

.....
Ing. Martin Varecha, MBA
HROCHOSTROJ a.s.
předseda představenstva

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne

ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku**Č. j.: 10061/2021-SŽ-OŘ HKR-ST HKR****Název veřejné zakázky: Oprava trati v úseku Hněvčeves - Hořice****Číslo registru: 64021009****Číslo původní Smlouvy: S 640 013 300 21****Pořadové číslo změnového listu na stavbě: 1.****Změna se týká těchto SO, PS, JV: SO 01.1 - Železniční svršek****SO 02 - Železniční přejezd v km 20,449****SO 06 - Přejezdy v ev. km 18,810 - 20,026****Iniciátor změny: objednatel****Předběžný souhlas (kdy, kým): SO 01.1 a SO 06 dne 2. 4. 2021
SO 02 dne 14. 4. 2021**

XXX, XXX

Důvod realizace ZBV před schválením ZL:

neodkladnost změn z důvodu probíhajících výluk, prodloužení výluk by vedlo k ekonomickým škodám.

Stručný popis změny:**V části SO 01.1 – Železniční svršek**

- Z důvodu zjištěného stavu kolejnic a vývoje jejich opotřebení v průběhu realizace, rozhodl objednatel o dodatečné výměně kolejnic. Uvedená změna vyvolala vícepráce.
- Na základě pochůzky se zástupcem SŽG byl optimalizován počet osazených zajišťovacích značek. Uvedená změna vyvolala méněpráce.
- Z důvodu úpravy dodávek svrškového materiálu od objednatele nebyly kolejnice přepraveny ze svařovny v Duchcově, jak předpokládala projektová dokumentace, ale byly přepraveny z žst. Horka u St. Paky. Uvedená změna vyvolala méněpráce a vícepráce.

V části SO 02 – Železniční přejezd

- Do železničního přejezdu nebyly použity nové kolejové opěrky, jak předpokládala projektová dokumentace, ale byly použity kolejové opěrky z lokálních zásob Správy tratí Hradec Králové. Uvedená změna vyvolala méněpráce.
- Z důvodu ojedinělého využívání železničního přejezdu a jeho nedostupnosti pro zemědělskou techniku, se kterou bylo v projektové dokumentaci uvažováno, rozhodl objednatel oproti projektové dokumentaci o úpravě sklady navazující pozemní komunikace, kdy nebyly nájezdy zpevněny chemickým prostředkem N 2V na asfaltové bázi, ale pouze mechanicky. Uvedená změna vyvolala méněpráce.

V části SO 06 – Přejezdy v ev. km 18,810 - 20,026

- Z důvodu úpravy dodávek svrškového materiálu od objednatele nebyly kolejnice přepraveny ze svařovny v Duchcově, jak předpokládala projektová dokumentace, ale byly přepraveny z žst. Horka u St. Paky. Uvedená změna vyvolala méněpráce a vícepráce.

Cena díla dle SOD (bez rezervy a bez DPH): 29 050 000,- Kč**Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí 139 110,28 Kč, tj. 0,48 % z ceny dle SOD.****Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí 291 438,38 Kč, tj. 1,00 % z ceny dle SOD.**

Celkem saldo z předkládaného ZL činí -152 328,10 Kč tj. -0,52 % z ceny dle SOD.

ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO ☐ NE ☒

ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu: ANO ☐ NE ☒

Navržený způsob zařazení víceprací: § 222 odst. 4 ZZVZ

Osoba odpovědná za vznik víceprací: nelze stanovit

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:

SCHVALUJI ☒

ZAMÍTÁM ☐

SCHVALUJI S PODMÍNKOU ☐

Finanční vyjádření změny § 222 odst. 4 v Kč oproti SOD včetně dodatků:

PS, SO, JV	Cena dle SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
SO 01.1	19 788 387,60	135 263,86	255 846,04	19 667 805,38
SO 01.2	3 851 799,17	0,00	0,00	3 851 799,17
SO 01.3	1 143 869,27	0,00	0,00	1 143 869,27
SO 02	147 249,03	0,00	26 348,27	120 900,77
SO 06	2 470 326,92	3 846,42	9 244,07	2 464 929,27
VON	1 648 368,05	0,00	0,00	1 648 368,05
Celkem	29 050 000,00	139 110,28	291 438,38	28 897 671,90

1) Návrh změny vypracoval: jméno, funkce, organizace

Jméno: Datum: 18. 6. 2021 Podpis:

XXX, VPO, ST HK

2) Zhotovitel: jméno, funkce, subjekt

Jméno: Datum: 16. 6. 2021 Podpis:

XXX
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Jméno: Datum: 16. 6. 2021 Podpis:

XXX
XXX, HROCHOSTROJ a.s.

3) Stanovisko TDS

Doporučuji ☒ **Nedoporučuji** ☐

Jméno: Datum: 18. 6. 2021 Podpis:

XXX

4) Stanovisko přednosty odborné správy:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno:

Datum: 18. 6. 2021

Podpis:

XXX

5) Stanovisko odb. právního OŘ:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno:

Datum: 21. 6. 2021

Podpis:

XXX

6) Stanovisko odb. VZ OŘ:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno:

Datum: 22. 6. 2021

Podpis:

XXX

7) Stanovisko NPI:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno:

Datum: 29. 6. 2021

Podpis:

XXX

8) Rozhodnutí Ředitele OŘ o návrhu změny:

Schvaluji ☒

Zamítám ☐

Jméno:

Datum: 30. 6. 2021

Podpis:

XXX

Přílohy:

Příloha č. 1 - Soupis víceprací a méněprací k ZL č. 1

Název stavby: **Oprava trati v úseku Hněvčeves - Hořice**
Název PS, SO: **SO 01.1 - Železniční svršek**

poř.č .pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství dle SoD vč. dodatků	ZL celkem množství	ZL vícepráce množství	ZL méněpráce množství	množství po změně	jednotková cena (Kč)	ZL cena celkem bez DPH (Kč)	ZL cena víceprací bez DPH (Kč)	ZL cena méněprací bez DPH (Kč)	Způsob ocenění víceprací
14	5907020115	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pražců tv. S49 rozdělení "d"	m	1 216,600	200,000	200,000		1 416,600					Dle původní smlouvy
45	5912065210	Montáž zajišťovací značky včetně sloupku a základu konzolové	kus	48,000	-18,000		18,000	30,000					
46	5962119000	Zajištění PPK sloupek zajišťovací značka	kus	48,000	-18,000		18,000	30,000					
47	5962119020	Zajištění PPK štítek konzolové a hřebové značky	kus	48,000	-18,000		18,000	30,000					
62	9902200600	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 80 km	t	10,212	-3,123		3,123	7,089					
69	9902201000	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 250 km	t	63,239	-63,239		63,239	0,000					
70	9902200500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 60 km	t	572,885	73,117	73,117		646,002					Dle původní smlouvy
71	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	636,124	9,878	9,878		646,002					Dle původní smlouvy
Celková cena v PS, SO (Kč)										-120 582,18	135 263,86	255 846,04	

Název stavby: **Oprava trati v úseku Hněvčeves - Hořice**
Název PS, SO: **SO 02 - Železniční přejezd v km 20,449**

poř.č .pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství dle SoD vč. dodatků	ZL celkem množství	ZL vícepráce množství	ZL méněpráce množství	množství po změně	jednotková cena (Kč)	ZL cena celkem bez DPH (Kč)	ZL cena víceprací bez DPH (Kč)	ZL cena méněprací bez DPH (Kč)	Způsob ocenění víceprací
2	5963101045	Přejezd celopryžový Strail kolejová opěrka	kus	18,000	-18,000		18,000	0,000					
16	92262383R	N 2V prostřik	m2	54,900	-54,900		54,900	0,000					
Celková cena v PS, SO (Kč)										-26 348,27	0,00	26 348,27	

Název stavby: **Oprava trati v úseku Hněvčeves - Hořice**
Název PS, SO: **SO 06 - Přejezdy v ev. km 18,810 - 20,026**

poř.č .pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství dle SoD vč. dodatků	ZL celkem množství	ZL vícepráce množství	ZL méněpráce množství	množství po změně	jednotková cena (Kč)	ZL cena celkem bez DPH (Kč)	ZL cena víceprací bez DPH (Kč)	ZL cena méněprací bez DPH (Kč)	Způsob ocenění víceprací
65	9902200500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 60 km	t	39,156	3,704	3,704	0,000	42,860					dle původní smlouvy
66	9902201000	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 250 km	t	3,704	-3,704		3,704	0,000					
Celková cena v PS, SO (Kč)										-5 397,65	3 846,42	9 244,07	

										ZL cena celkem bez DPH (Kč)	ZL cena víceprací bez DPH (Kč)	ZL cena méněprací bez DPH (Kč)
Celková cena										-152 328,10	139 110,28	291 438,38

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1775928

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: e422ebbd-306c-477d-bdd8-214e4c1ac54a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika LÖWOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 09.07.2021 09:26:01



60ecdf4d-0a2a-4d43-a6e8-9e44b47b2a69