

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 511/2021

Číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany:

Objednatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy o dílo

a k jednání o podmínkách smlouvy:

oprávnění jednat o věcech technických:

[redacted], ředitel sekce investiční
[redacted], ředitel sekce technické
[redacted], vedoucí oddělení realizace investic
[redacted], technický pracovník
[redacted], referent oddělení realizace investic

IČO: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: [redacted]

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:

LUKAM s.r.o.

sídlo: Heřmanova Huť, Kbelany 13, PSČ 33024

oprávněn k podpisu smlouvy: [redacted], na základě generální plné moci ze dne 1. 7. 2006

oprávněn jednat o věcech smluvních: [redacted]

oprávněn jednat o věcech technických: [redacted]

IČO: 25246453

DIČ: CZ25246453

bankovní spojení: Raiffeisenbank

číslo účtu: [redacted]

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 12543

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 31. 3. 2021 na základě výsledku řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**Modernizace stanice technických plynů a skladu hořavin, venkovní zásobníky vodíku**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele akceptována.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

3. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je posun termínu pro předání a převzetí dokončeného díla v souladu s čl. II. odst. 2. a 3. smlouvy o dílo v důsledku mimořádných a nepředvídatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli smluvních stran a z důvodu změny objednatelům požadovaného rozsahu díla.

Hlavním důvodem prodloužení termínu pro předání a převzetí dokončeného díla je zjištění mimořádných a nepředvídatelných překážek, které objednatel, ani zhotovitel, nemohl předvídat ani přes vynaložení náležité péče. Překážkou dle předchozí věty je nedodržení termínu dodání havarijního elektromagnetického uzávěru pro vodík vyráběného na zakázku zahraničním výrobcem a to i v souvislosti s omezeními způsobených nouzovým stavem na území České republiky, který byl vyhlášen Vládou České republiky s účinností od 5. 10. 2020 do 11. 4. 2021, a souvisejících mimořádných opatření a omezení postupně vyhlášených na základě průběhu epidemie Covid-19.

Dalšími důvody prodloužení termínu dokončení díla je nutnost provádění dodatečných prací, hlavně pak systém řízení a ovládání havarijního uzavíracího ventilu vodíku přes stávající EPS a zapojení, včetně zprovoznění senzoru minimálního tlaku v tlakové lahvi vodíku na nové venkovní stanici s výstupem do stávajícího systému EPS v 2. NP laboratoří.

Změna rozsahu díla spojená se souvisejícími dodatečnými pracemi bude řešena samostatným dodatkem ke smlouvě o dílo.

II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek II. smlouvy „Lhůty a podmínky realizace díla“ odstavec 1. nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
 - a) zahájení prací:
bez zbytečného odkladu po předání staveniště.
 - b) dokončení stavebních prací na díle:
nejpozději do 14 dní před termínem předání a převzetí dokončeného díla dle písm. c) tohoto odstavce.
 - c) předání a převzetí dokončeného díla:
nejpozději do 15. 9. 2021.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

objednatel:

zhotovitel:

V Praze dne

V Kbelanech dne

.....
[redacted]
ředitel sekce investiční
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
[redacted]
na základě generální plné moci ze dne 1. 7. 2006
LUKAM s.r.o.