



**Dodatek č. 1
ke smlouvě číslo OR/20/24790**

**„Zhotovení projektové dokumentace na stavbu Realizace
úspor energie - OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň,
budova Tyršovo náměstí“**

Smluvní strany

Objednatel: **Pardubický kraj**
Sídlo - adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
Zastoupen: Mgr. Miroslavem Janovským, vedoucím
odboru rozvoje
Osoby oprávněné jednat Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Jaroslav Hron
ve věcech technických: nebo Ing. Tomáš Ostruszka
IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822, není plátce DPH
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
č.ú. 222907724/300

a

Zhotovitel: **BOGUAJ Stavební inženýrství, s.r.o.**
Sídlo - adresa: čp. 41, 539 41 Kameničky
Zastoupen: 
Osoby oprávněné jednat 
ve věcech technických:
IČ: 28780736
DIČ: CZ28780736
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
1229422329/0800

Zápis v OR: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka
26936

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o poskytování služeb:

Článek I.

Smluvní strany uzavřely dne 10. 2. 2021 smlouvu č. OR/20/24790 na zhotovení projektové dokumentace na stavbu „Realizace úspor energie – OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň, budova Tyršovo náměstí“ (dále jen smlouva).

Smluvní strany tímto stvrzují, že vzhledem k pandemii COVID-19 a opatřením, které bylo nutné dodržovat, došlo k přerušení zpracovávání projektové dokumentace na tuto stavbu.

Dále smluvní strany souhlasně prohlašují, že termín pro odevzdání projektové dokumentace dle čl. I. bod 1. písm. a) smlouvy existují ještě další skutečnosti, které ovlivňují postup projektových prací, jde o:

- nemoc projektanta,

- současně s projektováním stavby „Realizace úspor energie – OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň, budova Tyršovo náměstí“ se projektuje stavba „OA Choceň – rekonstrukce střechy objektu Tyršovo náměstí“, přičemž obě spolu stavebně souvisí a realizačně na sebe navazují, proto je nezbytné postup v projektování vzájemně koordinovat, aby si dokumentace neodporovaly a následné realizace na sebe navazovaly,
- zpracování projektu na provedení speciálního lešení, které bude sloužit jak pro realizaci střechy, tak pro realizaci zateplovacího systému,
- fakt, že budova OA je spojena se sousedními nemovitostmi a vyjednávání s majiteli sousedních nemovitostí je složité, neboť jejich nemovitosti bude omezovat naše stavba např. stavbou speciálního lešení nebo rozšířením půdorysu budovy OA na sousední pozemky zateplovacím systémem.

Na základě všech těchto skutečností jsou smluvní strany nuceny posunout termín pro odevzdání dokumentace tak, jak je uvedeno v článku II. tohoto dodatku.

Článek II.

Smluvní strany se dohodly, že text článku III. odstavce 1. se ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění:


1. Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené dílo dle čl. I. této smlouvy předat objednateli v těchto termínech:
 - předmět díla uvedený v čl. I. bod 1. písm. a) nejdéle do **28. 2. 2022**
 - předmět díla uvedený v čl. I. bod 1. písm. b) nejdéle do **60 kalendářních dnů od vydání stavebního povolení**

Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany, že uveřejnění tohoto dodatku zajistí objednatel, a to bez zbytečného odkladu po jeho uzavření. Smluvní strany prohlašují, že žádná z nich nemá výhrady k uveřejnění úplného textu tohoto dodatku.
4. Smluvní strany se dohodly, že dodatek se vyhotovuje pouze ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a poskytovatel vyhotovení jedno.
5. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích dne: 09 -07- 2021

Za objednatele:



Za zhotovitele:





