

Dodatek č.2 smlouvy o dílo č. KT/11230/20
č. smlouvy zhotovitele FIRESTA: 101/2020
č. smlouvy zhotovitele VHS: 1602 045 1
na realizaci stavby

„MOST PŘES ULICI MEZIBOŘSKÁ V LITVÍNOVĚ“
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen **Občanský zákoník v platném znění**)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel : **Město Litvínov**
Zastoupený : Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města
Sídlo : **Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov**
IČ : 002 66 027
DIČ : CZ 00266027
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., Litvínov
č.ú. : 0000921491 / 0100

(dále jen **objednatel**)

1.2 Zhotovitel : **Most Mezibořská – FIRESTA + VHS**
Se sídlem : **Mlýnská 388/68, 602 00 Brno**
Bankovní spojení : **UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č.ú. 1387891198 / 2700**

složený z těchto společníků:

Název : **FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. (Správce)**
Zastoupený : **Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva**
Sídlo : **Mlýnská 388/68, 602 00 Brno**
IČ : 253 17 628
DIČ : CZ 25317628
Datová schránka : **j8pd5dg**
Zapsaný : **u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144**

a

Název : **Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným (Druhý společník)**
Zastoupený : **Oldřichem Řáhou, jednatelem**
Ing. Zdeňkem Dvořákem, jednatelem
Josefem Hajmem, jednatelem
Sídlo : **Křížíkova 2393, 415 01 Teplice**
IČ : 402 33 308
DIČ : CZ 40233308
Datová schránka : **xm9a5kh**
Zapsaný : **u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578**

(dále jen **zhotovitel**)

II.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 14.5 Smlouvy o dílo č. KT/11230/20 na realizaci stavby „Most přes ulici Mezibořská v Litvínově“ dohodly na uzavření tohoto dodatku č.2, kterým se mění:

Čl. V. Cena, odst. 5.1 takto:

Cena předmětu díla dle SoD KT/11230/20	98 458 896,69
Vícepráce - ZL č. 1	1 854 676,11
Méněpráce - ZL č.2	-1 105 541,70
Cena díla celkem bez DPH	99 208 031,10

DPH bude účtováno dle zákonné výše a dle zákonných podmínek.

V ostatním zůstává smlouva nezměněna.

III.

- 3.1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
- 3.3. Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní dodatek v informačním systému registru smluv.
- 3.5. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Litvínově dne

V Brně dne

Za objednatele :

.....
Mgr. Kamila Bláhová
starostka města



Za zhotovitele :

„Most Mezibořská – FIRESTA + VHS“
Ing. Pavel Borek Digitálně podepsal
Ing. Pavel Borek
Datum: 2021.07.08
14:02:18 +02'00'
.....
Ing. Pavel Borek, člen představenstva
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Oldřich Řáha Digitálně podepsal Oldřich Řáha
Datum: 2021.07.08 12:32:06
+02'00'

.....
Oldřich Řáha, jednatel
Vodohospodářské stavby, společnost
s ručením omezeným



Změnový list			č.	1	
stavba: Most přes ulici Mezibořská v Litvínově					
Datum :	16.06.2021				
Vypracoval :					
Popis změny a její účel :					
Změny ve změnovém listu č. 1 se týkají těchto objektů: SO 000, SO 001, SO 201					
Změny vznikly na základě dopracování RDS, nebo na základě zjištěných skutečností při realizaci výstavby, které nemohly být dopředu známy projektantovi, objednateli ani zhotoviteli.					
Popis jednotlivých změn bude uveden zvlášť ke každé položce v jednotlivých přílohách.					
Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
Projektová dokumentace kanalizace	kpl	1,000	40 250,00	40 250,00 Kč	SO 000; Popis č.1
POPLATKY ZA SKLÁDKU Položka zahrnuje vybourané betonové konstrukce	T	603,753	156,53	94 505,46 Kč	SO 001; Popis č.2
VÝZTUŽ MOST NOSNÉ TRÁM KONSTR PŘEDP Z LAN PRO VNITŘ PŘEDPJ	T	1,290	59 421,83	76 654,16 Kč	SO 201; Popis č.3
NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI	KUS	20,000	1 398,16	27 963,20 Kč	SO 201; Popis č.4
Osazení dilatačního mostního závěru lamelového - posun do 960 mm	M	24,200	9 355,94	226 413,75 Kč	SO 201; Popis č.5
Mostní závěr povrchový posun do 120mm - dodávka	M	24,200	57 392,13	1 388 889,55 Kč	SO 201; Popis č.6
cena celkem bez DPH				1 854 676,11 Kč	
Jméno:	den:	podpis:			
Zhotovitel:	18 -06- 2021				
Autorský dozor:	17.6.2021				
Stavební dozor:	21.06.2021				
Projektant:	17.6.2021				
			V - CON, s.r.o. Vaňurova 505/17 460 07 Liberec 3 IČ 22797432 dič CZ22797432		

01



Popis č. 1

Objekt: SO 000
Č. položky: 100
Kód položky: R
Popis položky: Projektová dokumentace kanalizace
MJ KPL
J.C. 40 250,00 Kč
Možství původní 0,000
Změna 1,000
Možství po změně 1,000

Popis změny a její účel :

Původní koncepci návrhu odvodnění v PDPS není možné v plné míře realizovat. Kapacita obrubníkového odvodnění pro předpolí (SO 203) a mostu (SO 201) není dostatečná. Předpolí mostu za opěrou O8 je potřeba s ohledem na minimalizaci přítoků vody na most vést v separátním systému. Z těchto důvodů je nutno přistoupit k doprojektování odvodu odtokové vody do stávající kanalizační sítě. Jedná se o novou položku.

Cena vychází z: Nabídky dodavatele

Popis č. 2

Objekt: SO 001
Č. položky: 2
Kód položky: 14102
Popis položky: POPLATKY ZA SKLÁDKU Položka zahrnuje vybourané betonové konstrukce
MJ T
J.C. 156,53 Kč
Možství původní 6 753,452
Změna 603,753
Možství po změně 7 357,205

Popis změny a její účel :

Veškeré stávající vybourané betonové konstrukce je nutno uložit na skládku. Byla dorovnána původní nedostatečná výměra pro skládkovné betonu.

Popis č. 3

Objekt: SO 201
Č. položky: 32
Kód položky: 422373
Popis položky: VÝZTUŽ MOST NOSNÉ TRÁM KONSTR PŘEDP Z LAN PRO VNITŘ PŘEDPJ
MJ T
J.C. 59 421,83 Kč
Množství původní 24,510
Změna 1,290
Množství po změně 25,800

Popis změny a její účel :

Na základě dopracování RDS a upřesnění statického výpočtu bylo navýšeno množství předpínacích lan oproti PDPS o 1,29 t. Byly dopočteny přesné reologické účinky i na základě výběru konkrétního dodavatele předpětí.

Popis č. 4

Objekt: SO 201
Č. položky: 67
Kód položky: 93656
Popis položky: NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI
MJ KUS
J.C. 1 398,16 Kč
Možství původní 30,000
Změna 20,000
Možství po změně 50,000

Popis změny a její účel :

Na základě dopracování RDS bylo navýšeno množství nivelačních značek oproti PDPS o 20 kusů. Nivelační značky budou osazeny na římsy mostu nad podpěru a doprostřed pole. Dále budou osazeny na každém pilíři po 1 ks a na každé opěře 4 ks.

Výpočet:

římsa	7 polí * 2 strany =	14 ks
římsa	8 podpěr * 2 strany =	16 ks
pilíře	12 pilířů =	12 ks
opěry	4ks * 2 opěry =	8 ks

Celkem: 50 ks

Popis č. 5

Objekt:	SO 201
Č. položky:	100
Kód položky:	931941113
Popis položky:	Osazení dilatačního mostního závěru lamelového - posun do 960 mm
MJ	M
J.C.	9 355,94 Kč
Možství původní	0,000
Změna	24,200
Možství po změně	24,200

Popis změny a její účel :

Na základě dopracování RDS došlo ke změně dilatačních závěrů. V původní PDPS byly navrženy dilatační závěry s posunem do 100mm. V rámci RDS byly upraveny posuny od reologických účinků na základě konkrétního typu předpínacího systému a dodání časové osy budování konstrukce. Cena pro osazení mostního závěru je odvozena z ÚRS 2021-1 dle požadavku SoD.

V původním výkazu výměr se nacházela položka vycházející z ceníku OTSKP. Tato položka obsahovala montáž včetně dodávky mostního závěru s posunem do 100mm. Tato položka byla kompletně odečtena.

Cena vychází z: ÚRS 2021/1 * koeficient viz. SoD

Popis č. 6

Objekt: SO 201
Č. položky: 101
Kód položky: R
Popis položky: Mostní závěr povrchový posun do 120mm - dodávka
MJ M
J.C. 57 392,13 Kč
Možství původní 0,000
Změna 24,200
Možství po změně 24,200

Popis změny a její účel :

Na základě dopracování RDS došlo ke změně dilatačních závěrů. V původní PDPS byly navrženy dilatační závěry s posunem do 100mm. Mostní závěry vycházející z RDS musí mít posun do 120 mm. Cena pro dodávku mostního závěru vychází z cenových nabídek výrobců mostního závěru, kdy byla vybrána firma s nejnižší nabídkou, ke které byly připočteny správní režie, výrobní režie a přiměřený zisk.

V původním výkazu výměr se nacházela položka vycházející z ceníku OTSKP. Tato položka obsahovala montáž včetně dodávky mostního závěru s posunem do 100mm. Tato položka byla kompletně odečtena.

Cena vychází z: nabídky poddovatele

Popis č. 1

Objekt:	SO 201
Č. položky:	45
Kód položky:	576411
Popis položky:	POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2
MJ	M2
J.C.	9,32 Kč
Možství původní	793,800
Změna	-793,800
Možství po změně	0,000

Popis změny a její účel :

Aby mohlo být dosaženo lepších parametrů tichého asfaltu došlo k odstranění posypu kamenivem obalovaným z obrusné vrstvy.

Popis č. 2

Objekt: SO 201
Č. položky: 62
Kód položky: 93152
Popis položky: MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM Budou použity
bezhluché mostní závěry s tichou úpravou






MJ	M
J.C.	45 377,83 Kč
Možství původní	24,200
Změna	-24,200
Možství po změně	0,000

Popis změny a její účel :

Na základě dopracování RDS došlo ke změně dilatačních závěrů. V původní PDPS byly navrženy dilatační závěry s posunem do 100mm. V rámci RDS byly upraveny posuny od reologických účinků na základě konkrétního typu předpínacího systému a dodání časové osy budování konstrukce. Tato položka obsahuje osazení včetně dodávky mostního závěru s posunem do 100mm.

Dodatek č.2 Smlouvy o dílo číslo: KT/11230/20

Smlouva o dílo: Most přes ulici Mezibořska v Litvínově

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	22.06.2021		referent OIRR	
Schválil:	22.06.2021		vedoucí OIRR	
Správce rozpočtu:	22.06.2021		ekonomka OIRR	
Právní oddělení:	22.06.2021		právní oddělení	
Schváleno - RM:		Číslo usnesení:		
ZM:		Číslo usnesení:		
Zveřejněno:	Od:	Do:		
Vedení města:		Karel Rosenbaum	gestor	