

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo, č. smlouvy objednatele: E618-S-2015/2020/FLO, č. smlouvy zhotovitele: 2020/046,
ISPROFOND/ISPROFIN: 3273214901/5003250090, uzavřená mezi

1.1. Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

(dále jen „Objednatel“)

a

1.2. Zhotovitelem:

Signal Projekt s.r.o.

se sídlem Brno, Vídeňská 55, PSČ 639 00

IČO: 25525441; DIČ: CZ25525441

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 29887

zastoupený **Ing. Milanem Ptáčkem**, jednatelem společnosti

(dále jen „Zhotovitel“)

(Společně dále též jako „Smluvní strany“)

na zpracování Dokumentace pro územní řízení stavby

„Zařízení pro monitoring sběračů elektrických hnacích vozidel“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo, č. smlouvy obj.: E618-S-2015/2020/FLO, č. smlouvy zhot. 2020/046, uzavřené dne 22. 6. 2020, (dále jen „Smlouva“) je změna harmonogramu plnění Díla, kdy dochází k úpravě termínu plnění pro 3. dílčí etapu. Tím dochází k úpravě Přílohy č. 5 Harmonogram plnění Smlouvy. Potřeba změny harmonogramu plnění díla vznikla v důsledku okolností, které Zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Neboť při zpracování projektové dokumentace na stavbu „Zařízení pro monitoring sběračů elektrických hnacích vozidel“, bylo nutné s ohledem na rozsah stavby, kterým je celé území České republiky, stanovit postup pro způsob zajištění územního souhlasu resp. územního rozhodnutí ke stavbě ve spolupráci s Drážním úřadem a na základě požadavku Drážního úřadu z konce února 2021 rozdělit stavbu podle lokalit na 19 samostatných celků pro potřeby vydání územních souhlasů a územních rozhodnutí, kdy došlo i přes okamžité podání žádostí (1.3.2021 a 4.3.2021) k vydání územního souhlasu nebo územního rozhodnutí, v některých lokalitách k průtahům na straně dotčených orgánů státní správy. Ani přes časté urgencye zhotovitele se nepodařilo na 3 lokalitách získat územní souhlas nebo územní rozhodnutí. Uvedené okolnosti nemohl zhotovitel ani zadavatel předvídat.

V důsledku shora uvedených skutečností se Smluvní strany dohodly na úpravě Přílohy č. 5 - Harmonogram plnění Smlouvy.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

Jedná se o dodatek termínový, kterým se prodlužuje plnění 3. Dílčí etapy – Předání kompletní DUR a územního rozhodnutí/územní souhlas s nabytím právní moci do 31.8.2021.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se Smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5.3. Smlouvy dohodly na následující úpravě:

1) Čl. 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění odstavce 5.16 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.16 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1:	Specifikace Díla
Příloha č. 2:	Obchodní podmínky – OP_ZP+DUR_14 20národní zdroje.pdf
Příloha č. 3:	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky – VTP_ZP+DUR_12-20_národní_zdroje.pdf c) Zvláštní technické podmínky – ZTP- DUR_monitoring sběračů.pdf
Příloha č. 4:	Rozpis Ceny Díla
Příloha č. 5:	Harmonogram plnění - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2
Příloha č. 6:	Oprávněné osoby
Příloha č. 7:	Seznam požadovaných pojištění
Příloha č. 8:	Seznam poddodavatelů
Příloha č. 9:	Související dokumenty
Příloha č. 10:	Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

2) Příloha č. 5 – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a Dodatku č. 1 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 (současně přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti.
4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je následující příloha:
příloha č. 1 (současně příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění
 - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2

V Praze

Za objednatele:



28.06.2021 16:32
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ
podepsáno elektronicky

V Brně

Za zhotovitele:

Datum: 2021.06.23
16:22:41 +02'00'

.....
Ing. Milan Ptáček
jednatel společnosti Signal Projekt s.r.o
podepsáno elektronicky

Příloha č. 5
Harmonogram plnění

<u>Rozsah plnění</u>	<u>Termín plnění</u>	<u>Fakturace</u>	<u>Podklad k fakturaci</u>
Zahájení prací	po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. Dílčí etapa DUR, včetně SR k připomínkám	do 5 měsíců od nabytí účinnosti SOD	bez fakturace	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
2. Dílčí etapa Čistopis DUR, včetně SR a požadavků na výkon a funkci. Podání žádosti o územní rozhodnutí/územní souhlas.	do 8 měsíců od účinnosti SOD	fakturace dle položek č. 1 - 5 dle Přílohy č. 4, 50 % z celkové ceny díla	Předávací protokol podepsaný zadavatelem. Kopie žádosti o územní rozhodnutí/územní souhlas potvrzená místně příslušným stavebním úřadem.
3. Dílčí etapa Kompletní DUR a územní rozhodnutí/územní souhlas s nabytím právní moci.	do 31.8.2021	fakturace dle položek č. 1 – 9 dle Přílohy č. 4, 50% z celkové ceny díla	Předávací protokol podepsaný zadavatelem. Územní rozhodnutí/územní souhlas s nabytím právní moci.