

## Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

č. smlouvy objednatele: E618-S-4759/2020/JAN

č. smlouvy zhotovitele: 2020/0299

ISPROFIN/ISPROFOND: 5513520028 / 3273214901

### na zpracování Záměru projektu stavby „Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Turnov, 3. etapa“

#### Smluvní strany:

##### 1.1. Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384

##### **Kontaktní zaměstnanci:**

- a) ve věcech smluvních: [REDACTED]  
(mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)
- b) ve věcech technických: [REDACTED]

##### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence a daňových dokladů - faktur:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel“)

a

##### 1.2. AFRY CZ s.r.o.

se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

IČO: 45306605 DIČ: CZ45306605

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 8073

zastoupena: Ing. Petrem Košanem, jednatelem společnosti

##### **Kontaktní osoby:**

- a) ve věcech smluvních: [REDACTED]
- b) ve věcech technických: [REDACTED]
- Bankovní spojení: č. účtu: [REDACTED]

##### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

(dále jen „zhotovitel“)

## Preambule

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne dne 03.12.2020, č. smlouvy obj.: E618-S-4759/2020/JAN, č. smlouvy Zhotovitele 2020/0299, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 05.03.2021 (dále jen „Smlouva“), je rozšíření předmětu Díla, úprava harmonogramu plnění a úprava platebních podmínek Smlouvy.

### 1) Rozšíření rozsahu předmětu smlouvy:

Po vzájemné domluvě smluvních stran došlo k rozšíření předmětu Díla oproti zadávací dokumentaci, spočívající ve zhotovení kanceláře pro staniční dozorce s přístupem k nástupišti, nocležny pro staniční dozorce a kanceláře IŽD s vazbou na sklad a požadavek na velikost skladu.

### 2) Úprava ceny Díla:

V souvislosti s rozšířením předmětu Díla dle bodu 1) byla navržená změna kategorizována dle ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Cena se navyšuje o 120.700,- Kč bez DPH. Toto navýšení se promítá do všech částí projektové dokumentace. Celková hodnota změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 9 ZZVZ činí cca 29,29 % z původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

### 3) Úprava harmonogramu plnění:

Smluvní strany se dohodly na změně harmonogramu plnění 2. Dílčí etapy. Termín plnění uvedené dílčí etapy se posouvá o 4 měsíce, oproti původnímu termínu plnění vyplývajícímu ze Smlouvy ve znění Dodatku č. 1, tedy **do 01.11.2021**. Posun termínu je dán jednak rozšířením předmětu Díla dle bodu 1) a dále nutnou koordinací s navazující infrastrukturní akcí „Rekonstrukce žst. Turnov“. Koordinovat je potřeba zejména plošné požadavky na prostory pro drážní technologie a časové harmonogramy stavebních činností obou akcí.

Vzhledem k tomu, že tato skutečnost zasáhla výraznějším způsobem do projektové činnosti, dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku č. 2, kterým se mění harmonogram plnění v odst. 4.2. Smlouvy a dále odst. 5.1. Smlouvy – Cena za provedení díla.

## I.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly v souladu s Čl. 12 odst. 12.2. na úpravě Smlouvy, č. smlouvy obj.: E618-S-4759/2020, č. smlouvy Zhotovitele 2020/0299, uzavřené dne 03.12.2020, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 05.03.2021 takto:

### 1) Článek 4 – Lhůty k provedení díla

- ruší se stávající text odstavce 4.2. a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

**4.2.** Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

### Harmonogram plnění

Část	Termín plnění	Popis činností prováděných v dílčí etapě	Podmínky dokončení dílčí etapy
Zahájení prací	po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. Dílčí etapa	01.04.2021	Předložení Záměru projektu s návrhem variantního řešení dle ZTP, bod 5.) k připomínkám	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
2. Dílčí etapa	01.11.2021	Předložení čistopisu Záměru projektu se zapracovanými připomínkami a doporučenou variantou ke schválení v CK MD, včetně povinných příloh a podrobné kalkulace CIN	Potvrzený předávací protokol

Ukončení díla	do 1 měsíce od schválení ZP v CK MD	Předložení čistopisu Záměru projektu se zpracovanými připomínkami z CK MD, včetně povinných příloh a podrobné kalkulace CIN	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
---------------	-------------------------------------	---	--

Počet vyhotovení: celkem **4 paré**, tzn. 2 paré nad rámec počtu souprav uvedených v čl. 2.4. Všeobecných technických podmínek (dále jen „VTP“)

## 2) Článek 5 – Cena za provedení díla

- ruší se stávající text odstavce 5.1. a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

### 5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:

a) Celková cena díla bez DPH .....	412 000,- Kč
b) Navýšení ceny Díla dle D2 .....	120 700,- Kč
c) Celková cena Díla Dle SoD a D2 .....	532 700,- Kč
b) DPH (základní sazba) .....	111 867,- Kč
c) Celková cena díla včetně DPH.....	644 567,- Kč

## II.

1. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená Dodatkem č. 2 se nemění.
3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v jednom stejnopisu v elektronické podobě.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze

01.07.2021 15:57

Podepsáno elektronicky

.....

**Ing. Petr Hofhanzl**

ředitel Stavební správy západ  
Správa železnic, státní organizace  
(podepsáno elektronicky)

V Praze

Date: 2021.06.28

14:09:49 +02'00'

.....

**Ing. Petr Košan**

jednatel společnosti AFRY CZ s.r.o.  
(podepsáno elektronicky)