

## DODATEK SMLOUVY č. 2

### č. KRPE-45946/ČJ-2020-1700VZ

(dále jen dodatek smlouvy)

VZ „Oprava vnitřních prostor objektu čp. 41 Letohrad“

#### I. Smluvní strany

##### Objednatel

název: Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje  
sídlo: Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice  
právní forma: organizační složka státu  
IČ: 720 50 250  
DIČ: CZ72050250  
zastoupený: Renata Kaňková, náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku  
bankovní spojení: ČNB  
číslo účtu: 11234881/0710  
tel., e-mail: +420 974 561 223, [krpe.nre.sekretariat@pcr.cz](mailto:krpe.nre.sekretariat@pcr.cz)

(dále jen „objednatel“)

##### Zhotovitel

název: KOZEL-STAVBY s.r.o.  
sídlo: Sokolovská 428/130, 186 00 Praha 8  
IČ: 048 64 662  
DIČ: CZ04864662  
zastoupený:   
bankovní spojení: UniCredit Bank  
číslo účtu: 1038471005/2700  
tel., e-mail: 

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 254853

(dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se ve smyslu uzavřené smlouvy o dílo č. KRPE-45946/ČJ-2020-1700VZ (dále také „smlouva o dílo“) dohodly, že tímto dodatkem smlouvy se mění článek III. původní uzavřené smlouvy o dílo a to tak, jak je uvedeno v tomto dodatku.



## II.

V článku III. „MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ“ smlouvy o dílo se mění věta v odstavci 3.:

### (původní znění)

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků **nejpozději do 30. června 2021**. Termín dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodržení technologických lhůt a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla.

### (nové znění)

2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků **nejpozději do 31. července 2021**. Termín dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodržení technologických lhůt a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla.

Důvodem prodloužení termínu dokončení a řádného převzetí stavební akce je nadměrná vlhkost podkladních betonových a cementových vrstev k provedení položení PVC.

## III.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy řádně seznámily a souhlasí s ním. Tento dodatek smlouvy je tvořen 2 stranami textu.
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.
4. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jejímu podpisu. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy v registru smluv uveřejní Krajské ředitelství policie Pardubického kraje.

29-06-2021

V Pardubicích dne.....


V LETOMSKU dne 30-06-2021

Za objednatele:



Renata Kaňková  
náměstek ředitele KR pro ekonomiku

Za zhotovitele:



KOZEL - STAVBY s.r.o.  
Sokolovská 428/130, Karlín, 188 00 Praha 8  
mobil: 739286618, tel. kanc.: 777 333 732  
IČ: 048 64 862 DIČ: CZ048 64 862  
PROVOZOVNA  
Mistřovice 222, Jablonné nad Orlicí  
mobil: 739286618, tel. kanc.: 777 333 732

