

## DODATEK č. 1

### KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 8. 4. 2021

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
(„dodatek“ a „občanský zákoník“)

UZAVŘENÝ MEZI STRANAMI, JIMIŽ JSOU:

- 1) **Město Česká Kamenice**, IČ: 00261220, DIČ: CZ 00261220, se sídlem na náměstí Míru č.p. 219, 407 21 Česká Kamenice, zastoupené starostou města panem Janem Papajanovským, dále je zastoupena pro věci spojené se stavbou vedoucím odboru rozvoje, investic a životního prostředí panem Tomášem Bartoněm  
(„Objednatel“)

a

- 2) **Stavební firma Bardzák s.r.o.**, IČ: 28745001, DIČ: CZ 28745001, se sídlem v Sokolovské ulici 114, 407 22 Benešov nad Ploučnicí, zastoupena pro věci spojené se stavbou jednatelem Lukášem Bardzákem;  
(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „Strany“)

#### Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 8. 4. 2021 v článku 11. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ a v článku 13. CENA ZA DÍLO v rámci zakázky s názvem „**Oprava chodníku podél silnice I/13 v ulici Štítného a Nádražní, Česká Kamenice**“.

#### 11. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Prodloužení termínu dokončení stavebních prací 1. etapy se prodlužuje v souvislosti s pozdním podepsáním smlouvy o dílo. Původní termín předání staveniště byl stanoven na 5. 4. 2021, ovšem smlouva o dílo byla podepsána 8. 4. 2021. Následně prohýbalo předání staveniště a zdržení prací o 5 dní v souvislosti s pokládkou kabelů veřejného osvětlení.

Ustanovení čl. 11 odstavce 11.4 smlouvy se ruší a nahrazuje textem:

- 11.4. Termín dokončení 1. etapy stavebních prací, tj. vytrhání a osazení všech obrubníků ve styku se silnicí I/13 v ulici Nádražní a Štítného se stanoví na 21. 5. 2021. Zhotovitel je oprávněn předat Dílo i dříve, je však povinen alespoň pět pracovních dní dopředu vyzvat Objednatele k převzetí Díla. Toto neplatí v případě, že předání Díla připadne na poslední den lhůty. Zhotoviteli za dokončení Díla v dřívějším termínu neplynou žádné finanční ani jiné nároky.

### 13. CENA ZA DÍLO

Po odstranění živičného krytu v místě autobusového zálivu (směr centrum Česká Kamenice) byla nalezena stmelená konstrukce původní komunikace, která byla svými vlastnostmi vhodným podložím pod konstrukci autobusového zálivu. Z tohoto důvodu nebylo zapotřebí kompletní výměny podložních vrstev dle předpokladu, viz projektová dokumentace.

Ustanovení čl. 13 odstavce 13.1 smlouvy se ruší a nahrazuje textem:

13.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli ujednanou cenu, která je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., Zákon o cenách („Zákon o cenách“) a vyhláškou č. 450/2009 Sb., vyhláškou kterou se provádí Zákon o cenách, obojí v platném znění, na základě nabídky Zhotovitele a podmínek uvedených v této Smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou ve výši **825 878,10, a to bez DPH**. Celková cena Díla včetně DPH tedy činí částku **999 312,50 Kč** („Cena“).

#### Původní cena za dílo:

- 978 491,57 bez DPH, 1 183 974,80 Kč včetně DPH

#### Vícepráce ve výši:

- 249 493,00 Kč bez DPH, 301 886,53 Kč včetně DPH

#### Méněpráce ve výši:

- 402 106,47 Kč bez DPH, 486 548,83 Kč včetně DPH

#### Konečná cena za dílo:

- 825 878,10 Kč bez DPH, 999 312,50 Kč včetně DPH

#### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
3. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků tohoto dodatku.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
5. Tento dodatek ke Smlouvě byl projednán na 11. schůzi Rady města Česká Kamenice a schválen usnesením č. 313 /11/RM/2021 ze dne 7. 6. 2021
6. Příloha
  - a) Změnový list na vícepráce méněpráce

V České Kamenici dne

V Benešově nad Ploučnicí dne

---

Objednatel

---

Zhotovitel