

č. smlouvy objednatele:
778-2016-537213
Č.j. SPU 212845/2021

Dodatek č. 7

ke Smlouvě o dílo ze dne 22. 6. 2016

Smluvní strany:

O b j e d n a t e l:

**Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský
kraj a hlavní město Praha, Pobočka
Rakovník**

Adresa: Lubenská 2250, 269 01 Rakovník
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Silvie Römerová, vedoucí pobočky
KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní
město Praha, Pobočka Rakovník
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Silvie Römerová, vedoucí pobočky
KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní
město Praha, Pobočka Rakovník
Ing. Martin Kaše, referent KPÚ pro
Středočeský kraj a hlavní město Praha,
Pobočka Rakovník

Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ/DIČ: 01312774/ CZ01312774
(dále jen „objednatel“)

a

Z h o t o v i t e l:

GRID, a. s.

Adresa: Slezská 2526/113, 130 00 Praha 3
Zastoupen: Ing. Zbyňkem Kuglerem, členem
představenstva, výkonným ředitelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zbyněk Kugler
V technických záležitostech oprávněn jednat: XXX

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
Číslo účtu: 0275568834/0300
IČ/DIČ: 61251437/CZ61251437
(dále jen „zhotovitel“)
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl
B, vložka 8925.

Tímto dodatkem se v souladu s článkem XII. odst. 12.3., mění smlouva o dílo uzavřená na realizaci veřejné zakázky „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Skřivana“ (dále jen Smlouva) a to na základě sdělení Zhotovitele o skutečné velikosti prací (počtu MJ) etapy 3.4. dle obdržených žádostí vlastníků, žádosti na změnu oprávněné osoby pro zastupování a dohody na změnu termínu ukončení této etapy.

Z výše uvedených objektivních důvodů se smluvní strany dohodly na těchto změnách smlouvy:

1. Příloha č. 1 (položkový výkaz činností) k SoD KoPÚ Skřivaň se upravuje následovně:

Etapa 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM

Mění se celkový počet MJ tj. 200 MJ a nahrazuje se skutečným počtem MJ, tj. 36 MJ. V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena 160 000,- Kč bez DPH (200 MJ x 800 Kč/MJ) se nahrazuje novou cenou 28 800,- Kč bez DPH (36 MJ x 800 Kč/MJ). Cena etapy 3.4. se mění z původní částky 160 000,- Kč bez DPH a nahrazuje se cenou novou 28 800,- Kč bez DPH.

Odůvodnění:

Na základě sdělení zhotovitele (dopis ze dne 3. 6. 2021, zaevidován pod č. j. SPU 203580/2021) byl upřesněn počet měrných jednotek a bylo zjištěno, že skutečný rozsah prací je nižší, než je uvedeno ve Smlouvě. Rozsah MJ vytyčení pozemků, které je řešeno v této etapě, je menší než dle Smlouvy o dílo.

Mění se původní termín ukončení: nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí

Nahrazuje se novým termínem ukončení: 30. 9. 2021

Odůvodnění:

Na základě vzájemné dohody se zhotovitelem, v návaznosti na současně probíhající KoPÚ v k. ú. Tytry, byl stanoven nový termín dokončení etapy do 30. 9. 2021.

2. Z objektivních důvodů na straně zhotovitele se upravuje:

Znění ustanovení SoD zastoupení a oprávnění jednat ve smluvních a technických záležitostech zhotovitele následovně:

Zastoupen: Ing. Zbyněk Kuglerem, členem představenstva, výkonným ředitelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zbyněk Kugler

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXX

Odůvodnění:

Na základě žádosti zhotovitele (dopis ze dne 14. 6. 2021, zaevidován pod č. j. SPU 217398/2021), je potřeba přistoupit k vyhotovení dodatku k SoD.

- **Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.**
- **Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.**
- **Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.**

V Praze dne 12. 7. 2021

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Ing. Silvie Römerová
vedoucí Pobočky Rakovník

V Praze dne 12. 7. 2021

Z a o b j e d n a t e l e:

.....
Ing. Zbyněk Kugler
člen představenstva, výkonný
ředitel

Přílohy: 1. Příloha č. 1 ke SoD KoPÚ Skřivaň (položkový výkaz činností)

Položkový výkaz činností - Příloha č.1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Skřivář

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	3	800	2 400	30. 6. 2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	1 500	4 500	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	283	1 000	283 000	30.9.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	118	1 650	194 700	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	149	1 300	193 700	30.11. 2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	162	1 600	259 200	31.3.2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	19	1 500	28 500	do 15 dnů od obdržení kladného stanoviska katastrálního úřadu
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	401	450	180 450	31.10.2017
	Studie odtokových poměrů	ha	874	220	192 280	31.5.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	853	350	298 550	31.5.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 637 280	31.5.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	401	450	180 450	15. 2. 2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	30	1 200	36 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	45	500	22 500	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodoohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	800	0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	401	720	288 720	31. 10. 2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	2 000	4 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					531 670	
3.3	Mapové dílo	ha	853	360	307 080	do 15 dnů od obdržení kladného stanoviska katastrálního úřadu
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					307 080	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	36	800	28 800	30. 9. 2021
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					28 800	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků		
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč		1 637 280 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč		531 670 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč		307 080 Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	28 800 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 504 830 Kč
DPH 21% v Kč	526 014 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 030 844 Kč

V Praze dne 12. 7. 2021

V Praze dne 12. 7. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Silvie Römerová, vedoucí Pobočky Rakovník

Ing. Zbyněk Kugler, člen představenstva, výkonný ředitel