

Dodatek č. 1 ke Smlouvě na zhotovení projektové dokumentace a stavby

„Doplnění závor na přejezdu P2095 v km 3,140 úseku Řetenice - Úpořiny“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E618-S-1494/2021/KOV

ISPROFOND / Sub. ISPROFIN: **327 351 4800 / 542 353 0043**

a

NTD group, a.s.

se sídlem: Jateční 192/32, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 25045776 DIČ: CZ25045776

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka C 6070

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. Lud'kem Slejškou**, obchodním ředitelem a prokuristou

Korespondenční adresa:

Jateční 192/32, 400 01 Ústí nad Labem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: D 08-21-M-G

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je úprava dílčích lhůt pro zpracování a předání dílčí části Projektové dokumentace v rozsahu Přílohy č. 3 vyhlášky č. 146/2008 Sb. k připomínkám, lhůty pro zpracování připomínek a vypořádání DOSS a dalších stanovisek a lhůty pro zajištění stavebního povolení v právní moci včetně dokumentace pro provádění stavby a úprava lhůty pro dokončení prací (dílčí části Projektové dokumentace v rozsahu projektové dokumentace pro stavební povolení a přílohy č. 3 vyhlášky č. 146/2008 Sb. a stavebních prací) a s tím spojená úprava Přílohy č. 5 Smlouvy - Harmonogram postupu prací.

Důvodem pro úpravy Smlouvy uvedené v přechodím odstavci je skutečnost, že při vstupní poradě projektanta a následných jednáních vznikla potřeba koordinace projektových prací se sousední stavbou Správy železnic, s.o. „Doplnění závor na přejezdu P2096 trati Řetenice - Lovosice“ a s požadavky Statutárního města Teplice na způsob vedení chodníků a provedení odvodnění v místě

přejezdu včetně svedení do kanalizační sítě. Zároveň je, s ohledem na koordinaci ostatních výluk v přílehlém regionu, zapotřebí stavební úpravy na přejezdu realizovat v době již naplánované traťové výluky v termínu 3.-14.10.2022.

Zhotovitel proto s ohledem na výše uvedené navrhl prodloužit lhůtu pro zpracování a předání dílčí části Projektové dokumentace v rozsahu přílohy č. 3 vyhlášky č. 146/2008 Sb. k připomínkám o dva měsíce tj. na **pět měsíců** ode dne nabytí účinnosti Smlouvy, lhůtu pro zpracování a předání dílčí části Projektové dokumentace v rozsahu přílohy č. 3 vyhlášky č. 146/2008 Sb. se zpracovanými připomínkami a vypořádání DOSS a dalších stanovisek pro získání stavebního povolení nebo společného povolení o dva měsíce tj. na **osm měsíců** ode dne nabytí účinnosti Smlouvy, lhůty pro zajištění stavebního povolení o tři měsíce na **dvanact měsíců** ode dne nabytí účinnosti Smlouvy, dále navrhl prodloužit lhůtu pro dokončení prací (dílčí části Projektové dokumentace v rozsahu projektové dokumentace pro stavební povolení a přílohy č. 3 vyhlášky č. 146/2008 Sb. a stavebních prací) o 7 měsíců na **devatenáct měsíců** ode dne nabytí účinnosti Smlouvy a navrhl zkrátit lhůty na předání posouzení interoperability, odevzdání geodetické části dokumentace a odevzdání technické části dokumentace skutečného provedení o tři měsíce na celkem **dva měsíce** ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla. **Celková lhůta pro dokončení Díla se tímto Dodatkem č. 1 mění na 21 měsíců.** Objednatel s navrženou úpravou Harmonogramu postupu prací souhlasí.

V souvislosti s těmito skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě Článku 3., odst. 3.8 Smlouvy, Článku 5, odst. 5.16 Smlouvy a Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s Čl. 5., odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy č. Objednatele E618-S-1494/2021/KOV, č. zhotovitele: D 08-21-M-G takto:

1) Čl. 3. – PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- ruší se stávající text v odst. 3.8 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

3.8 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen na část zahrnující zpracování Projektové dokumentace, včetně zajištění vydání stavebního povolení s nabytím právní moci, a na část zahrnující realizaci stavby dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadní termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení činnosti Zhotovitele: **ihned po nabytí účinnosti Smlouvy**

Celková lhůta pro provedení Díla činí celkem **21 měsíců** od nabytí účinnosti Smlouvy (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Zpracování a předání dílčí části Projektových dokumentací v rozsahu Přílohy č. 3 vyhlášky č.146/2008 Sb. k připomínkám bude provedeno do **5 měsíců** ode dne nabytí účinnosti Smlouvy. Fakturace bude ve výši do 40 % ceny dokumentací DSP a PDPS.

Zpracování a předání dílčích částí Projektových dokumentací v rozsahu Přílohy č. 3 vyhlášky č.146/2008 Sb. se zpracovanými připomínkami a vypořádání DOSS a všech dalších stanovisek pro získání stavebního povolení, nebo společného povolení bude provedeno do **8 měsíců** ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.

Zpracování a předání dílčích částí Projektových dokumentací v rozsahu Přílohy č. 3 vyhlášky č.146/2008 Sb. se zpracovanými připomínkami a zajištění stavebního povolení v právní moci včetně dokumentace pro provádění stavby bude provedeno do **12 měsíců** ode dne nabytí účinnosti Smlouvy. Fakturace bude ve výši do 60 % ceny dokumentací DSP a PDPS.

Lhůta pro dokončení prací (dílní části Projektové dokumentace v rozsahu projektové dokumentace pro stavební povolení a přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. a stavebních prací) činí celkem **19 měsíců** ode dne nabytí účinnosti Smlouvy (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil projekční a stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tyto části Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **2 měsíců** ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

Lhůty stanovené v odst. 13.3.3 Všeobecných technických podmínek a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

2) Čl. 5. – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text v odst. 5.16 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

5.16 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky – **OP/P+R/25/21**

Příloha č. 2: Technické podmínky:

- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
- b) Všeobecné technické podmínky – **VTP/P+R/06/20**
- c) Zvláštní technické podmínky

Příloha č. 3: Související dokumenty

Příloha č. 4: Rekapitulace Ceny Díla

Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací – *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1*

Příloha č. 6: Oprávněné osoby

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 9: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

Příloha č. 10: Osvědčení Správy železnic o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací

3) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram postupu prací

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 – Harmonogram postupu prací. Ruší se znění Přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 1, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku (současně Přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „registr smluv“).

2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1494/2020/KOV, číslo smlouvy Zhotovitele: D 08-21-M-G, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, se nemění.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je:
Příloha č. 1 (současně Příloha č. 5 Smlouvy) – Harmonogram postupu prací

V Praze



12.07.2021 14:20
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Petr Hofhanzl

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

V Ústí nad Labem

Datum: 2021.07.08
19:27:19 +02'00'

.....
Ing. Luděk Slejška

obchodní ředitel a prokurista
společnosti NTD group a.s.

Příloha č. 1 (Příloha č. 5 smlouvy)

Harmonogram postupu prací

Doplnění závor na přejezdu P2095 v km 3,140 úseku Řetenice - Úpořiny

Činnost - PS	Období - měsíce																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 - 16	17	18	19	20	21			
Podpis SoD																					
Zahájení prací	x																		v		
Podklady pro PD	x	x																	ý		
Koncept DSP k připomínkám	x	x	x	x	x														l		
Dopracování DSP						x	x	x											u		
Zajištění stavebního povolení									x	x	x	x							k		
Zpracování PDPS							x	x	x	x	x	x							a		
Zajištění materiálu										x	x	x									
Zemní práce a kabelizace															x	x			Z		
Příprava vnitřního ZZ															x	x			Z		
Příprava venkovního ZZ															x	x					
Přípravné práce stavební část															x	x					
Realizace stavební část spodek, svršek, přejezd																			x		
Montáž vnitřního ZZ ve výluce																			x		
Montáž venkovního ZZ ve výluce																			x		
Zkoušení a uvedení do provozu																			x		
Závěrečné přezkoušení																			x		
Oprava dokumentace																			x	x	
PD skutečného provedení																				x	x
Geodetická dokumentace																				x	x
Dokladová část																				x	x
Předání stavby - ukončení																					x
Finanční plnění (%)				3									4		25	35	30			3	