

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

č. smlouvy objednatele: E618-S-3242/2020/JCE
č. smlouvy zhotovitele: 120 078
ISPROFIN/ISPROFOND: 327 351 4800 / 5003530021

na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení, včetně hodnocení ekonomické
efektivnosti a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby

„Výstavba PZS (P1352) v km 24,254 trati Březnice - Strakonice“

(dále jen „Smlouva“)

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [REDACTED]

(mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: [REDACTED]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a daňových dokladů - faktur:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

SAGASTA s.r.o.

se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO: 04598555 DIČ: CZ04598555

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C250116

zastoupená **Ing. Jiřím Čurdou**, jednatelem

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních: [REDACTED]

b) ve věcech technických: [REDACTED]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [REDACTED]

Bankovní spojení: č. účtu: 272441512/0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s.

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ či jednotlivě jako „smluvní strana“)

Preambule

- 1) Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto **časového dodatku č. 1** je úprava harmonogramu plnění a to konkrétně prodloužení **1., 2. a 3. termínu dílčích etap** (viz čl. 4 pod-čl. 4.2 Smlouvy ve znění dodatku č. 1) **o 2 měsíce**.
- 2) Důvodem k tomuto prodloužení je nečinnost orgánů a osob potřebných pro získání stanovisek relevantních pro vypracování projektové dokumentace.
- 3) Jedná se především o stanovisko a předjednání technického řešení v rámci města Blatná ve věci náhradní komunikace za případně zrušený úrovnňový přejezd P1353. Na základě vstupní porady proběhlé dne 4. 10. 2020 při účasti objednatele a města Blatná bylo dohodnuto, že město Blatná zahájí ze své pozice jednání ohledně náhradní komunikace. Podklady pro jednání byly ze strany zhotovitele připraveny ke dni 5. 11. 2020 s doplněním dodatečně požadovaných podkladů dne 9. 11. 2020, avšak až po několika telefonických a e-mailových urgencích mu byla po více než 2 měsících dne 20. 1. 2021 od města doručen e-mail, že zábor pozemků byl předjednan s majiteli a lze s nimi zahájit bezprostřední jednání.
- 4) Následně bylo zahájeno jednání zhotovitele s majiteli dotčených pozemků. Paní Germenisová z Blatné byla ze strany zhotovitele e-mailově kontaktována avšak bez odezvy. Následně pak z telefonického rozhovoru se správou majetku paní Germenisové se zhotovitel dozvěděl, že kvůli pandemické situaci odmítá jakákoliv osobní jednání. K zahájení osobních jednání pak došlo až v souvislosti s rozvolňování po ukončení nouzového stavu dne 11. 4. 2021.
- 5) Jako důkazy k výše uvedenému byly ze strany zhotovitele objednateli předloženy tyto dokumenty:
 - I) Záznam ze vstupní porady ze dne 4. 10. 2021
 - II) E-mail od zhotovitele ze dne 5. 11. 2020 adresovaný vedoucímu odboru dopravy MěÚ Blatná
 - III) E-mail od zhotovitele ze dne 9. 11. 2020 adresovaný vedoucímu odboru dopravy MěÚ Blatná
 - IV) E-mail od zhotovitele ze dne 5. 1. 2021 adresovaný vedoucímu odboru dopravy MěÚ Blatná
 - V) E-mail od vedoucího odboru dopravy MěÚ Blatná ze dne 20. 1. 2021 adresovaný zhotoviteli
 - VI) E-mail od zhotovitele ze dne 7. 2. 2021 adresovaný paní Germenisové
 - VII) E-mail od zhotovitele ze dne 8. 3. 2021 adresovaný paní Germenisové
 - VIII) E-mail od zhotovitele ze dne 7. 5. 2021 adresovaný paní Germenisové
- 6) Dle pod-čl. 7.8 Smlouvy *„Jestliže jsou důvodem neplnění termínů zhotovitele dle smlouvy rozhodnutí třetích osob, např. nedosažení dohody s vlastníky dotčených nemovitostí ani při součinnosti s objednatelem nebo nezahájená, příp. neukončená, dědická řízení nebo neznámí vlastníci nebo „nedosažitelní“ vlastníci mimo území státu nebo nečinnost úřadů vyzvaných k součinnosti, a důvodem k rozhodnutí třetích osob není vada dokumentace, dohodnou objednatel se zhotovitelem nové termíny plnění a další postup. Do doby uzavření dodatku smlouvy s novými termíny plnění se na případné neplnění termínů platných dle smlouvy z důvodu rozhodnutí třetích osob nevztahují smluvní pokuty“.*
- 7) Dále se smluvní strany dohodly na změně způsobu uzavírání smluvních dokumentů z listinné podoby do podoby elektronické.
- 8) Na základě uvedených skutečností je třeba konstatovat, že se v daném případě **nejedná o podstatné změny** závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a změny závazku jsou řešeny analogicky postupem dle ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohody s odvoláním na ustanovení čl. 11 pod-čl. 11.2. Smlouvy na úpravě Smlouvy takto:

1) Článek 4 - Lhůty k provedení díla

Zrušuje se stávající text pod-čl. 4. 2. a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

| Etapa | Termín plnění <i>(nejzazší termín pro předání příslušné části díla)</i> | Popis činností prováděných v dílčí etapě | Podmínky dokončení dílčí etapy |
|---------------------------------------|---|---|---|
| Zahájení prací | po nabytí účinnosti SOD | - | - |
| 1. dílčí etapa | do 10 měsíců od nabytí účinnosti SOD | DUSP, vč. EH a SR, v podrobnostech PDPS k připomínkám | Předávací protokol podepsaný zadavatelem |
| 2. dílčí etapa | do 13 měsíců od nabytí účinnosti SOD | Čistopis DUSP k podání žádosti o společné povolení, čistopis DÚSP v podrobnostech PDPS vč. EH a SR, s kompletní dokladovou částí, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr, včetně všeobecného objektu | Předávací protokol podepsaný zadavatelem |
| 3. dílčí etapa | do 16 měsíců od nabytí účinnosti SOD | Kompletní majetkové vypořádání; Společné povolení v právní moci | Předání kompletního majetkového vypořádání a společného povolení, vč. nabytí právní moci |
| 4. dílčí etapa – ukončení díla | 9 měsíců (předpoklad 03/2022 – 11/2022) | Autorský dozor projektanta při realizaci stavby; zhotovitel se zavazuje provádět AD ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 9 měsíců | Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta |

Zhotovitel se zavazuje předat kompletní Projektovou dokumentaci pro společné povolení v podrobnostech Projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně společného povolení s nabytím právní moci.

2) Článek 11 – Závěrečná ustanovení

Zrušuje se stávající text pod-čl. 11. 2. a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Tuto smlouvu je možné měnit či doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků.

II.

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená dodatkem č. 1 se nemění.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom stejnopise v elektronické podobě.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne
Za objednatele:



12.07.2021 14:22
Podle podpisového řádu

.....
Ing. Petr Hofhanzl
Ředitel Stavební správy západ
podepsáno elektronicky

V Praze dne
Za zhotovitele:

Datum: 2021.06.28
09:34:51 +02'00'

.....
Ing. Jiří Čurda
jednatel spol. SAGASTA s.r.o.
podepsáno elektronicky