

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmánem kraje
DIČ: CZ 70889546
IČO: 708 89 546
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
dále též „objednatel“

a

Společnost / podnikatel

se sídlem: VALC, s.r.o.
Pražská třída 13/84, 500 04 Hradec Králové
zastoupený: Ing. Pavel Valc, jednatel
IČO: 455 37 151
DIČ: CZ45537151
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1677
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

(dále též „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 4 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 17. 2. 2020, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky: „Novostavba depozitáře muzea v Robousích“.

I.

Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 6 a čl. 16 smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“), v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací (tzv. víceprací) a nutných změn, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je společně se změnami podle Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, podle ust. § 222 odst. 4, písm. b) ZZVZ – práce dle změnového listu č. 11, č. 12, č. 13, č. 14, č. 15, č. 16, č. 17 a č. 18.

2. Změny podle 1. tohoto článku činí celkem:
Vícepráce: 610 060,39 Kč bez DPH,
Méněpráce: 40 194,00 Kč bez DPH.
3. Celková smluvní cena se tedy navyšuje o:
569 866,39 Kč bez DPH.

II.

Vymezení rozsahu změn

Cena díla

1. Článek 6, odstavec 6.2 původní smlouvy o dílo se mění takto:

6.2 Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí

Celkem bez DPH 25 422 030,30 Kč

(slovy: dvacet pět milionů čtyři sta dvacet dva tisíc třicet korun českých třicet haléřů bez DPH)

DPH 5 338 626,36 Kč
Celkem včetně DPH 30 760 656,66 Kč

Cena bez DPH je sjednána jako cena pevná.

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Pokud bude uzavřen tento dodatek v listinné podobě, vyhotovuje se v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřině společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje RK/35/1966/2020 hejtman Královéhradeckého kraje.

Přílohy tohoto dodatku:

Příloha č. 1: Změnové listy č. 11, č. 12, č. 13, č. 14, č. 15, č. 16, č. 17 a č. 18

Příloha č. 2: Změny závazků ze smlouvy

Objednatel:

V Hradci Králové dne



Mgr. Martin Červíček
Královéhradecký kraj

Zhotovitel:

V Hradci Králové dne



Ing. Pavel Valc, jednatel
VALC, s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 11	
Název projektu:	Novostavba depozitáře muzea v Robousích		
Zhotovitel:	VALC, s.r.o.		
Objednatel:	Královéhradecký kraj		
Změnový list vystavil:	Iveta Vohralíková		
Datum:	20.04.2021		
Předmět změny:			
1.) <u>Kalkulace změn specifikace certifikovaného systému protipožárních vnitřních dveří SO 01 a ostatních parametrů v rozpočtové dokumentaci chybějících prvků dveřních křídel (viz zápis z KD č. 54, bod č. 48/1)</u> Cena: 106 631,48 Kč bez DPH.			
Popis a zdůvodnění změny:			
Ad bod č. 1.) Změnový list řeší legislativní nutnost dodržení uceleného certifikovaného systému protipožárních dveřních předělů pro hodnotu uzávěru EW v souladu s PBŘ, dodatečné vyčíslení v rozpočtové dokumentaci chybějících pozic dveří (4/L – vč. dodávky a montáže obložkových zárubní), prvků ostatních pozic (2/P – madlo pro imobilní) a dodávku a montáž větracích mřížek v souladu s projektem VZT, č. výkresu VZT – D.1.4.3.2 (pozice dveří 1/L, 7/P, 12/P, 13/L, 14/P) - viz rozpočet přílohou tohoto ZL.			
Přílohy změnového listu: položkový rozpočet s výkazem výměr ad bod č.1.			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
- 33 520,- Kč		140 151,48 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
106 631,48 Kč		-	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:			
Za objednatele:		Za zhotovitele:	
Ing. Marek Pavlík		Ing. Pavel Valc	
Datum: 22.6.2021		Datum:	
Za autorský dozor:		Za technický dozor stavebníka:	
Ing. Radek Umlauf		Ing. Jaroslav Řehula	
Datum: 28.6.2021		Datum: 22.6.21	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Novostavba depozitáře Muzea v Robousích - Dodatek č.4**

Název objektu **ZL11 - vnitřní dveře SO 01**

JKSO

EČO

Místo

Robousy st.p.č 94/2 obec Jičín

IČO

DIČ

Objednatel **Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, HK**

Projektant **Ing. Radek Umlauf, Vinohrady 375, Náchod**

Zhotovitel **VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, HK**

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

20.04.2021

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnňkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	245,56	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	1 515,47	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	10 760,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	94 110,45	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		106 631,48	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 106 631,48

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	106 631,48	22 392,61

Cena s DPH 129 024,09

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Novostavba depozitáře Muzea v Robousích - Dodatek č.4

Objekt: ZL11 - vnitřní dveře SO 01

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, HK

Zhotovitel: VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, HK

Místo: Robousy st.p.č 94/2 obec Jičín

Zpracoval:

Datum: 20. 4. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV			Práce a dodávky HSV	1 761,03			
6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 277,31			
1	014	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	1,976	646,41	1 277,31
			"17/LP" (1,97*2+1,2)*2*0,1		1,028		
			"18/P" (1,97*2+0,8)*2*0,1		0,948		
			Součet		1,976		
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	483,72			
2	013	967031132	Přísekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	4,000	120,93	483,72
			"17/LP, 18/P" 2,4+1,6		4,000		
PSV			Práce a dodávky PSV	104 870,45			
766			Konstrukce truhlářské	104 427,36			
3	R	D1/L	D+M plastové větrací mřížky 450x90mm		1,000	650,00	650,00
4	R	2/P	D+M WC zámek, madlo pro imobilní		1,000	2 770,00	2 770,00
			" WC zámek - 680Kč"				
			" Madlo pro imobilní - 2090Kč"				
			1		1,000		
5	R	766660181	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do obložkové zárubně	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
			4/L				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
6	611	61165610R9	dveře vnitřní požárně odolné CPL fólie EI (EW) 15 DP3, RC3 1křídlové 800x1970mm	kus	1,000	5 860,00	5 860,00
			4/L				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
7	R	766660731	Montáž dveřního bezpečnostního kování - zámku	kus	1,000	200,00	200,00
			add D1.1. - Výpis PSV - výpis dveří - 4/L				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
8	R	766660733	Montáž dveřního bezpečnostního kování - štítku s klikou	kus	1,000	500,00	500,00
			add D1.1. - Výpis PSV - výpis dveří 4/L				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
9	549	54914110	kování bezpečnostní R1, knoflík-klika R1 Cr	kus	1,000	1 900,00	1 900,00
10	R	766682211	Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
			4/L				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
11	611	61182259	zárubeň protipožární pro dveře 1křídle 600,700,800,900x1970mm tl 60-170mm dub,buk	kus	1,000	3 620,00	3 620,00
12	R	7/P	D+M plastové větrací mřížky 450x90mm		1,000	650,00	650,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Novostavba depozitáře Muzea v Robousích - Dodatek č.4

Objekt: ZL11 - vnitřní dveře SO 01

Objednatel: Královohradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, HK

Zhotovitel: VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, HK

Místo: Robousy st.p.č 94/2 obec Jičín

Zpracoval:

Datum: 20. 4. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
13	R	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	-400,00	-400,00
			1		1,000		
			Součet		1,000		
15	611	61165610R2	dveře vnitřní požárně odolné CPL fólie EI (EW) 30 D3c, RC3 1křídlové 800x1970mm	kus	1,000	-17 057,00	-17 057,00
			18/P				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
16	R	18/P	D+M ocelových protipožárních dveří EW45	kus	1,000	59 250,00	59 250,00
17	R	12/P	D+M plastové větrací mřížky 450x90mm		1,000	650,00	650,00
18	R	13/L	D+M plastové větrací mřížky 450x90mm		1,000	650,00	650,00
19	R	14/L	D+M plastové větrací mřížky 450x90mm		1,000	650,00	650,00
20	R	16/P	Příplatek za odolnost do rozdílného prostředí teplot - KLIMA 3		1,000	4 126,00	4 126,00
21	611	61165613R6	dveře vnitřní požárně odolné CPL fólie EI (EW) 30 DP3c, RC3 2křídlové 1200x1970mm	kus	1,000	-16 063,00	-16 063,00
			17/LP				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
22	611	61165613R3	dveře vnitřní požárně odolné EW30 DP2c, RC3 2křídlové 1200x1970mm	kus	1,000	32 500,00	32 500,00
			17/LP				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
23	R	17/LP, 18/P	D+M protipožární ocelové obložkové zárubně	kus	2,000	8 970,00	17 940,00
24	R	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	1 008,960	3,50	3 531,36
767			Konstrukce zámečnické				443,09
25	767	767641800	Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2	kus	2,000	217,50	435,00
			"17/LP, 18/P" 1+1		2,000		
26	767	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	4,350	1,86	8,09

Celkem

106 631,48

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 12	
Název projektu:	Novostavba depozitáře muzea v Robousích		
Zhotovitel:	VALC, s.r.o.		
Objednatel:	Královéhradecký kraj		
Změnový list vystavil:	Iveta Vohralíková		
Datum:	20.04.2021		
Předmět změny:			
1.) <u>Dopočet v rozpočtové dokumentaci chybějících položek nakládání s odpadem z výkopku přípojky splaškové kanalizace a vodovodní přípojky SO 01 (viz zápis z KD č. 52, bod č. 52/4)</u> Cena: 123 215,40 Kč bez DPH.			
Popis a zdůvodnění změny:			
Ad bod č. 1.) V rozpočtové dokumentaci D.1.4.1 – Zdravotně technická instalace není uveden způsob nakládání s odpadem z výkopu splaškové kanalizační přípojky a vodovodní přípojky. Změnový list řeší dodatečné vyčíslení chybějících položek vč. přemístění a poplatku za uložení výkopku na skládce - viz rozpočet přílohou tohoto ZL.			
Přílohy změnového listu: položkový rozpočet s výkazem výměr ad bod č. 1.			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč		123 215,40 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
123 215,40 Kč		-	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:			
Za objednatele:		Za zhotovitele:	
Ing. Marek Pavlík		Ing. Pavel Valc	
Datum: 22.6. 2021		Datum:	
Za autorský dozor:		Za technický dozor stavebníka:	
Ing. Radek Umlauf		Ing. Jaroslav Řehula	
Datum: 28.6. 2021		Datum: 22.6. 21	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Novostavba depozitáře Muzea v Robousích - Dodatek č.4	JKSO	
Název objektu	ZL12 - Přípojka splaškové kanalizace - nakládání s odpadem	EČO	
		Místo	Robousy st.p.č 94/2 obec Jičín
		IČO	DIČ
Objednatel	Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, HK		
Projektant	Ing. Radek Umlauf, Vinohrady 375, Náchod		
Zhotovitel	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, HK		
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	04.05.2021	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	123 215,40	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		123 215,40	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH 123 215,40

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižovaná	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	123 215,40	25 875,23

Cena s DPH 149 090,63

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Novostavba depozitáře Muzea v Robousích - Dodatek č.4
 Objekt: ZL12 - Přípojka splaškové kanalizace - nakládání s odpadem

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, HK
 Zhotovitel: VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, HK
 Místo: Robousy st.p.č 94/2 obec Jičín

Zpracoval:
 Datum: 04.05.2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 123 215,40

1 Zemní práce 123 215,40

1	R	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	184,800	183,75	33 957,00	SOD
			"add rozpočet pol.č.6 Obsyp s dodáním štěrkopisku"					
			124,8		124,800			
			"add rozpočet pol.č.4 (akumulačka 28m3, však 32m3)"					
			60		60,000			
			Součet		184,800			
2	R	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	924,000	14,70	13 582,80	SOD
			184,8*5		924,000			
			Součet		924,000			
3	R	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	184,800	12,60	2 328,48	SOD
4	R	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	332,640	220,50	73 347,12	SOD
			184,8*1,8		332,640			
			Součet		332,640			

Celkem 123 215,40

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 13

Název projektu:	Novostavba depozitáře muzea v Robousích
Zhotovitel:	VALC, s.r.o.
Objednatel:	Královéhradecký kraj
Změnový list vystavil:	Iveta Vohralíková
Datum:	20.04.2021

Předmět změny:

- 1.) Doplnění izolantu KZS fasády zateplení přípojky vodovodní instalace ve drážce zdiva na vnějším líci stěny u vjezdu - sekčních vrat SO 01 (viz zápis z KD č. 32, bod č. 32/4) + dodávka a montáž sprchové zástěny č.m. 110 1. NP (viz zápis z KD č. 48, bod č. 48/2)

Cena: 16 988,56 Kč bez DPH.

Popis a zdůvodnění změny:

Ad bod č. 1.) Změnový list řeší vyčíslení v rozpočtové dokumentaci chybějící dodávky a montáže sprchové zástěny č. místnosti 110 v 1. NP - viz rozpočet přílohou tohoto ZL.

Přílohy změnového listu: položkový rozpočet s výkazem výměr ad bod č. 1.

Cena méněprací bez DPH: 0,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 16 988,56 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 16 988,56 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: -

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:

Za objednatele: Ing. Marek Pavlík Datum: 22. 6. 2021	Za zhotovitele: Ing. Pavel Valc Datum:
Za autorský dozor: Ing. Radek Umlauf Datum: 28. 6. 2021	Za technický dozor stavby: Ing. Jaroslav Řehula Datum: 28. 6. 21

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Novostavba depozitáře Muzea v Robousích - Dodatek č.4	JKSO	
Název objektu	ZL13 - KZS, ZTI	EČO	
		Místo	Robousy st.p.č 94/2 obec Jičín
		IČO	DIČ
Objednatel	Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, HK		
Projektant	Ing. Radek Umlauf, Vinohrady 375, Náchod		
Zhotovitel	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, HK		
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	
		20.04.2021	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	405,67	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	661,89	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	14 037,57	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	1 883,43	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		16 988,56	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH 16 988,56

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižovaná	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	16 988,56	3 567,60

Cena s DPH 20 556,16

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Novostavba depozitáře Muzea v Robousích - Dodatek č.4
 Objekt: ZL13 - KZS, ZTI

Objednatel: Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, HK
 Zhotovitel: VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, HK
 Místo: Robousy st.p.č 94/2 obec Jičín

Zpracoval:
 Datum: 20. 4. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	
HSV			Práce a dodávky HSV	1 067,56				
6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 067,09				
1	R	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	3,600	38,02	136,87	SOD
Obv. zdi								
3,6				3,600				
Součet				3,600				
2	590	59051480	profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení	m	3,780	14,70	55,57	SOD
3,6*1,05 "Přepočtené koeficientem množství				3,780				
Součet				3,780				
3	011	622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 80 mm	m2	1,440	512,43	737,90	x 0,87
4	283	28375948	deska EPS 100 fasádní $\rho=0,037$ tl 80mm	m2	1,469	93,09	136,75	x 0,87
1,44*1,02 "Přepočtené koeficientem množství				1,469				
998			Přesun hmot	0,47				
5	R	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,003	156,00	0,47	SOD
PSV			Práce a dodávky PSV	15 921,00				
725			Zdravotechnika - zařizovací předměty	15 921,00				
6	721	725244624	Zástěna sprchová rohová polorámová skleněná tl. 6 mm dveře otvíravé jednokřídlové vstup z čela na vaničku 900x900 mm	soubor	1,000	15 921,00	15 921,00	x 0,87
Celkem			16 988,56					

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 14	
Název projektu:	Novostavba depozitáře muzea v Robousích		
Zhotovitel:	VALC, s.r.o.		
Objednatel:	Královéhradecký kraj		
Změnový list vystavil:	Iveta Vohralíková		
Datum:	24.05.2021		
Předmět změny:			
1.) <u>Injektáž výtahové šachty (viz zápis z KD č. 58, bod č. 30/1/2.)</u>			
Cena: 128 754,- Kč bez DPH.			
Popis a zdůvodnění změny:			
Ad bod č. 1.) Změnový list řeší vyčíslení injektáže šachetní prostory dojezdu výtahu SO 01 pro zamezení pronikání vlhkosti a tlakové spodní vody - viz rozpočet přílohou tohoto ZL.			
Přílohy změnového listu: položkový rozpočet s výkazem výměr, samostatná cenová nabídka injektáží dojezdu výtahové šachty.			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč		128 754,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
128 754,- Kč		-	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:			
Za objednatele:		Za zhotovitele:	
Ing. Marek Pavlík		Ing. Pavel Valc	
Datum: 31. 5. 2021		Datum: 31. 5. 2021	
Za autorský dozor:		Za technický dozor stavebníka:	
Ing. Radek Umlauf		Ing. Jaroslav Řehula	
Datum: 31. 5. 2021		Datum: 31. 5. 21	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Novostavba depozitáře Muzea v Robousích - Dodatek č.5**

Název objektu **ZL14 - Injektáž výtahové šachty**

JKSO

EČO

Místo

Robousy st.p.č 94/2 obec Jičín

IČO

DIČ

Objednatel Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, HK

Projektant Ing. Radek Umlauf, Vinohrady 375, Náchod

Zhotovitel VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, HK

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

21.05.2021

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	611,19	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	128 014,47	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	128,34	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		128 754,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Objednatel						D Celkem bez DPH 128 754,00			
						DPH	%	Základ daně	DPH celkem
						snížená	15,0	0,00	0,00
						základní	21,0	128 754,00	27 038,34
						Cena s DPH 155 792,34			
						E Přípočty a odpočty			
						Dodá zadavatel		0,00	
						Klouzavá doložka		0,00	
						Zvýhodnění		0,00	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Novostavba depozitáře Muzea v Robousích - Dodatek č.5

Objekt: ZL14 - Injektáž výtahové šachty

Objednatel: Královohradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, HK

Zhotovitel: VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, HK

Místo: Robousy st.p.č 94/2 obec Jičín

Zpracoval:

Datum: 21. 5. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 128 625,66

3 Svislé a kompletní konstrukce 125 179,71

1	014	31R001	Dodatečná izolace výtahové šachty injektáží - viz samostatná CN	kpl	1,000	125 179,71	125 179,71
---	-----	--------	---	-----	-------	------------	------------

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 365,45

2	013	965043341	Bourání mazanin betonových tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,348	2 549,10	887,09
			2,4*2,9*0,05		0,348		
			Součet		0,348		

3	013	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	0,348	1 374,60	478,36
---	-----	-----------	---	----	-------	----------	--------

997 Přesun sutě 2 080,50


4	013	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,809	1 574,70	1 273,93
5	013	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,809	120,75	97,69
6	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,809	120,75	97,69
7	013	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	0,781	747,33	583,66
8	013	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	0,028	983,10	27,53

PSV Práce a dodávky PSV 128,34

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 128,34

9	711	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	6,960	18,44	128,34
			2,4*2,9		6,960		
			Součet		6,960		

Celkem 128 754,00



Cenová nabídka

N007-21-386-20-P01

Název akce: **Robousy - oprava izolace ve výtahové šachtě**

zadavatel: **Valc s.r.o. - Lukáš Plevka**

e-mail: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

Na základě prohlídky stavby předkládáme orientační cenovou nabídku na provedení prací
V této CN je možná odchylka výměr $\pm 10\%$

rozsah prací:

- 1 injektáž zdiva PU gel
- 2 stěrkové hydroizolace
- 3 betonáž

injektáž zdiva						64 310,40 Kč
-----------------------	--	--	--	--	--	---------------------

	dl.	výška	m ²	cena MJ	dílčí cena
injektáž PU gel	11,60	0,70	8,12	7 920,00	64 310,40

izolace podlahy						56 367,58 Kč
------------------------	--	--	--	--	--	---------------------

přechodový fabion - IMESAN BR T			bm	cena MJ	dílčí cena
			10,60	135,00	1 431,00
bitumenová hydroizolační stěrka SENER ALFA 2K			m ²	cena MJ	dílčí cena
			14,38	842,00	12 107,96
minerální hydroizolační stěrka SENER TS 2K- adhézní můstek			14,38	689,00	9 907,82
betonový potěr pro vysoké zatížení včetně kotvení do zdiva			m ²	cena MJ	dílčí cena
			6,96	4 730,00	32 920,80

VRN (doprava, manipulace)	%	7,00	64 310,40	4 501,73	4 501,73 Kč
----------------------------------	---	-------------	------------------	-----------------	--------------------

celkem					125 179,71 Kč
---------------	--	--	--	--	----------------------

ceny zahrnují materiál, zpracování i dopravu, jsou kalkulovány bez DPH

technické údaje podrobně viz www.imesta.com

požadavky na stavební připravenost, zajištěné objednatelem:

- 1 vyklizení prostor pro realizaci prací, zakrytí a zabezpečení ponechaného inventáře
- 2 vyznačení sítí (elektro, plyn, voda a pod.) !!!
- 3 elektřina 230V/ 16A, voda z vodovodního řádu
- 4 uzamykatelná místnost pro uložení materiálu, přístup k WC
- 5 připravení nosného pevného podkladu pro aplikaci hydroizolační stěrky

Dne: **17.5.2021**

[REDACTED]
zpracoval: Petr Pěček

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 15

Název projektu:	Novostavba depozitáře muzea v Robousích
Zhotovitel:	VALC, s.r.o.
Objednatel:	Královéhradecký kraj
Změnový list vystavil:	Iveta Vohralíková
Datum:	24.05.2021

Předmět změny:

- 1.) Drenážní odvodnění základové spáry kolem objektu s gravitačním odvedením vody do projektovaného průlehu (viz zápis z KD č. 58, bod č. 30/1/1.)

Cena: 176 112,74 Kč bez DPH.

Popis a zdůvodnění změny:

Ad bod č. 1.) Změnový list řeší vyčíslení realizace odvodnění základové spáry SO 01 drenážním systémem s vyústěním odvedených spodních vod do projektovaného vsakovacího průlehu - viz rozpočet přílohou tohoto ZL.

Přílohy změnového listu: položkový rozpočet s výkazem výměr.

Cena méněprací bez DPH: 0,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 176 112,74 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 176 112,74 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: -

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:

Za objednatele: Ing. Marek Pavlík Datum: 31.5.2021	Za zhotovitele: Ing. Pavel Valc Datum: 31.5.2021
Za autorský dozor: Ing. Radek Umlauf Datum: 31.5.2021	Za technický dozor stavby: Ing. Jaroslav Řehula Datum: 31.5.21

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Novostavba depozitáře Muzea v Robousích - Dodatek č.5**

JKSO

Název objektu **ZL15 - Drenážní odvodnění kolem objektu depozitáře-0**

EČO

Místo

Robousy st.p.č 94/2 obec Jičín

IČO

DIČ

Objednatel **Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, HK**

Projektant **Ing. Radek Umlauf, Vinohrady 375, Náchod**

Zhotovitel **VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, HK**

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

21.05.2021

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	57 895,65	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	107 470,33	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	6 438,38	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	4 308,38	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		176 112,74	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 176 112,74

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižovaná	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	176 112,74	36 983,68

Cena s DPH 213 096,42

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Novostavba depozitáře Muzea v Robousích - Dodatek č. 5

Objekt: ZL15 - Drenážní odvodnění kolem objektu depozitáře-SO 01

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, HK

Zhotovitel: VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, HK

Místo: Robousy st.p.č 94/2 obec Jičín

Zpracoval:

Datum: 21. 5. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

165 365,98

1

Zemní práce

87 246,50

1	R	121112111	Sejmutí ornice tl vrstvy do 150 mm ručně s vodorovným přemístěním do 50 m	m3	7,275	467,19	3 398,81
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

vsakovací rýha

22,5*0,6*0,15

2,025

nátok do průlehu

4*0,6*0,15

0,360

ornice

(35*0,5*0,15)

2,625

(15,1*0,5*0,15)*2

2,265

Součet

7,275

2	R	132101101	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	62,625	306,24	19 178,28
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

výkop zásypu okolo objektu nad šterkobetonem

(35*0,5*1,25)*2

43,750

(15,1*0,5*1,25)*2

18,875

Součet

62,625

3	R	132101101	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	11,410	306,24	3 494,20
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

ornice

(35*0,5*0,35)

6,125

(15,1*0,5*0,35)*2

5,285

Součet

11,410

4	R	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	26,880	597,69	16 065,91
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

vsakovací rýha

22,5*0,6*1,20

16,200

nátok do průlehu

4*0,6*1,2

2,880

potrubí pod dlažbou

13,0*0,6*(1,5-0,5)

7,800

Součet

26,880

5	R	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	27,360	169,65	4 641,62
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

vsakovací rýha

22,5*0,6*1,20

16,200

nátok do průlehu

4*0,6*1,4

3,360

potrubí pod dlažbou

13,0*0,6*(1,5-0,5)

7,800

Součet

27,360

6	R	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	13,035	183,75	2 395,18
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

vsakovací rýha

22,5*0,6*0,55

7,425

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Novostavba depozitáře Muzea v Robousích - Dodatek č. 5

Objekt: ZL15 - Drenážní odvodnění kolem objektu depozitáře-SO 01

Objednatel: Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, HK

Zhotovitel: VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, HK

Místo: Robousy st.p.č 94/2 obec Jičín

Zpracoval:

Datum: 21. 5. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			nátok do průlehu				
			4*0,6*0,55		1,320		
			pod dlažbou				
			13,0*0,6*0,55		4,290		
			Součet		13,035		
7	R	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	65,175	14,70	958,07
			vsakovací rýha				
			22,5*0,6*0,55		7,425		
			nátok do průlehu				
			4*0,6*0,55		1,320		
			pod dlažbou				
			13,0*0,6*0,55		4,290		
			Součet		13,035		
			13,035*5 "Přepočtené koeficientem množství		65,175		
			Součet		65,175		
8	R	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	13,035	12,60	164,24
			vsakovací rýha				
			22,5*0,6*0,55		7,425		
			nátok do průlehu				
			4*0,6*0,55		1,320		
			pod dlažbou				
			13,0*0,6*0,55		4,290		
			Součet		13,035		
9	R	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	23,463	220,50	5 173,59
			vsakovací rýha				
			22,5*0,6*0,55		7,425		
			nátok do průlehu				
			4*0,6*0,55		1,320		
			pod dlažbou				
			13,0*0,6*0,55		4,290		
			Součet		13,035		
			13,035*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		23,463		
			Součet		23,463		
10	R	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	25,735	101,73	2 618,02
			vsakovací rýha				
			22,5*0,6*0,65		8,775		
			nátok do průlehu				
			4*0,6*0,85		2,040		
			pod dlažbou				
			13,0*0,6*0,45		3,510		
			ornice				
			(35*0,5*0,35)		6,125		
			(15,1*0,5*0,35)*2		5,285		
			Součet		25,735		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Novostavba depozitáře Muzea v Robousích - Dodatek č. 5
Objekt: ZL15 - Drenážní odvodnění kolem objektu depozitáře-SO 01

Objednatel: Královohradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, HK
 Zhotovitel: VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, HK
 Místo: Robousy st.p.č 94/2 obec Jičín

Zpracoval:
 Datum: 21. 5. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
11	R	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	4,290	360,18	1 545,17
			pod dlažbou				
			13,0*0,6*0,55		4,290		
			Součet		4,290		
12	583	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	8,580	319,29	2 739,51
			4,29*2 "Přepočtené koeficientem množství"		8,580		
			Součet		8,580		
13	R	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	62,625	360,18	22 556,27
			výkop zásypu okolo objektu nad šterkobetonem				
			(35*0,5*1,25)*2		43,750		
			(15,1*0,5*1,25)*2		18,875		
			Součet		62,625		
14	R	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	48,500	40,80	1 978,80
			vsakovací rýha				
			22,5*0,6		13,500		
			nátok do průlehu				
			4*0,6		2,400		
			ornice				
			(35*0,5)		17,500		
			(15,1*0,5)*2		15,100		
			Součet		48,500		
15	R	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	45,370	6,11	277,21
			34,9*1,3		45,370		
			Součet		45,370		
16	005	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	0,681	90,48	61,62
			45,37*0,015 "Přepočtené koeficientem množství"		0,681		
			Součet		0,681		
2			Zakládání				48 284,75
17	R	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	8,745	854,34	7 471,20
			vsakovací rýha				
			22,5*0,6*0,55		7,425		
			nátok do průlehu				
			4*0,6*0,55		1,320		
			Součet		8,745		
18	R	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	57,000	34,28	1 953,96
			(22,5+6)*2,0		57,000		
			Součet		57,000		
19	693	69311060	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2	m2	57,000	13,92	793,44
20	R	212532111	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného frakce 16 až 32 mm	m3	3,180	1 017,90	3 236,92

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Novostavba depozitáře Muzea v Robousích - Dodatek č. 5

Objekt: ZL15 - Drenážní odvodnění kolem objektu depozitáře-SO 01

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, HK

Zhotovitel: VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, HK

Místo: Robousy st.p.č 94/2 obec Jičín

Zpracoval:

Datum: 21. 5. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			vsakovací rýha 22,5*0,6*0,20		2,700		
			nátok do průlehu 4*0,6*0,20		0,480		
			Součet		3,180		
21	R	212752311	Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	152,800	208,80	31 904,64
			spodní drenáž 15,7 + 34,7 + 16,5 + 34,7		101,600		
			horní drenáž 16,5 + 34,7		51,200		
			Součet		152,800		
22	R	212972112	Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100	m	152,800	19,14	2 924,59
			spodní drenáž 15,7 + 34,7 + 16,5 + 34,7		101,600		
			horní drenáž 16,5 + 34,7		51,200		
			Součet		152,800		
8			Trubní vedení				20 479,15
23	R	871228111	Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 150 mm	m	28,500	8,87	252,80
			vsakovací rýha 22,5		22,500		
			nátok do průlehu 6		6,000		
			Součet		28,500		
24	286	28610401	trubka drenážní systému budov celoperforovaná flexibilní tyčová PVC-U DN 125 SN4 2,5m šířka štěrbin 1,2mm	m	28,500	61,51	1 753,04
25	R	877310420	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 150	kus	4,000	366,27	1 465,08
26	286	28617440	přechody kanalizace PP korugované do hrdla, DN 150	kus	4,000	169,65	678,60
27	286	28661838	spojka navrtávané kanalizace DN 100 do korugovaného potrubí	kus	4,000	185,31	741,24
28	R	894811233	Revizní šachta z PVC typ pravý/přímý/levý, DN 400/160 tlak 12,5 t hl od 1360 do 1730 mm	kus	1,000	5 881,20	5 881,20
29	R	894812062	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop litinový s betonovým rámem pro třídu zatížení B125	kus	1,000	2 436,00	2 436,00
30	R	895170112	Revizní a proplachovací šachta z PVC-U vnější průměr 315 mm pro drenáže budov bez lapače pisku užité výšky 650 mm	kus	3,000	1 218,00	3 654,00
31	R	895170306	Revizní a proplachovací šachta z PVC-U vnější průměr 315 mm pro drenáže budov šachtové prodloužení světlé hloubky 800 mm	kus	3,000	465,45	1 396,35
32	R	895170321	Revizní a proplachovací šachta z PVC-U vnější průměr 315 mm pro drenáže budov redukce DN 200/100-150	kus	13,000	156,60	2 035,80
			4+4+3+2		13,000		
			Součet		13,000		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Novostavba depozitáře Muzea v Robousích - Dodatek č. 5
Objekt: ZL15 - Drenážní odvodnění kolem objektu depozitáře-SO 01

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, HK

Zhotovitel: VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, HK

Místo: Robousy st.p.č 94/2 obec Jičín

Zpracoval:

Datum: 21. 5. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
33	R	895170431	Příplatek k rourám revizní a proplachovací šachty z PVC-U vnější průměr 315 mm pro drenáže budov za uříznutí šachtové roury	kus	3,000	61,68	185,04

998 Přesun hmot 9 355,58

34	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	45,686	204,78	9 355,58
----	-----	-----------	---	---	--------	--------	----------

PSV Práce a dodávky PSV 10 746,76

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 10 746,76

35	R	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125 pod dlažbou	m	13,000	366,27	4 761,51
			13,0		13,000		
			Součet		13,000		

36	R	721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160 pod dlažbou chránička potrubí DN125	m	13,000	457,62	5 949,06
			13,0		13,000		
			Součet		13,000		

37	R	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,064	565,50	36,19
----	---	-----------	---	---	-------	--------	-------

Celkem 176 112,74

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 16

Název projektu:	Novostavba depozitáře muzea v Robousích
Zhotovitel:	VALC, s.r.o.
Objednatel:	Královéhradecký kraj
Změnový list vystavil:	Lukáš Plevka
Datum:	24.05.2021

Předmět změny:

- 1.) Dopočet dodávky a montáže chybějících prvků stabilního nového oplocení pozemku SO-09 – viz položkový rozpočet.

Cena: 4 003,21 Kč bez DPH.

Popis a zdůvodnění změny:

Ad bod č. 1.) V rozpočtové dokumentaci SO-09 je ve výměře nedostatek počtu prvků stabilního nového oplocení pozemku. Změnový list řeší dodatečné vyčíslení doplnění (dodávky a montáže) předmětných prvků – viz rozpočet přílohou tohoto ZL.

Přílohy změnového listu: položkový rozpočet s výkazem výměr ad bod č. 1.

Cena méněprací bez DPH: 0,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 4 003,21 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 4 003,21 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: -----0-----

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:

Za objednatele: Ing. Marek Pavlík Datum: 31.5.2021	Za zhotovitele: Ing. Pavel Valc Datum: 31.5.2021
Za autorský dozor: Ing. Radek Umlauf Datum: 31.5.2021	Za technický dozor stavebníka: Ing. Jaroslav Řehula Datum: 31.5.21

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Novostavba depozitáře Muzea v Robousích - Dodatek č.5**

JKSO

Název objektu **ZL16 - Oplocení**

EČO

Místo

Robousy st.p.č 94/2 obec Jičín

IČO

DIČ

Objednatel **Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, HK**

Projektant **Ing. Radek Umlauf, Vinohrady 375, Náchod**

Zhotovitel **VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, HK**

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

21.05.2021

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	1 404,81	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	2 598,40	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		4 003,21	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 4 003,21

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	4 003,21	840,67

Cena s DPH 4 843,88

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Novostavba depozitáře Muzea v Robousích - Dodatek č.5

Objekt: ZL16 - Oplocení

Objednatel: Královohradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, HK

Zhotovitel: VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, HK

Místo: Robousy st.p.č 94/2 obec Jičín

Zpracoval:

Datum: 21. 5. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 4 003,21

1 Zemní práce 257,62

1	R	131111322	Vrtání jamek pro plotové sloupky D do 200 mm - ručně s mechanickým vrtákem	m	2,000	128,81	257,62
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

3 Svislé a kompletní konstrukce 3 396,59

2	R	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,00 m se zabetonováním	kus	3,000	312,18	936,54
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

2+1 3,000

Součet 3,000

3	553	55342250	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitové 1500/38x1,5mm	kus	2,000	115,50	231,00
---	-----	----------	--	-----	-------	--------	--------

4	553	55342270	vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 1500mm	kus	1,000	128,10	128,10
---	-----	----------	--	-----	-------	--------	--------

7	R	348121211	Osazení podhrabových desek délky do 2 m na ocelové plotové sloupky	kus	2,000	398,80	797,60
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

2 2,000

Součet 2,000

8	592	59233119	deska plotová betonová 2000x50x290mm	kus	2,000	385,35	770,70
---	-----	----------	--------------------------------------	-----	-------	--------	--------

9	R	348401120	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 1,6 m	m	3,000	85,88	257,64
---	---	-----------	---	---	-------	-------	--------

10	313	31327501	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,2mm v 1250mm	m	3,000	91,67	275,01
----	-----	----------	---	---	-------	-------	--------

998 Přesun hmot 349,00

11	R	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m	t	0,607	199,36	121,01
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

12	R	998232124	Příplatek k přesunu hmot pro oplocení zděné za zvětšený přesun do 5000 m	t	0,607	268,26	162,83
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

13	R	998232125	Příplatek k přesunu hmot pro oplocení zděné za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	0,607	107,34	65,16
----	---	-----------	---	---	-------	--------	-------

Celkem 4 003,21

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 17

Název projektu:	Novostavba depozitáře muzea v Robousích
Zhotovitel:	VALC, s.r.o.
Objednatel:	Královéhradecký kraj
Změnový list vystavil:	Iveta Vohralíková
Datum:	24.05.2021

Předmět změny:1.) Odpočít zařizovacích předmětů vybavenosti kuchyňské linky SO 01

Cena: - 6 674,- Kč bez DPH.

Popis a zdůvodnění změny:

Ad bod č. 1.) Změnový list řeší vyčíslení odpočtu položek ZTI zařizovacích předmětů vybavenosti kuchyňské linky SO 01 - dřez – viz položkový rozpočet přílohou tohoto ZL. Generálním dodavatelem nebudou předmětné dodávky a montáže realizovány.

Přílohy změnového listu: položkový rozpočet s výkazem výměr.

Cena méněprací bez DPH: - 6 674,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 0,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH: - 6 674,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: -

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:

Za objednatele: Ing. Marek Pavlí Datum: 31.5. 2021	Za zhotovitele: Ing. Pavel Valc Datum: 31.5. 2021
Za autorský dozor: Ing. Radek Umlauf Datum: 31.5. 2021	Za technický dozor stavebníka: Ing. Jaroslav Řehula Datum: 31.5. 21

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Novostavba depozitáře Muzea v Robousích - Dodatek č.5	JKSO	
Název objektu	ZL17 - ZTI	EČO	
		Místo	Robousy st.p.č 94/2 obec Jičín
		IČO	
		DiČ	
Objednatel	Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, HK		
Projektant	Ing. Radek Umlauf, Vinohrady 375, Náchod		
Zhotovitel	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, HK		
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	
		21.05.2021	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	-6 674,00	11		0,00		16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-6 674,00	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH -6 674,00			
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snižovaná	15,0	0,00	0,00
				základní	21,0	-6 674,00	-1 401,54
				Cena s DPH			-8 075,54
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel			0,00
				Klouzavá doložka			0,00
				Zvýhodnění			0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Novostavba depozitáře Muzea v Robousích - Dodatek č.5

Objekt: ZL17 - ZTI

Objednatel: Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, HK

Zhotovitel: VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, HK

Místo: Robousy st.p.č 94/2 obec Jičín

Zpracoval:

Datum: 21. 5. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV **Práce a dodávky HSV** **-6 674,00**

725 **Zařizovací předměty** **-6 674,00**

1	R	552-30790R	Dřez	kus	1,000	-1 985,00	-1 985,00
2	R	725 31-9101.R00	Montáž dřezů jednoduchých	soubor	1,000	-399,00	-399,00
3	R	725 82-3815.RT1	Baterie termostatická dřezová stojánková, standardní	kus	1,000	-3 990,00	-3 990,00
4	R	725 86-0202.R00	Sífon dřezový	kus	1,000	-300,00	-300,00

Celkem **-6 674,00**

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 18

Název projektu:	Novostavba depozitáře muzea v Robousích
Zhotovitel:	VALC, s.r.o.
Objednatel:	Královéhradecký kraj
Změnový list vystavil:	Lukáš Plevka
Datum:	28.05.2021

Předmět změny:

- 1.) Dopočet dodávky v rozpočtové dokumentaci chybějícího 1 kusu přenosného hasicího přístroje SO 01.
Cena: 1 200,- Kč bez DPH.
- 2.) Dopočet dodávky a montáže v rozpočtové dokumentaci chybějícího čerpadla cirkulace TUV SO 01.
Cena: 8 251,- Kč bez DPH.
- 3.) Dopočet dodávky a montáže v rozpočtové dokumentaci chybějícího přívodního kabelu k čerpadlu akumulární jímky systému domácí vodárny SO 01.
Cena: 11 384,- Kč bez DPH.

Popis a zdůvodnění změny:

Ad bod č. 1.) V rozpočtové dokumentaci SO 01 je dle výkazu PBR nedostatek počtu PHP. Změnový list řeší dodatečné vyčíslení doplnění (dodávky a montáže) – viz rozpočet přílohou tohoto ZL.

Ad bod č. 2.) V rozpočtové dokumentaci D.1.4.1 - ZTI chybí dodávka a montáž čerpadla cirkulace TUV SO 01. Změnový list řeší dodatečné vyčíslení dodávky a montáže – viz rozpočet přílohou tohoto ZL.

Ad bod č. 3.) V rozpočtové dokumentaci D.1.4.7 – Elektroinstalace chybí dodávka a montáž přívodního kabelu napájení čerpadla systému domácí vodárny SO 01 – viz rozpočet přílohou tohoto ZL.

Přílohy změnového listu: položkový rozpočet s výkazem výměr ad bod č. 1, samostatná cenová nabídka ad bod č. 2, samostatná cenová nabídka ad bod č. 3.

Cena méněprací bez DPH: 0,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 20 835,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 20 835,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: -----0-----

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:

Za objednatele: Ing. Marek Pavlík Datum: 31.5.2021	Za zhotovitele: Ing. Pavel Valc Datum: 31.5.2021
Za autorský dozor: Ing. Radek Umlauf Datum: 31.5.2021	Za technický dozor stavebníka: Ing. Jaroslav Řehula Datum: 31.5.21

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Novostavba depozitáře Muzea v Robousích - Dodatek č.5	JKSO	
Název objektu	ZL18 - ZTI, Elektro a doplnění PHP	EČO	
		Místo	Robousy st.p.č 94/2 obec Jičín
		IČO	DIČ
Objednatel	Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, HK		
Projektant	Ing. Radek Umlauf, Vinohrady 375, Náchod		
Zhotovitel	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, HK		
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		28.05.2021	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	1 200,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	8 251,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	11 384,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		20 835,00	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 20 835,00			
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	15,0	0,00	0,00
				základní	21,0	20 835,00	4 375,35
				Cena s DPH 25 210,35			
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel			0,00
				Klouzavá doložka			0,00
				Zvýhodnění			0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Novostavba depozitáře Muzea v Robousích - Dodatek č.5

Objekt: ZL18 - ZTI, Elektro a doplnění PHP

Objednatel: Královohradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, HK

Zhotovitel: VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, HK

Místo: Robousy st.p.č 94/2 obec Jičín

Zpracoval:

Datum: 28. 5. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		PSV	Práce a dodávky PSV				9 451,00
		419	419				1 200,00
1	449	44932114	přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				8 251,00
2	R	R011	Cirkulační čerpadlo TUV - viz samostatná CN	kpl	1,000	8 251,00	8 251,00
		M	Práce a dodávky M				11 384,00
		21-M	Elektromontáže				11 384,00
3	R	R001	Přívodní kabel k čerpadlu - viz samostatná CN	kpl	1,000	11 384,00	11 384,00
		Celkem					20 835,00

Cenová nabídka- cirkulační čerpadlo

Stavba: Novostavba depozitáře muzea v Robousích

Zhotovitel: PROWELD s.r.o.K Zastávce 46/2,50341 Hradec Králové

datum. 27.5.2021

Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
3	4	5	6	7

čerpadlo cirkulační	kus	1	6433	6 433,00
zpětná klapka	kus	1	391	391,00
filtr	kus	1	405	405,00
kulový uzávěr	kus	2	388	776,00
šroubení	kus	1	94	94,00
přechody PPR	kus	2	76	152,00

8 251,00

Celkem bez DPH

8 251,00



STAVBA: Novostavba depozitáře muzea v Robousích
INVESTOR: Královéhradecký kraj

REKAPITULACE		materiál	montáž	celkem
#ODKAZ!		4 091,00	5 659,00	9 750,00
Mezisoučet		4 091,00	5 659,00	9 750,00
Podružný materiál	1,0%			40,91
PPV	6,0%			339,54
Doprava	3,6%			147,28
Ostatní	1,0%			56,59
HZS	hod.	3,00	350,00	1 050,00
Mezisoučet				1 634,32
CENA bez DPH				11 384
Daňový základ	15,0%	0		0
Daňový základ	21,0%	11 384		2 391
Daň celkem				2 391
CENA s DPH				13 775

Cenová nabídka vypracována dle výkazu výměr.
Vypracoval: Pavel Černý st.

NAZEV Silnoprúd	MJ	JC mat.	JC mont.	materiál 4 091 Kč	montáž 5 659 Kč	JC celkem	Celkem 9 749,00
Rozvody elektrické energie							
CYKY J5x2,5	m 33,0	31,00	0,00	1023,00	0,00	31,00	1 023,00
Trubka KOPOFLEX40	m 25,0	29,00	0,00	725,00	0,00	29,00	725,00
Krytí kab.fólie výstražné z PVC, šířka 22 cm	m 25,0	7,50	0,00	187,50	0,00	7,50	187,50
Montáž rozvodů elektrické energie C21 M							
kabel CYKYLo pod omítkou-do CYKY 5x2.5 PU	m 33,0	0,00	12,00	0,00	396,00	12,00	396,00
Trubka KOPOFLEX40	m 25,0	0,00	35,00	0,00	875,00	35,00	875,00
Krytí kab.fólie výstražné z PVC, šířka 22 cm	m 25,0	0,00	9,50	0,00	237,50	9,50	237,50
ROZVÁDĚČ RG							
Doplnění a úprava rozvaděče	ks 1,0	2155,00	3650,00	2155,00	3650,00	5805,00	5 805,00
Revize elektroinstalace							
revize	KPL 1,0	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00



ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Novostavba depozitáře muzea v Robousích

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	23 930 929,11 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 254 418,28 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 442 718,49 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 146 687,44 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 397 134,47 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 26 349,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 610 060,39 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	-- 40 194,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 5	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 1 704 331,63 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	– 213 230,44 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	1 917 562,07 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) (Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)	1 917 562 Kč ≤ 137 366 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %	8,01 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	23 930 929,11 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	23 930 929,11 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZsS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6			
Smluvní cena	23 930 929,11 Kč bez DPH		
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH		
(5) Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH		
(6) Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	0,00 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.	
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	0,00 % ≤ 30,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	4
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 610 060,39 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	-- 40 194,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	569 866,39 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	23 930 929,11 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	24 185 347,39 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	24 481 378,44 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	24 852 163,91 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 4	25 422 030,30 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	25 422 030,30 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Marek Pavlík

