

**DODATEK č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 31. 10. 2019**  
(dále jen „Dodatek“)

**MEZI:**

- (1) Královéhradecký kraj  
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
IČO: 708 89 546  
DIČ: CZ70889546  
zastoupený hejtmanem: Mgr. Martinem Červíčkem  
bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK-1808/INV/2021 ze dne 14. 1. 2021:  
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.  
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové  
IČO: 275 02 988  
osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:  
[REDAKCE]

a

- (2) **VDI Projekt s.r.o.**  
K Botiči 1453/6, Vršovice, 101 00 Praha 10  
IČO: 288 60 080  
DIČ: CZ28860080  
Zastoupený/jednající Ing. Miroslavem Kučerou, jednatelem společnosti  
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 208636  
bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) na:

**Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „III/01420 Bražec“**

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

- 1.) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek I. Základní ustanovení bod 1 a ve smyslu článku II. Obsah smlouvy o dílo odst. 1 písm. c) se tedy tímto dodatkem mění takto:

Číslo stavby: 34176

Cena bez DPH (dle Smlouvy o dílo ze dne 31. 10. 2019)	571 000,- Kč
<b>Navýšení ceny dle Dodatku č. 1</b>	<b>25 000,- Kč</b>
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>596 000,- Kč</b>
<b>DPH (21 %)</b>	<b>125 160,- Kč</b>
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>721 160,- Kč</b>

- 2) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo, bod 1 písm. e), se nahrazuje novou tabulkou Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3) Mění se **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)** následujícím způsobem:

***Upravuje se ujednání 22.1:***

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
záborový elaborát v konceptu, vč. konceptu diagnostického průzkumu	do 8 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
DSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 12 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
<b>DSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací o <u>doplnění části PD dešťové kanalizace</u>, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění vše v konceptu</b>	<b>do 5. 7. 2021</b>
<b>DSP + PDPS včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čistopise</b>	<b>do 16. 8. 2021</b>
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace DSP + PDPS)

\*Koncept – úplná projektová dokumentace včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění dle zadávací dokumentace, ve které budou zapracovány veškeré připomínky projednané v průběhu přípravy.

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Číslo stavby: 34176

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinností tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/35/1966/2020 ze dne 7. 12. 2020.

Příloha č. 1: Rekapitulace nabídkové ceny

V Hradci Králové dne

V Hradci Králové dne

.....

Objednatel  
Mgr. Martin Červíček  
hejtman

.....

Zhotovitel  
Ing. Miroslav Kučera  
jednatel

## EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY PD

Číslo změny:

**1**

Číslo stavby/JU:

**34176**

Název akce:

**Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce "III/01420 Bražec"**

Objednatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Zástupce objednatele:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a s., Kutuhorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Zhotovitel:

VDI Projekt s.r.o., K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10, IČO: 288 60 080

Datum uzavření Smlouvy o dílo:

31.10.2019

Datum uzavření posledního Dodatku a jeho označení:

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě provedeného průzkumu dešťové kanalizace bylo zjištěno, že v intravilánu na konci úseku stavby není známo napojení stávajících nefunkčních uličních vpustí a tím není řešeno odvodnění silnice. V daném úseku se nachází jednotná kanalizace ve vlastnictví VAK Náchod a.s. a zatruběný potok ve vlastnictví Města Náchod. Na základě jednání s VAK Náchod a.s. a Městem Náchod nelze uliční vpustí napojit do těchto zařízení, proto bylo rozhodnuto o vybudování silniční dešťové kanalizace a 23.2. bylo definitivně odsouhlaseno všemi stranami. Projektová dokumentace v konceptu byla odevzdána v řádném termínu, při projednávání projektové dokumentace vyplynula nutnost dopracování projektu silniční dešťové kanalizace. Celá projektová dokumentace včetně nejnmutějšího projednání bude odevzdána v čistopise do 16.8.2021. Více práce 25 000 Kč bez DPH.

Ceny uvedeny v Kč bez DPH:

Cena dle SoD:	Cena dle posledního dodatku:	Méněpráce:	Vícepráce:	Nová cena po změně:
571 000,00 Kč		0,00 Kč	25 000,00 Kč	596 000,00 Kč

Termíny:

Popis částí Díla	Termín dle SoD nebo posledního dodatku:	Termíny po změně:
Záborový elaborát v konceptu vč. konceptu diagnostického průzkumu	do 8 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo	
DSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění vše v konceptu	do 12 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo	
DSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací a doplněné dešťové kanalizace, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění vše v konceptu		do 5.7.2021
DSP + PDPS včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění - vše v čistopise	do 8 týdnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS	do 16.8.2021
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace PDPS)	

Přílohy evidenčního listu:

1.	Zádot o vícepráce a termínový dodatek - VDI Projekt s.r.o.
2.	

Odsouhlasení změny:

	Název firmy	Jméno a příjmení	Datum	Podpis
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a s.			
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a s.			

**Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru  
stavební akce  
„III/01420 Bražec“**

**Rekapitulace nabídkové ceny**

<b>ČÁST</b>	<b>NÁZEV</b>	<b>VDI Projekt s.r.o.</b>
a.	Zeměměřické práce, mapový podklad	28 000,00
b.	Diagnostický průzkum	125 000,00
c.	PD ve stupni DSP + PDPS	132 000,00
<b>d.</b>	<b>PD ve stupni DSP + PDPS - odvodnění komunikace</b>	<b>98 000,00</b>
e.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	18 000,00
f.	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	12 000,00
g.	DIO a PD objízdných tras	10 000,00
h.	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP	15 000,00
i.	Dendrologický průzkum	38 000,00
j.	Kamerový průzkum odvodnění komunikace	40 000,00
k.	Pročištění kanalizace	30 000,00
Cena za vypracování projektové dokumentace		546 000,00
Cena za výkon autorského dozoru 100 hod x 500 Kč/hod		50 000,00
<b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení nabídek)</b>		<b>596 000,00</b>
<b>DPH 21%</b>		<b>125 160,00</b>
<b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH</b>		<b>721 160,00</b>



**VDI PROJEKT s. r. o.**

Vodohospodářská a Dopravní  
Infrastruktura

Datum: 9.6.2021

K Botiči 1453/6  
101 00 Praha 10

Vyřizuje: [REDACTED]

info@vdiprojekt.cz  
IČO: 28 86 00 80

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.  
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

**Věc: Žádost o vícepráce a prodloužení termínu na akci PD „III/01420  
Bražec“ č. stavby 34176**

Vážení,

na základě provedeného průzkumu dešťové kanalizace bylo zjištěno, že v intravilánu na konci úseku stavby není známo napojení stávajících nefunkčních ul. vpustí a tím není řešeno odvodnění silnice. V daném úseku se nachází jednotná kanalizace ve vlastnictví VaK Náchod a zatrubněný potok ve vlastnictví Města Náchod. Na základě jednání s VaK Náchod a Městem Náchod nelze uliční vpustí napojit do těchto zařízení, proto bylo rozhodnuto o vybudování silniční dešťové kanalizace a na jednání 23.2. bylo definitivně odsouhlaseno zpracování projektu stavebního objektu dešťové kanalizace.

Vzhledem k tomu, že požadavek na novou dešťovou kanalizaci nebyl v zadání PD a vzniknul v průběhu zpracování PD žádáme o vícepráce na tomto objektu ve výši :

50 hod. x 500 Kč/hod = 25.000 Kč bez DPH

Dále žádáme o nový termín zpracování objektu dešťové kanalizace včetně projednání a odevzdání PD nejpozději do 16.8.2021.

Děkujeme předem za kladné vyřízení naší žádosti.

S pozdravem,

Kancelář Pardubice: Třída Míru 109, 530 02 Pardubice

# ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „III/01420 Bražec“

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	571 000,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
<b>Součet všech víceprací</b> (k odst. 4)	<b>+ 0,00 Kč bez DPH</b>	<b>POSOUZENÍ:</b>	
<b>Součet všech méněprací</b> (k odst. 4)	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Změna závazku ze smlouvy</b> (absolutní hodnota)	<b>0,00 Kč bez DPH</b>		
a) <i>(Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)</i>	0 Kč ≤ 137 366 000 Kč		
b) <i>(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %</i>	0,00 % ≤ 15,00 %		

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	571 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 25 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
<b>Součet všech víceprací</b> (k odst. 5)	<b>+ 25 000,00 Kč bez DPH</b>	<b>POSOUZENÍ:</b>	
<b>Součet všech méněprací</b> (k odst. 5)	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Změna závazku ze smlouvy</b> (absolutní hodnota)	<b>25 000,00 Kč bez DPH</b>		
c) <i>(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %</i>	4,38 % ≤ 50,00 %		

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	571 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
<b>Součet všech víceprací</b> (k odst. 6)	<b>+ 0,00 Kč bez DPH</b>	<b>POSOUZENÍ:</b>	
<b>Součet všech méněprací</b> (k odst. 6) <b>souvisejících s vícepracemi</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Součet všech méněprací</b> (k odst. 6) <b>nesouvisejících s vícepracemi</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Změna závazku ze smlouvy</b> (absolutní hodnota)	<b>0,00 Kč bez DPH</b>	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) <i>(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %</i>	0,00 % ≤ 50,00 %		

### § 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

<b>Smluvní cena</b>		<b>571 000,00 Kč bez DPH</b>	
<b>(5)</b>	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 25 000,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
<b>(6)</b>	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
<b>Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)</b>		<b>25 000,00 Kč bez DPH</b>	<b>POSOUZENÍ:</b> Navýšení nepřekročí 30 %.
<b>(9)</b>	<b>(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %</b>	<b>4,38 % ≤ 30,00 %</b>	

### § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	<b>Dodatek č. 1</b>	<b>ANO</b>
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
<b>POSOUZENÍ:</b>	<b>0 Kč ≥ 0 Kč</b>		
<b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Součet všech méněprací (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		

### SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

<b>Číslo aktuálního dodatku</b>	<b>1</b>
<b>Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)</b>	<b>+ 25 000,00 Kč bez DPH</b>
<b>Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>
<b>Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)</b>	<b>25 000,00 Kč bez DPH</b>

### SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

<b>Původní smluvní cena (vstupní)</b>	<b>571 000,00 Kč bez DPH</b>
<b>Cena po navýšení z dodatku č. 1</b>	<b>596 000,00 Kč bez DPH</b>
<b>Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)</b>	<b>596 000,00 Kč bez DPH</b>

Výpočet provedl/a:                      á