



DODATEK Č. 7 K SOD/00643/2019/OIÚ ZE DNE 6.8.2019

Intenzifikace ČOV Říčany

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: SOD/00643/2019/OIÚ
Číslo smlouvy zhotovitele: 201990301/0251/19/VHS a DS

OBJEDNATEL:

Město Říčany
sídlem: Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany
zastoupený: Ing. Davidem Michaličkou, starostou města
bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Říčany
číslo účtu: [REDACTED]
IČO: 00240702
DIČ: CZ00240702
Identifikátor datové schránky: skjbfwd
osoba oprávněná jednat ve věcech
technických: Ing. arch. Alice Štěpánková vedoucí OI, Ing. Monika Burešová technik
Technický dozor investora (TDI): Společnost „VRV a API“
tel.: 257322124
Email: dep1@vrv.cz
dále „Objednatel“

ZHOTOVITEL:

Společnost pro Intenzifikaci ČOV, Říčany, jejíž společníky jsou:
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno, IČ: 25322257 (vedoucí společník) a **T4 Building s.r.o.**, Třídvorská 1386, KOLÍN v 280 02 Kolín, IČ:04352530 **jejímž jménem jedná, na základě Plné moci ze dne 18. 04. 2019, Vedoucí společník a správce společnosti - IMOS**
Se sídlem: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva, ve věcech
předmětného zadávacího řízení oprávněn jednat p. Dušan Stříž,
vedoucí oddělení nabídek, na základě Pověření ze dne 15. 10. 2018
Komerční banka, a.s.
Zastoupený: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
IČO: 25322257
DIČ: CZ2532257
Identifikátor datové schránky: 562eh6n
osoba oprávněná jednat ve věcech
technických: Ing. Aleš Špinar, ředitel Závodu Brno - VHS a DS
tel.: +420 548 129 111
email: imos@imosbrno.eu
dále „Zhotovitel“
(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)



Článek 1. Předmět dodatku

1.1. Předmětem tohoto dodatku č. 7 je stanovení vyčíslení víceprací na této akci Intenzifikace ČOV Říčany, (reg. č. projektu CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007199).

Článek 2. Předmět plnění

2.1. Změna předmětu plnění spočívá ve vyčíslení víceprací pro realizaci předmětu díla, tak jak je uvedeno ve změnovém listu č. 7, který je přílohou tohoto dodatku č. 7 k SOD. Změny se týkají doplnění 2 ks nových hradítek DN 400 do rozdělovacího objektu SO 9.1.vše podrobněji popsáno ve změnovém listu č. 7 v příloze tohoto dodatku.

Článek 3. Doba provádění díla

3.1. Doba provádění se prodlužuje z důvodu víceprací o dobu potřebnou k dodání 2 ks hradítek DN 400, která je 4 týdny od objednání (tj. nabytí účinnosti dodatku č.7). Na základě této skutečnosti se termín dokončení stavby prodlužuje o 4 týdny. Vše je zaznamenáno v textové části změnového listu č. 7, který je přílohou tohoto dodatku č. 7 k SOD.

Článek 4. Cena díla

Celková cena díla (veškerých prací a dodávek) dle původní SOD a dodatku 1, 2, 3, 4 , 5, 6 činí: 106 337 469,24Kč bez DPH. Cena díla vč. DPH 21 % činí celkem: 128 668 337,78 Kč.

4.1. Cena dle změnového rozpočtu uvedeného v čl. 4 tohoto dodatku č. 7 se sjednává takto:

Popis	Více práce v Kč bez DPH	Méně práce v Kč bez DPH	Rozdíl v Kč bez DPH
Dodávka a montáž stavidel na ruční pohon vč. čerpání	163 840,00	0	163 840,00
Celkem		-	163 840,00

4.2. Z důvodů výše uvedených změn se cena v článku 4.1. smlouvy o dílo mění takto:

Celková cena díla (veškerých prací a dodávek) nyní činí: 106 501 309,24Kč bez DPH. Cena díla vč. DPH 21 % činí celkem: 128 866 584,18 Kč.

Článek 5. Ostatní a závěrečná ustanovení

5.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněné

5.2. Tento dodatek č. 7 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR

5.3. Tento dodatek je, v souladu s požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, podepsán všemi smluvními stranami elektronicky. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn zákonným způsobem.

5.4. Tento dodatek č. 7 schválila RMŘ dne 17.6.2021 pod č.usnesení 21-29-013



5.5. Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

5.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek k SOD podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku SOD v registru smluv zajistí město Říčany.

Přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy.

1 – Změnový list č. 7 včetně výkazu výměr

V Říčanech dne

V Brně

Ing. David Michalička
Digitálně podepsal
Ing. David Michalička
Datum: 2021.07.07
15:16:29 +02'00'

Ing. Robert Suchánek
Digitálně podepsal
Ing. Robert Suchánek
Datum: 2021.07.12
19:40:04 +02'00'

za objednatele
město Říčany
Ing. David Michalička
starosta města

za zhotovitele
za IMOS Brno, a.s.
Ing. Robert Suchánek
Předseda představenstva

Radek Němec
Digitálně podepsal
Radek Němec
Datum: 2021.07.09
09:38:20 +02'00'

za zhotovitele
za T4 Building s.r.o.
Radek Němec
jednatel T4 Building s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST č. 7

Stavba: Intenzifikace ČOV Říčany

Číslo smlouvy objednatele: SOD/00643/2019/OIÚ a dod.č.1, 2 ,3,4,5,6

Číslo sml. zhotovitele: 201990301/0251/19/VHS a DS

Číslo projektu Reg.č. dotace : CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007199

Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s., Praha 4, IČ: 26475081

Objednatel: Město Říčany, Masarykovo náměstí 53/40, 251 01 Říčany
IČ: 00240702

Správce stavby (TDI): Společnost VRV+API

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
(vedoucí společník)
Nábřeží 4/90
150 56, Praha 5
IČ:47116901

AP INVESTING, s.r.o.
(druhý společník)
Palackého tř. 12
612 00, Brno
IČ:60712121

Zhotovitel: „Společnost pro Intenzifikaci ČOV, Říčany“

IMOS Brno, a.s.
(vedoucí společník)
Olomoucká 704/174
627 00 Černovice Brno
IČ: 25322257

T4 Building s.r.o.
(druhý společník)
Třídvorská 1386
280 02 Kolín - Kolín V
IČ: 04352530

Pořadové číslo změnového listu na stavbě:7.....

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:	ODSOUHLESENO	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>
	ODSOUHLESENO S PODMÍNKOU		<input type="checkbox"/>
	ZAMÍTNUTO		<input type="checkbox"/>

Na stavbě byl zjištěn nesoulad dimenze a průběh stávajícího nátokového potrubí do aktivačních nádrží AN I a AN II a tak došlo k hledání nejlevnější a nejkratší cesty ke zprovoznění celé ČOV.

Nakonec byla zvolená varianta, která je nejkratší na prodloužení stavby a nejlevnější, kde nebude realizována žádná úprava trasy a dimenze potrubí VVM0400ONE06 a VVM0400ONE05 bude zaústěno do AN1 a AN2 dle projektové dokumentace, bude zrealizován odvrt přes dělicí stěnu mezi komorami a následná dodávka a montáž nových hradítek pro dimenzi potrubí DN 400 na stávající objekt AN1 a AN2. Nová 2 ks hradidla jsou navrhována z důvodu jiné dimenze stávajících hradidel. Návrh změnového listu a časový dopad do kritické cesty harmonogramu se prodlouží o tyto 4 týdny objednání nových stavidel.

Změna projednána – posouzena kým (jméno, organizace):

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO



Časový dopad na stavbu: ANO



Původní cena dle VZ: 104 521 628,-Kč bez DPH

Cena stavby dle smlouvy o dílo a Dodatku č.1- 6: 106 337 469,24 Kč bez DPH

Náklady na změnu:

Souhrnná cena změněných SO, PS v Kč bez DPH :

SO, PS	Více práce	Méně práce
dodání 2 ks stavítek vč. čerpání, ve stávajících AN I a AN II	163 840,00	0
Total/ Celkem	163 840,00	0

Cena stavby po změně je ve výši : 106 501 309,24 Kč bez DPH

1/ Návrh změny vypracoval (Zhotovitel):

Jméno: RODOLF NĚMEC

Datum:

Podpis (razítko)

T4 Building s.r.o. 17
1386, 280 02 Kolín
04352530

2/ Stanovisko Města Říčany (Objednatele):

Doporučuji



Nedoporučuji



Jméno: Ing. David Michalička –starosta

Datum:

Podpis.....

Jméno: Monika Burešová

Datum

22.6.2021

Podpis.....

Městský úřad Říčany

3/ Stanovisko technického dozoru investora (TDI): Doporučuji



Nedoporučuji



V průběhu provádění prací byl zjištěn rozpor mezi skutečným stavem a DVZ. Nesoulad spočívá v průběhu a dimenzi stávajícího nátokového potrubí do aktivačních nádrží AN I a AN II. Na základě analýzy zjištěného stavu za účasti objednatele, TDI, AD, zhotovitele, provozovatele byly navrženy řešení a výsledná varianta je doplnění 2 ks stavítek ve stávajících aktivačních nádržích AN I a AN II se ukázalo jako nejrychlejší a nejlevnější. Dojde k ponechání navržené trasy a dimenze DN 400 aktivačních nádrží, vyvrtání nových otvorů.

Jméno: Jan Medek

Datum:

22.6.2021

Podpis (razítko)

VRV

PROJEKČNÍ A VÝSTAVBA a.s.
Právní územní 4
156 Praha 5

4/ Stanovisko autorského dozoru (AD):

Doporučuji




Nedoporučuji



V rámci zjištěných nesouladů mezi PD a skutečným uložením stávajícího spojovacího potrubí (zjištěno po odkrytí) v místě napojení do stávajících aktivačních nádrží, na které upozornil zhotovitel stavby, byly zpracovány varianty řešení propojení nových spojovacích potrubí do stávajících aktivačních nádrží. Převážná část trubního vedení obou nových spojovacích potrubí je již položena a vzhledem k již provedené instalaci ostatních spojovacích potrubí, které se s těmito

potrubími kříží, nelze provést výškovou korekci na trase mezi aktivacemi a rozdělovacím objektem. Za autorský dozor je dodání 2 ks stavítek DN 400 a ponechání původní trasy a dimenze do AN I a AN II nejlevnější a nejrychlejší řešení v této kritické cestě.

Jméno: Dagmar Kubová

Datum: 22.6.2021 Podpis (razítko) 

Přílohy: Změnový rozpočet

Změnový list č.7

dodání nových stavítek do AN1 a AN2 na DN 400

návrh	dodání stavítek DN 400, vč. Čerpání	163 840 Kč
-------	-------------------------------------	------------

návrh řešení

101	K	1.31.5	demontáž stáv. Stavítek DN 300	kpl	2	4 348,00	8 696,00	dle SOD
18	K	1.16a	dodání 2 nových stavítek DN 400 do AN I AN II	ks	2	55 972,00	111 944,00	dle SOD
1	R		Čerpání AN I a ANII	Ks	2	21 600,00	43 200,00 Kč	<i>r-polozky</i>

CELKEM

163 840,00