

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo
evid. č. ČSÚ: 035-2020-S

evid. č. ČSÚ dodatku č. 2: 142-2021-D

Smluvní strany:

Česká republika – Český statistický úřad

se sídlem Na padesátém 3268/81, Praha 10, PSČ 100 82

IČO: 000 25 593

zastoupena: Mgr. Janou Nechvátalovou, ředitelkou odboru personalistiky a mezd

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“ nebo „ČSÚ“) na straně jedné

a

POstavPO s.r.o.

se sídlem Česká 184, Vyšší Brod 38273

IČO 26024721 DIČ CZ26024721

zastoupena: Karlem Poláčkem, jednatelem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, spisová zn. C 9752

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel společně dále též jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 20. 5. 2020, evid. č. ČSÚ: 035-2020-S, ve znění dodatku č. 1 ze dne 28. 12. 2020, evid. č. ČSÚ: 261-2020-D (dále jen „Smlouva“):

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- při realizaci díla (realizace kompletní rekonstrukce čtyř objektů, částečná rekonstrukce čtyř objektů, částečná rekonstrukce sociálního zařízení, rekonstrukce venkovních elektrických rozvodů, vybudování zahradního altánu, vybudování skladu sportovního a zahradnického nářadí, a to včetně dodání příslušného vybavení vnitřních interiérů objektů, vše v rekreačním zařízení ČSÚ Lipno, k.ú. Lipno nad Vltavou) na základě Smlouvy vzešlé ze zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku, vyvstala postupně potřeba různých víceprací a méněprací, jejichž potřebu nebylo možné předvídat při přípravě zadávacího řízení ani při uzavření Smlouvy,
- v období od 6. května 2021 do 31. května 2021 neexistoval subjekt, který by byl oprávněn jednat za zhotovitele, a nebylo tedy možné uzavřít dle článku XIV odst. 8. Smlouvy dodatek ke Smlouvě, který by zohledňoval dílčí změny díla obsažené v níže uvedených změnových listech, objednatel vystavil dne 14. května 2021 stanovisko objednatele k dílčím změnám díla (evid. č. ČSÚ: 099-2021-D), kterými jednostranně akceptoval změny díla obsažené ve změnových listech č. 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8, a dále objednatel vystavil dne 25. května 2021 stanovisko objednatele k dílčím změnám díla (evid. č. ČSÚ: 137-2021-D), kterými jednostranně akceptoval změny díla obsažené ve změnových listech č. 9, 10, 11 a 12,

- dne 7. června 2021 byl do obchodního rejstříku jako jednatel zhotovitele zapsán nový jednatel – p. Karel Poláček (jeho funkce vznikla dne 1. června 2021), přičemž za zhotovitele tedy může tato osoba jednat,

uzavírají tímto smluvní strany dodatek č. 2 ke Smlouvě, kterým jsou oběma smluvními stranami potvrzeny dílčí změny díla a s tím související změny ceny díla, jak vyplývá ze změnových listů č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12.

2. Částečná úprava rozsahu předmětu díla a v návaznosti na to úprava ceny díla nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť:
 - a) změna závazku ze smlouvy nemění celkovou povahu veřejné zakázky,
 - b) hodnota změny v součtu se změnou vyplývající z dodatku č. 1 Smlouvy, ze stanoviska objednatele k dílčím změnám díla ze dne 14. května 2021 a ze stanoviska objednatele k dílčím změnám díla ze dne 25. května 2021 je nižší než limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně
 - c) hodnota změny v součtu se změnou vyplývající z dodatku č. 1 Smlouvy, ze stanoviska objednatele k dílčím změnám díla ze dne 14. května 2021 a ze stanoviska objednatele k dílčím změnám díla ze dne 25. května 2021 je nižší než 15 % původní hodnoty závazku.

I.

1. Smluvní strany souhlasně konstatují, že:

- a) předmět díla specifikovaný v článku II odst. 1 Smlouvy ve spojení s přílohou č. 1 Smlouvy se změnil tak, jak je uvedeno ve změnových listech č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, a 8, které jsou přílohou Stanoviska objednatele k dílčím změnám díla ze dne 14. května 2021, a ve změnových listech č. 9, 10, 11 a 12, které jsou přílohou Stanoviska objednatele k dílčím změnám díla ze dne 25. května 2021;
- b) co se týče změnových listů, které jsou přílohou Stanoviska objednatele k dílčím změnám díla ze dne 14. května 2021, cena víceprací činí celkem 144 587,45 Kč (slovy: jedno sto čtyřicet čtyři tisíc pět set osmdesát sedm korun českých a čtyřicet pět haléřů) bez DPH (cena víceprací je rozepsána ve změnových listech č. 3, 6, 7 a 8), cena méněprací činí celkem 44 930,89 Kč (slovy: čtyřicet čtyři tisíc devět set třicet korun českých a osmdesát devět haléřů) bez DPH, (cena méněprací je rozepsána ve změnových listech č. 2, 4 a 5); cenu víceprací po odečtu ceny méněprací, tj. částku ve výši 99 656,56 Kč (slovy: devadesát devět tisíc šest set padesát šest korun českých a padesát šest haléřů) bez DPH, tj. částku ve výši 120 584,44 Kč (slovy: jedno sto dvacet tisíc pět set osmdesát čtyři korun českých a čtyřicet čtyři haléřů) včetně DPH, byl zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat samostatným daňovým dokladem nejdříve v den následující po dokončení všech víceprací realizovaných dle v tomto odstavci uvedených změnových listů a jejich převzetí objednatelem;
- c) co se týče změnových listů, které jsou přílohou Stanoviska objednatele k dílčím změnám díla ze dne 25. května 2021, cena víceprací činí celkem 187 746,53 Kč (slovy: jedno sto osmdesát sedm tisíc sedm set čtyřicet šest korun českých a padesát tři haléřů) bez DPH (cena víceprací je rozepsána ve změnových listech č. 11 a 12), cena méněprací činí celkem 181 907,97 Kč (slovy: jedno sto osmdesát jeden tisíc devět set sedm korun českých a devadesát sedm haléřů) bez DPH (cena méněprací je rozepsána ve změnových listech č. 9 a 10), cenu víceprací po odečtu ceny méněprací, tj. částku ve výši 5 838,56 Kč (slovy: pět tisíc osm set třicet osm korun českých a padesát šest haléřů) bez DPH, tj. částku ve výši 7 064,66 Kč (slovy: sedm tisíc šedesát čtyři korun českých a šedesát šest haléřů) včetně DPH, byl zhotovitel oprávněn

objednateli vyúčtovat samostatným daňovým dokladem nejdříve v den následující po dokončení všech víceprací realizovaných dle v tomto odstavci uvedených změnových listů a jejich převzetí objednatelem;

- d) s ohledem na skutečnosti uvedené ve změnovém listu č. 6 byl termín pro dokončení a předání díla stanovený v článku III odst. 1. Smlouvy posunut na termín 26. května 2021.
2. Smluvní strany sjednávají, že v ostatních částech zůstává Smlouva, resp. práva a povinnosti smluvních stran ze Smlouvy vyplývající, beze změn.

II.

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou příloha č. 1, kterou tvoří Stanovisko objednatele k dílčím změnám díla ze dne 14. května 2021 spolu s krycími listy změnových listů č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, a 8, a příloha č. 2, kterou tvoří Stanovisko objednatele k dílčím změnám díla ze dne 25. května 2021 spolu s krycími listy změnových listů č. 9, 10, 11 a 12.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zhotovitel uděluje bezvýhradný souhlas s uveřejněním tohoto dodatku v souladu s platnými právními předpisy, včetně uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Tento dodatek byl sepsán ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, že si jej přečetly a s jeho obsahem souhlasí.

V Praze dne 8. 7. 2021

.....
Česká republika – Český statistický úřad
Mgr. Jana Nechvátalová
ředitelka odboru personalistiky a mezd

.....
POstavPO s.r.o.
Karel Poláček
jednatel

Příloha č. 1

Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo

Stanovisko objednatele k dílčím změnám díla ze dne 14. května 2021

Stanovisko objednatele k dílčím změnám díla

evid. č. ČSÚ: 099-2021-D

Smluvní strany:

Česká republika – Český statistický úřad

se sídlem Na padesátém 3268/81, Praha 10, PSČ 100 82

IČO: 000 25 593

zastoupena: Mgr. Janou Nechvátalovou, ředitelkou odboru personalistiky a mezd
(dále jen „objednatel“ nebo „ČSÚ“) na straně jedné

a

POstavPO s.r.o.

se sídlem Česká 184, Vyšší Brod, PSČ 382 73

IČO 26024721 DIČ CZ26024721

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, spisová zn. C 9752
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřely dne 20. 5. 2020 smlouvu o dílo, evid. č. ČSÚ: 035-2020-S (ve znění dodatku č. 1 ze dne 28. 12. 2020, evid. č. ČSÚ: 261-2020-D), jejíž předmětem je realizace kompletní rekonstrukce čtyř objektů, částečná rekonstrukce čtyř objektů, částečná rekonstrukce sociálního zařízení, rekonstrukce venkovních elektrických rozvodů, vybudování zahradního altánu, vybudování skladu sportovního a zahradnického nářadí, a to včetně dodání příslušného vybavení vnitřních interiérů objektů, vše v rekreačním zařízení ČSÚ Lipno, k.ú. Lipno nad Vltavou (dále jen „Smlouva“).

S ohledem na skutečnost, že k dnešnímu dni neexistuje subjekt, který by byl oprávněn jednat za zhotovitele a nelze tedy uzavřít dle článku XIV odst. 8. Smlouvy dodatek ke Smlouvě, který by zohledňoval dílčí změny díla obsažené ve změnových listech uvedených níže, objednatel tímto jednostranně prohlašuje:

- a) předmět díla specifikovaný v článku II odst. 1 Smlouvy ve spojení s přílohou č. 1 Smlouvy se mění tak, jak je uvedeno ve změnových listech č. 2., 3., 4., 5., 6., 7. a 8., které jsou přílohou tohoto stanoviska,
- b) objednatel tímto akceptuje:
 - Změnový list č. 2 – cena méněprací souvisejících se změnou předmětu díla podle tohoto změnového listu činí 13 283,20 Kč bez DPH,
 - Změnový list č. 3 – cena víceprací souvisejících se změnou předmětu díla podle tohoto změnového listu činí 8 820,00 Kč bez DPH,
 - Změnový list č. 4 – cena méněprací souvisejících se změnou předmětu díla podle tohoto změnového listu činí 23 311,10 Kč bez DPH,
 - Změnový list č. 5 – cena méněprací souvisejících se změnou předmětu díla podle tohoto změnového listu činí 8 336,59 Kč bez DPH,
 - Změnový list č. 6 – cena víceprací souvisejících se změnou předmětu díla podle tohoto změnového listu činí 110 649,35 Kč bez DPH,
 - Změnový list č. 7 – cena víceprací souvisejících se změnou předmětu díla podle tohoto změnového listu činí 16 032,10 Kč bez DPH,

- Změnový list č. 8 – cena víceprací souvisejících se změnou předmětu díla podle tohoto změnového listu činí 9 086,00 Kč bez DPH.
- c) cena víceprací souvisejících se změnou předmětu díla tedy s ohledem na skutečnosti uvedené v písm. b) tohoto odstavce činí celkem 144 587,45 Kč (slovy: jedno sto čtyřicet čtyři tisíc pět set osmdesát sedm korun českých a čtyřicet pět haléřů) bez DPH, přičemž cena víceprací je rozepsána ve změnových listech č. 3, 6, 7 a 8 (dále jen „cena víceprací“),
 - d) cena méněprací souvisejících se změnou předmětu díla tedy s ohledem na skutečnosti uvedené v písm. b) tohoto odstavce činí celkem 44 930,89 Kč (slovy: čtyřicet čtyři tisíc devět set třicet korun českých a osmdesát devět haléřů) bez DPH, přičemž cena méněprací je rozepsána ve změnových listech č. 2, 4 a 5 (dále jen „cena méněprací“),
 - e) cenu víceprací po odečtu ceny méněprací, tj. částku ve výši 99 656,56 Kč (slovy: devadesát devět tisíc šest set padesát šest korun českých a padesát šest haléřů) bez DPH, tj. částku ve výši 120 584,44 Kč (slovy: jedno sto dvacet tisíc pět set osmdesát čtyři korun českých a čtyřicet čtyři haléřů) včetně DPH, je zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat samostatným daňovým dokladem nejdříve v den následující po dokončení všech víceprací realizovaných dle shora specifikovaných změnových listů a jejich převzetí objednatelem,
 - f) s ohledem na skutečnosti uvedené ve změnovém listu č. 6 se termín pro dokončení a předání díla stanovený v článku III odst. 1. Smlouvy posouvá na termín 26. května 2021,
 - g) objednatel poskytne zhotoviteli součinnost k osazení elektroměru do místa nového rozvodu,
 - h) v ostatních částech zůstává Smlouva, resp. práva a povinnosti smluvních stran ze Smlouvy vyplývající, beze změn.

II.

1. Vzhledem k tomu, že při realizaci díla na základě Smlouvy vzešlé ze zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku, vyvstala potřeba shora uvedených víceprací a méněprací, jejichž potřebu nebylo možné předvídat při přípravě zadávacího řízení ani při uzavření Smlouvy, objednatel prohlašuje, že částečná úprava rozsahu předmětu díla a v návaznosti na to úprava smluvní ceny díla nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť:
 - a) změna závazku ze smlouvy nemění celkovou povahu veřejné zakázky,
 - b) hodnota změny v součtu se změnou vyplývající z dodatku č. 1 Smlouvy je nižší než limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně
 - c) hodnota změny v součtu se změnou vyplývající z dodatku č. 1 Smlouvy je nižší než 15% původní hodnoty závazku.
2. Nedílnou součástí tohoto stanoviska jsou změnový list č. 2, změnový list č. 3, změnový list č. 4, změnový list č. 5, změnový list č. 6, změnový list č. 7 a změnový list č. 8, které dokumentují částečnou úpravu rozsahu předmětu díla ve smyslu ustanovení článku IV odst. 19 Smlouvy.

V Praze dne 14. května 2021

.....
 Česká republika – Český statistický úřad
 Mgr. Jana Nechvátalová
 ředitelka odboru personalistiky a mezd

Změnový list č. 3

Změna kombi FIX

v rámci stavby: **"Provedení stavby - Rekonstrukce RZ Lipno 2. etapa."**

část: Práce vyvolané postupem výstavby

Zhotovitel: **POstavPO s.r.o.**
Česká 184
382 73 Vyšší Brod

Objednatel: **Česká republika - Český statistický úřad**
Na padesátém 3268/81
100 82 Praha 10

Zastoupení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Vliv na termín dokončení díla: bez vlivu na dokončení díla

popis pokynu č. 01: Navržené vestavěné klasické WC moduli kombi fix v projektové dokumentaci chatkách č. 7, 8 a 9 jsou v kolizi s okenním otvorem. Z tohoto důvodu navrhuje generální projektant změnu dodávky vestavěného klasického kombi fixu na kombi fix snížený. Tato změna je nezbytně nutná pro zajištění hygienických podmínek v místnosti WC.

Přílohu změnového listu č. 3 tvoří vzorový list sníženého WC modulu.

NR č. 01 Změna Kombifix

Změnový list č. 3
celkem bez DPH

8 820,00 Kč

Zpracoval: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tel./fax: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Změnový list č. 4

Změna impregnace KVH

v rámci stavby: **"Provedení stavby - Rekonstrukce RZ Lipno 2. etapa."**

část: Práce vyvolané postupem výstavby

Zhotovitel: **POstavPO s.r.o.**
Česká 184
382 73 Vyšší Brod

Objednatel: **Česká republika - Český statistický úřad**
Na padesátém 3268/81
100 82 Praha 10

Zastoupení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Vliv na termín dokončení díla: bez vlivu na dokončení díla

popis pokynu č. 01: Z důvodu chybně zařazené položky impregnace řeziva tlakovakuové ve výkazu výměr k SOD dochází na základě stanovisek generálního projektanta, výrobce KVH hranolů a dodavatele dřevěných konstrukčních prvků vrchních staveb k odpočtu těchto prací a dodávek bez náhrady pro nadbytečnost.

Přílohu změnového listu č. 4 tvoří stanovisko GP, stanovisko MARTINICE GROUP a stanovisko dodavatele konstrukčních částí vrchních staveb.

NR č. 01 Změna impregnace KVH

Změnový list č. 4
celkem bez DPH

- 23 311,10 Kč

Zpracoval: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tel./fax: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Změnový list č. 5

Úprava pláště obj. 11

v rámci stavby: **"Provedení stavby - Rekonstrukce RZ Lipno 2. etapa."**

část: Práce vyvolané postupem výstavby

Zhotovitel: **POstavPO s.r.o.**
Česká 184
382 73 Vyšší Brod

Objednatel: **Česká republika - Český statistický úřad**
Na padesátém 3268/81
100 82 Praha 10

Zastoupení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Vliv na termín dokončení díla: bez vlivu na dokončení díla

popis pokynu č. 01: Z důvodu omylem zařazené položky tepelné izolace 40 mm včetně dřevěného roštu projektantem stavby do skladby S2 objektu skladu č. 11 dochází na základě předložené revize skladby S2 k odpočtu těchto prací a dodávek bez náhrady pro nadbytečnost.

Příloha změnového listu č. 5: revize skladby S2 z 4. 3. 2021

NR č. 01

Úprava pláště objektu 11

Změnový list č. 5
celkem bez DPH

- 8 336,59 Kč

Zpracoval: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tel./fax: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Změnový list č. 6

Úprava soklu obj. 6 - 9, okapový chodník 5 - 9, mřížka obj. 5-9 a 11,
okapnice a plech

v rámci stavby: **"Provedení stavby - Rekonstrukce RZ Lipno 2. etapa."**

část: Práce vyvolané postupem výstavby

Zhotovitel: **POstavPO s.r.o.**
Česká 184
382 73 Vyšší Brod

Objednatel: **Česká republika - Český statistický úřad**
Na padesátém 3268/81
100 82 Praha 10

Zastoupení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Vliv na termín dokončení díla: s vlivem na termín dokončení díla + 12 dní

popis pokynu č. 01:

Úprava soklu 6-9: při přípravě podkladu pro montáž tepelné izolace soklové části objektů dle projektové dokumentace bylo zjištěno značné poškození původních cementových omítek, na které nebylo možné provést montáž těchto nových konstrukcí. Z tohoto důvodu bude provedeno částečné odstranění původních cem. omítek a jejich nahrazení omítkami cementovápennými, viz příloha fotodokumentace.

Okapový chodník 5 - 9: z důvodu budoucí údržby zatravněných ploch okolo těchto objektů budou provedeny okapové chodníky z dlažby betonové položené do šterkodrtě.

Mřížka 5 - 9 a 11: vnější obklad fasád z modřínových prken bude ve spodní části provětrávané mezery doplněn o mřížku proti hmyzu a hlodavcům z důvodu možného poškození tepelných izolací stěn těchto objektů.

Okapnice a plech: z důvodu systémového ukončení střešní folie a střešní krytiny objektů 6 - 11 bude provedeno doplnění klempířských prvků o okapnice a okapní plech, viz fotodokumentace.

Příloha změnového listu č. 6: fotodokumentace.

NR č. 01

Úprava soklu 6-9, okapový chodník 5-9 a 11, okapnice a plech

Změnový list č. 6
celkem bez DPH

110 649,35 Kč

Zpracoval: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tel./fax: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Změnový list č. 7

Klempířské prvky a el. úprava objektu č. 05

v rámci stavby: **"Provedení stavby - Rekonstrukce RZ Lipno 2. etapa."**

část: Práce vyvolané postupem výstavby

Zhotovitel: **POstavPO s.r.o.**
Česká 184
382 73 Vyšší Brod

Objednatel: **Česká republika - Český statistický úřad**
Na padesátém 3268/81
100 82 Praha 10

Zastoupení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Vliv na termín dokončení díla: bez vlivu na dokončení díla

popis pokynu č. 01: **Klempířské prvky:** na základě zjištěného stavu při realizaci stavby budou vyměněny svody a žlaby objektu č. 5, které měly být dle projektové dokumentace ponechány bez úprav z důvodu značného poškození korozí.
Elektromontáže: navržená elektroinstalace objektu č. 5 projektovou dokumentací se dle skutečně zjištěného stavu elektrorozvodů doplňuje o jističe a kabely pro přívod čerpacího vrtu a pisoáru.

Příloha změnového listu č. 7: bez přílohy

NR č. 01 Klempířské prvky a el. úprava objektu č. 05

Změnový list č. 7
celkem bez DPH

16 032,10 Kč

Zpracoval: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel./fax: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Změnový list č. 8

Změna - vnitřní parapety objektu 6 - 9.

v rámci stavby: **"Provedení stavby - Rekonstrukce RZ Lipno 2. etapa."**

část: Práce vyvolané postupem výstavby

Zhotovitel: **POstavPO s.r.o.**
Česká 184
382 73 Vyšší Brod

Objednatel: **Česká republika - Český statistický úřad**
Na padesátém 3268/81
100 82 Praha 10

Zastoupení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Vliv na termín dokončení díla: bez vlivu na dokončení díla

popis pokynu č. 01: Z důvodu zvýšení standartu budou původně navržené vnitřní parapety z SDK desek v objektu 6-9 doplněny o parapety interiérové z DTD desek v odstínu dle výběru objednatele.

Příloha změnového listu č. 8: bez přílohy.

NR č. 01 Vnitřní parapety objektů 6 - 9

Změnový list č. 8
celkem bez DPH

9 086,00 Kč

Zpracoval: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tel./fax: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Příloha č. 2

Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo

Stanovisko objednatele k dílčím změnám díla ze dne 25. května 2021

Stanovisko objednatele k dílčím změnám díla

evid. č. ČSÚ: 137-2021-D

Smluvní strany:

Česká republika – Český statistický úřad

se sídlem Na padesátém 3268/81, Praha 10, PSČ 100 82

IČO: 000 25 593

zastoupena: Mgr. Janou Nechvátalovou, ředitelkou odboru personalistiky a mezd
(dále jen „objednatel“ nebo „ČSÚ“) na straně jedné

a

POstavPO s.r.o.

se sídlem Česká 184, Vyšší Brod, PSČ 382 73

IČO 26024721 DIČ CZ26024721

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, spisová zn. C 9752
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřely dne 20. 5. 2020 smlouvu o dílo, evid. č. ČSÚ: 035-2020-S (ve znění dodatku č. 1 ze dne 28. 12. 2020, evid. č. ČSÚ: 261-2020-D), jejíž předmětem je realizace kompletní rekonstrukce čtyř objektů, částečná rekonstrukce čtyř objektů, částečná rekonstrukce sociálního zařízení, rekonstrukce venkovních elektrických rozvodů, vybudování zahradního altánu, vybudování skladu sportovního a zahradnického náradí, a to včetně dodání příslušného vybavení vnitřních interiérů objektů, vše v rekreačním zařízení ČSÚ Lipno, k. ú. Lipno nad Vltavou (dále jen „Smlouva“).

S ohledem na skutečnost, že k dnešnímu dni neexistuje subjekt, který by byl oprávněn jednat za zhotovitele a nelze tedy uzavřít dle článku XIV odst. 8. Smlouvy dodatek ke Smlouvě, který by zohledňoval další dílčí změny díla obsažené ve změnových listech uvedených níže, objednatel tímto jednostranně prohlašuje:

- a) předmět díla specifikovaný v článku II odst. 1 Smlouvy ve spojení s přílohou č. 1 Smlouvy se mění tak, jak je uvedeno ve změnových listech č. 9, 10, 11 a 12, které jsou přílohou tohoto stanoviska,
- b) objednatel tímto akceptuje:
 - Změnový list č. 9 – cena méněprací souvisejících se změnou předmětu díla podle tohoto změnového listu činí 53 005,44 Kč bez DPH,
 - Změnový list č. 10 – cena méněprací souvisejících se změnou předmětu díla podle tohoto změnového listu činí 128 902,53 Kč bez DPH,
 - Změnový list č. 11 – cena víceprací souvisejících se změnou předmětu díla podle tohoto změnového listu činí 9 500,00 Kč bez DPH,
 - Změnový list č. 12 – cena víceprací souvisejících se změnou předmětu díla podle tohoto změnového listu činí 178 246,53 Kč bez DPH.
- c) cena víceprací souvisejících se změnou předmětu díla tedy s ohledem na skutečnosti uvedené v písm. b) tohoto odstavce činí celkem 187 746,53 Kč (slovy: jedno sto osmdesát sedm tisíc

sedm set čtyřicet šest korun českých a padesát tři haléřů) bez DPH, přičemž cena víceprací je rozepsána ve změnových listech č. 11 a 12 (dále jen „cena víceprací“),

- d) cena méněprací souvisejících se změnou předmětu díla tedy s ohledem na skutečnosti uvedené v písm. b) tohoto odstavce činí celkem 181 907,97 Kč (slovy: jedno sto osmdesát jeden tisíc devět set sedm korun českých a devadesát sedm haléřů) bez DPH, přičemž cena méněprací je rozepsána ve změnových listech č. 9 a 10 (dále jen „cena méněprací“),
- e) cenu víceprací po odečtu ceny méněprací, tj. částku ve výši 5 838,56 Kč (slovy: pět tisíc osm set třicet osm korun českých a padesát šest haléřů) bez DPH, tj. částku ve výši 7 064,66 Kč (slovy: sedm tisíc šedesát čtyři korun českých a šedesát šest haléřů) včetně DPH, je zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat samostatným daňovým dokladem nejdříve v den následující po dokončení všech víceprací realizovaných dle shora specifikovaných změnových listů a jejich převzetí objednatelem,
- f) v ostatních částech zůstává Smlouva, resp. práva a povinnosti smluvních stran ze Smlouvy vyplývající, beze změn.

II.

1. Vzhledem k tomu, že při realizaci díla na základě Smlouvy vzešlé ze zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku, vyvstala potřeba shora uvedených víceprací a méněprací, jejichž potřebu nebylo možné předvídat při přípravě zadávacího řízení ani při uzavření Smlouvy, objednatel prohlašuje, že částečná úprava rozsahu předmětu díla a v návaznosti na to úprava smluvní ceny díla nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť:
 - a) změna závazku ze smlouvy nemění celkovou povahu veřejné zakázky,
 - b) hodnota změny v součtu se změnou vyplývající z dodatku č. 1 Smlouvy a ze stanoviska objednatele k dílčím změnám díla ze dne 14. 5. 2021 je nižší než limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně
 - c) hodnota změny v součtu se změnou vyplývající z dodatku č. 1 Smlouvy a ze stanoviska objednatele k dílčím změnám díla ze dne 14. 5. 2021 je nižší než 15% původní hodnoty závazku.
2. Nedílnou součástí tohoto stanoviska jsou změnový list č. 9, změnový list č. 10, změnový list č. 11 a změnový list č. 12, které dokumentují částečnou úpravu rozsahu předmětu díla ve smyslu ustanovení článku IV odst. 19. Smlouvy.

V Praze dne 25. května 2021

.....
Česká republika – Český statistický úřad
Mgr. Jana Nechvátalová
ředitelka odboru personalistiky a mezd

Změnový list č. 9

Odpočet nátěrů tesařských konstrukcí lazurovací 3xlak SO č. 5;6;7;8;9;10;11

v rámci stavby:

"Provedení stavby - Rekonstrukce RZ Lipno 2. etapa."

část:

Práce vyvolané postupem výstavby

Zhotovitel:

POstavPO s.r.o.
Česká 184
382 73 Vyšší Brod

Objednatel:

Česká republika - Český statistický úřad
Na padesátém 3268/81
100 82 Praha 10

Zastoupení:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Vliv na termín dokončení díla:

bez vlivu na dokončení díla

popis pokynu č.01:

Z důvodu chybně zařazených položek "Nátěry tesařských konstrukcí lazurovací 3x lak" u objektů č. 5;6;7;8;9;10;11 ve výkazu výměr k SOD dochází na základě doporučení AD k odpočtu těchto nerealizovaných prací a dodávek bez náhrady pro nadbytečnost.

Bez přílohy.

NR č. 01

Odečty nátěrů

Změnový list č. 9 celkem bez DPH

-53 005,44 Kč

Zpracoval: xxxxxxxxxxxxxxxx

Tel./fax: xxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

Změnový list č. 10

Odečet stěrky na SDK konstrukce SO č. 6;7;8;9;

v rámci stavby: **"Provedení stavby - Rekonstrukce RZ Lipno 2. etapa."**

část: Práce vyvolané postupem výstavby

Zhotovitel: **POstavPO s.r.o.**
Česká 184
382 73 Vyšší Brod

Objednatel: **Česká republika - Český statistický úřad**
Na padesátém 3268/81
100 82 Praha 10

Zastoupení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vliv na termín dokončení díla: bez vlivu na dokončení díla

popis pokynu č.01:

Z důvodu chybně zařazených položek "Příprava povrchu vyhlazení povrchu stěrkou nebo tmelem, disperzní, dvojnásobný" u objektů č. 6;7;8;9 ve výkazu výměr k SOD dochází na základě doporučení AD k odpočtu těchto nerealizovaných prací a dodávek bez náhrady pro nadbytečnost.

Bez přílohy.

NR č. 01 Odečet stěrky SDK

Změnový list č. 10 celkem bez DPH

-128 902,53 Kč

Zpracoval: xxxxxxxxxxxxxxxx
Tel./fax: xxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

Změnový list č. 11

Pomocné tesařské konstrukce přístřešku SO č. 10

v rámci stavby: **"Provedení stavby - Rekonstrukce RZ Lipno 2. etapa."**

část: Práce vyvolané postupem výstavby

Zhotovitel: **POstavPO s.r.o.**
Česká 184
382 73 Vyšší Brod

Objednatel: **Česká republika - Český statistický úřad**
Na padesátém 3268/81
100 82 Praha 10

Zastoupení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vliv na termín dokončení díla: bez vlivu na dokončení díla

popis pokynu č.01: Při provádění obkladu objektu přístřešku SO 10 obkladem z modřínových prken Rhombus bylo z technologického hlediska zhotovitelem doporučeno osazení dodatečné konstrukce která bude zaručovat tvarovou stálost dřevěného obkladu. Dále budou doplněny výdřevy z fošen pro ukotvení vnitřního osvětlení prostoru přístřešku.

NR č. 01 Pomocné tesařské konstrukce přístřešku

Změnový list č. 11 celkem bez DPH

9 500,00 Kč

Zpracoval: xxxxxxxxxxxxxxxx
Tel./fax: xxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

Změnový list č. 12

Terénní úpravy nezpevněných ploch areálu RZ

v rámci stavby: **"Provedení stavby - Rekonstrukce RZ Lipno 2. etapa."**

část: Práce vyvolané postupem výstavby

Zhotovitel: **POstavPO s.r.o.**
Česká 184
382 73 Vyšší Brod

Objednatel: **Česká republika - Český statistický úřad**
Na padesátém 3268/81
100 82 Praha 10

Zastoupení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vliv na termín dokončení díla: s vlivem na dokončení díla

popis pokynu č.01:

Na základě požadavku objednatele na zvýšení standartu provedení úprav nezpevněných ploch areálu RZ po dokončení výstavby se touto změnou jednak rozšiřuje plocha úprav a jednak se všechny upravované plochy doplňují o rozprostření ornice.

Bez přílohy.

NR č. 01 Terénní úpravy

Změnový list č. 12 celkem bez DPH

178 246,53 Kč

Zpracoval: xxxxxxxxxxxxxxxx
Tel./fax: xxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx