

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

---

uzavřené dne 15. 3. 2021 mezi níže uvedenými smluvními stranami v souladu dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

## I. Smluvní strany

---

### *Moravské zemské muzeum*

Sídlo: Zelný trh 299/6, 602 00 Brno  
Zastoupené: xxxxxxxxxxxxxx, generálním ředitelem  
IČ: 00094862  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Zadavatel“ nebo též „Objednatel“)

a

### *Moravská stavební unie – MSU s.r.o.*

Sídlo: Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno – Dolní Heršpice  
Statutární zástupce: xxxxxxxxxxxxxx, jednatel  
e-mail: xxxxxxxxxxxxxx  
telefon: xxxxxxxxxxxxxx  
IČO: 48529303  
DIČ: CZ48529303  
Bankovní spojení, č.ú.: xxxxxxxxxxxxxx  
Osoba oprávněná jednat  
ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxx, jednatel

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně sp. zn. C 10632

(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)

## II. Předmět dodatku

---

1. Smluvní strany se dohodly na dílčích změnách předmětu díla, dle smlouvy uzavřené na základě podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**Památník Bible kralické – oprava střechy a výplní otvorů**“, uvedených níže, jelikož průběhu realizace díla nastaly skutečnosti vedoucí k nutným změnám oproti PD.

2. Jednotlivé změny díla (tj. méně a vícepráce), včetně konkrétních položek a cen jsou specifikovány v Příloze č. 1 – Přehled změn a dodatků. Smluvní cena se nemění.

3. V souvislosti s proběhlou silnou bouří s krupobitím a tornádem na Hodonínsku a Břeclavsku dne 24. 6. 2021 jsou dočasně pracovníci Zhotovitele zapojeni do odklizení škod a vypomáhají s obnovou zasažených vesnic. Stavební práce na předmětném díle jsou z těchto důvodů dočasně pozastaveny, a to po dobu minimálně 10 kalendářních dní. Na základě této skutečnosti se Smluvní strany dohodly na úpravě znění čl. V odst. 1 Smlouvy v následujícím znění:

„1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně **provést, ukončit a předat do 120 dnů od převzetí staveniště**. Nesplnění této doby (provedení díla dle § 2604 občanského zákoníku) je sankcionováno smluvní pokutou sjednanou Smlouvou.

### III. Závěrečná ustanovení

---

1. Ostatní části smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti.

2. Smluvní strany konstatují, že Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 15. 3. 2021 byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží jedno vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

3. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 15. 3. 2021 tvoří přílohy:  
Příloha č. 1 – přehled změn

Objednatel

V Brně, dne 8. 7. 2021

Zhotovitel

V Brně, dne 7 7. 2021

.....  
**Moravské zemské muzeum**

xxxxxxxxxxxxxx, generální ředitel

.....  
**Moravská stavební unie – MSU s.r.o.**

xxxxxxxxxxxxxx, jednatel

