

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
zastoupený: ředitelem Závodu Brno ŘSD ČR
IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390

Poskytovatel: SONDEO, s.r.o.
se sídlem Gajdošova 3255/102, 615 00 Brno
zastoupený: jednatelkou
IČO: 02870819, DIČ: CZ65993390

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „občanský zákoník“), tento

Dodatek č. 1/2021 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 03PT-004338 ze dne 15. 10. 2020
(dále jen „Dodatek č. 1“):

Článek 1.
Úvodní ustanovení dodatku

- 1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 15.10.2020 mezi sebou uzavřely Smlouvu o poskytování služeb „D1 0136 Říkovice-Přerov, Výkon TDI a koordinátora BOZP pro realizaci přeložek vVN a kVN pro SO 413.3, 417 a 424“ č. 03PT-003745 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zajištění výkonu technického dozoru investora při realizaci stavby „D1 0136 Říkovice-Přerov Realizace VN přeložek pro 3 SO (SO413.3,417,424) včetně ocelových konstrukcí“ (dále jen „Stavba“), a to v rozsahu přílohy 1 Smlouvy.
- 1.2. Smluvní strany shodně berou na vědomí a respektují skutečnost, že Objednatel byl z objektivních příčin nucen dne 29. 6. 2021 vydat ve vztahu k realizaci Stavby „Pokyn objednatel č.1 k přerušení prací dle čl. 2.3 Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu“, jehož obsahem je přerušení prací na celé Stavbě, a to počínaje dnem doručení citovaného pokynu zhotoviteli Stavby.
- 1.3. Smluvní strany ve vazbě na přerušení realizace Stavby v rozsahu specifikovaném v odstavci 1.2 tohoto dodatku shodně konstatují, že po dobu přerušení prací nelze realizovat plnění předmětu Smlouvy.
- 1.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že přerušení plnění předmětu Smlouvy na dobu přerušení realizace Stavby, specifikované tímto dodatkem je změnou nepodstatnou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

Článek 2.
Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně odst. 1 článku III *Doba plnění Smlouvy*, jenž nově zní:

1. *Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 10 měsíců ode dne doručení písemné výzvy Objednatele.*
2. *Objednatel je oprávněn přerušit realizaci plnění Služby, a to na dobu přerušení prací na Stavbě, přičemž doba přerušení se nezapočítává do doby poskytnutí služby dle předchozího bodu 1 tohoto článku Smlouvy.*
3. *Objednatel je povinen o zahájení a ukončení přerušení prací na Stavbě písemně (emaillem) informovat Poskytovatele.*

Článek 3.
Závěrečná ustanovení dodatku

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
- 3.3. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž objednatel i Poskytovatel obdrží po jendom stejnopisu.

Za objednatele:

V Brně dne 30 -06- 2021

Za zhotovitele:

V Brně dne 28 -06- 2021

ředitel Závodu Brno ŘSD ČR

jednatelka společnosti
SONDEO, s.r.o.