

## DODATEK Č. 2

### KE SMLOUVĚ O DÍLO Z 25.6.2019, NA AKCI – „HRAD SOVINEC – OPRAVA VNITŘNÍCH HRADEB“

#### I.

##### Smluvní strany

**1. Název příspěvkové organizace: Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace**

se sídlem: Zámecké náměstí 7, Bruntál, 792 01  
zastoupena: Mgr. Květoslavou Málkovou PhD, ředitelkou  
IČ: 00095354  
bankovní spojení: KB, a.s. pobočka Bruntál  
číslo účtu: 1931771/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: [REDACTED]  
tel.: [REDACTED] mob. [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

**2. Obchodní firma: DOLMENS building, s.r.o.**

se sídlem: Světlá 325, 793 31 Světlá Hora  
zastoupena: Ing. Lukáš Hrubý, jednatel společnosti  
č. tel./mob./e-mail: [REDACTED]  
IČ: 294 47 771  
DIČ: CZ29447771  
bankovní spojení: Fio banka, a.s.  
číslo účtu: 2400582651/2010

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C vložka 54010.

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: [REDACTED]  
č. tel./mob./e-mail: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

#### II.

##### Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 25.6. 2019 Smlouvu o dílo, (dále jen „smlouva“) a dne 26.11.2020 dodatek č 1, jejichž předmětem je provedení stavby „Hrad Sovinec – oprava vnitřních hradeb“ (dále jen „stavba“ či „dílo“).
2. Z důvodu změn okolností vzniklých při výstavbě vyvstala potřeba změny smlouvy.
3. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby a v soupisu prací, a jsou

nutné k řádnému dokončení díla a mají vliv na termínové plnění stavby, jde zejména o tyto okolnosti :

Složitější a rozsáhlejší podmínky obnovy části hradeb SO 06 – Hradba pod Jižním palácem, vyšší rozsah rozebrání stávající hradby, její nové založení a statické zabezpečení nového základu

Doplnění statického zabezpečení vlastní hradby pomocí kotev a táhel v několika výškových úrovních

Novými skutečnostmi vyžádaná úprava pochůzí trasy – lávky za hradbou, vyžadující úpravu projektové dokumentace s vyjádřením NPÚ a vyřízením změny stavby před dokončením

Úpravy finálního tvaru hradby, rovněž s vazbou na vyjádření NPÚ a změnu stavby před dokončením

Termínové plnění, z hlediska prodloužených dodávek materiálů vlivem pandemie Covid – 19.

### **III.**

#### **Změna smlouvy a dodatku č.1**

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla, zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje.
2. Realizace víceprací bude mít vliv na termín realizace díla sjednaný v čl. IV odst. 1 smlouvy a dodatku č. 1. Vzhledem k této skutečnosti se smluvní strany dohodly na prodloužení doby k provedení díla s termínem dokončení do **31.10.2021**.
3. Cena za provedení víceprací bude řešena dle jejich skutečně provedených objemů a bude smluvně upravena dodatkem č. 3.

### **IV.**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede objednatel.

6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje [www.msk.cz](http://www.msk.cz).

V Bruntále, dne .....

Ve Světlé Hoře, dne .....

---

za objednatele  
Mgr. Květoslava Málková PhD  
ředitelka

---

za zhotovitele  
Ing. Lukáš Hrubý  
jednatel společnosti