



DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O D

Oprava místní komunikace Chářovská a přilehlých chodníků

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. Město Krnov

se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

IČO: 002 96 139

DIČ: CZ 002 96 139

Oprávněná osoba: Ing. Tomáš Hradil, starosta města

Kontaktní osoby: Ing. Klára Hazuchová, odbor veřejných zakázek, osobní údaj

Bc. Jan Šrubař, odbor veřejných zakázek, osobní údaj

Lubomír Stýskala, odbor veřejných zakázek, osobní údaj

Karel Klímek, odbor veřejných zakázek, osobní údaj

Bc. Martina Marčanová, odbor veřejných zakázek, osobní údaj

Petr Mynář, odbor veřejných zakázek, osobní údaj

Ing. Zbyněk Moravec, odbor veřejných zakázek, osobní údaj

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., expozitura Krnov

Číslo účtu: osobní údaj

Profil zadavatele: <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00296139>

na straně objednatele

a

2. BERKASTAV s.r.o.

se sídlem Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 58317.

IČO: 02657392

DIČ: CZ02657392

Jednatel: Dominik Berka

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: osobní údaj

Kontaktní osoba: Dominik Berka

Telefon, e-mail: osobní údaj osobní údaj

na straně zhotovitele

Předmětem smlouvy o dílo ze dne 22. 6. 2020 je realizace díla „**Oprava místní komunikace Chářovská a přilehlých chodníků**“.

Smluvní strany se dnešního dne v souladu s odstavcem 8. Článku XII. Smlouvy dohodly na změnách této smlouvy v tomto rozsahu:

I.

Na základě bilance skutečného zaměření stavby byli vyčísleny méněpráce, dále dle rozhodnutí objednatele o provedení víceprací, se sjednaná cena díla mění dle méněprací a prací nad rámec smlouvy ve výši -480.501,84 Kč bez DPH.

Odstavec 1. Článku IV., Cena Díla, se mění a nově zní takto:

- 1. Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované v čl. II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši:**

Cena celkem bez DPH	20.295.953,70 Kč
21% DPH	4.262.150,28 Kč
CENA CELKEM VČETNĚ DPH 21%	24.558.103,98 Kč

slovy: dvacetčtyřimilónůpětsetpadesátosmstotří korun českých, devadesátosm haléřů

Tato cena zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek.

Ostatní odstavce článku IV. zůstávají beze změny.

III.

Závěrečná ujednání

- Ostatní články smlouvy o dílo ze dne 22. 6. 2020 zůstávají nezměněny.
- Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- Dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 před jeho podepsáním přečetly, že je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- K uzavření tohoto dodatku ke smlouvě dala souhlas Rada města Krnova usnesením č. 2586/63/RM/2021 ze dne 28. 6. 2021.

Za objednatele:

29.6.2021

Ing. Tomáš Hradil
starosta města

osobní údaj



Za zhotovitele:

19.6.2021

osobní údaj

Dominik Berka,
jednatel BERKASTAV s.r.o.

Přílohy:

Příloha č.1 - soupis víceprací

Změnový list č. 3

(podle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

Zpracovatel změnového listu: zhotovitel – BERKASTAV.,
IČO: 02657392

Číslo změny závazku ze smlouvy: Změnový list č. 3

ÚVOD:

Společnost BERKASTAV s.r.o. provádí stavební práce na základě realizační smlouvy uzavřené ze dne 22.6.2020 stavbu „Oprava místní komunikace Chářovská a přilehlých chodníků“. uzavřené ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Jedná se o celoplošnou rekonstrukci komunikace přilehlých chodníků včetně zajištění odvodnění povrchových srážkových vod.

Vzhledem k navržené technologii opravy vozovky, a to studenou recyklací za studena, se navýšila stávající nivelita vozovky o 10 cm a zároveň navržené řešení obslužnosti komunikace v průběhu výstavby. Tyto skutečnosti mají podstatný vliv na předmět plnění díla. Proto tento stav zhotovitel předkládá návrh změny závazku.

Název změny závazku ze smlouvy:

1. Výkaz výměr – skutečného zaměření stavby
2. Mobilizace – kontejnery na separovaný odpad
3. Vjezd Malinovský
4. Vjezdy ul. Sokolovská
5. Úprava okapových chodníků ul Sokolovská
6. Výsrava opěrné zdi podél plotu stavebnin Janík
7. Napojení komunikace Sokolovská
8. Instalace poštovních schránek a ost. mobiliáře
9. Napojení přilehlých ulic a vjezdů
10. Výškové úpravy krycích hrnců

Datum: 7.6. 2021
Název smlouvy: SOD ze dne 22.6. 2020

Smluvní strany:

Objednatel: Město Krnov, IČO 002 96 139, Hlavní náměstí 1, 79401 Krnov
Zhotovitel: BERKASTAV s.r.o.

Obsah:

1. Zařazení Změny závazku ze smlouvy
 2. Předmět změny a odůvodnění změny ve vztahu k zákonu
 - 2.1 Popis změny
 3. Finanční plnění
 4. Podklady k návrhu změny
 - 4.1 Oceněný výkaz výměr – příloha č. 1
 - 4.2 Fotodokumentace – příloha č. 2
 - 4.3 Zápisy z kontrolních dnů – viz stavební deník
 - 4.4 Zápisy a stanoviska ostatní
 - 4.5
 5. **POPIS VLIVU ZÁVAZKŮ NA DOBU PLNĚNÍ ZAKÁZKY**
 6. Závěr
 7. Stanovisko zhotovitele stavby
-

1. Zařazení změny závazku ze smlouvy

Z hlediska ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále v textu jen „zákon“) se předkládané **změny závazku ze smlouvy o dílo** na zhotovitele stavby **Oprava místní komunikace Chářovská a přilehlých chodníků** nepovažují za podstatné, neboť beze zbytku splňují podmínky § 222 odst. 4, 5 nebo 6 zákona.

2. Předmět změny

2.1. Výkaz výměr – skutečného zaměření stavby

2.1.a. Popis změny:

Bilance skutečného zaměření stavby s SOD.

2.1.b. Skutečnost na stavbě a nově navržené řešení:

Dle skutečného zaměření stavby je provedeno vyčíslení skutečných nákladů vůči projektové dokumentaci.

Zdůvodnění dle § 222 odst. 6 zákona:

- a) Výkaz výměr je nedílnou součástí uzavřené smlouvy o dílo.
- b) Charakter provedené úpravy nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- c) Hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

2.2. Mobilizace – kontejnery na separovaný odpad

2.2.a. Popis změny:

Kontejnerové nádoby na separaci odpadu.

2.2.b. Skutečnost na stavbě a nově navržené řešení:

Nádoby na svoz separovaného odpadu má město zajištěno prostřednictvím firmy EKO-KOM, která nádoby městu zapůjčuje na základě smluvního vztahu.

Zdůvodnění dle § 222 odst. 4 zákona:

- a) Charakter provedené úpravy nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- b) Hodnota provedené změny je nižší, než 15 % původní hodnoty závazku na veřejnou zakázku.

2.3. Vjezd Malinovský

2.3.a. Popis změny:

Napojení účelového vjezdu

2.3.b. Skutečnost na stavbě a nově navržené řešení:

Z důvodu změny nivelity komunikace byl vjezd vyvýšen a přizpůsoben požadavkům vlastníka přilehlé nemovitosti.

Zdůvodnění dle § 222 odst. 6 zákona:

- a) Tato změna vznikla na základě skutečnosti na stavbě, kterou zpracovatel projektové dokumentace nemohl při zpracování projektové dokumentace předvídat.
- b) Charakter provedené úpravy nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- c) Hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

2.4. Vjezdy ul. Sokolovská

2.4.a. Popis změny:

Napojení účelových vjezdů

2.4.b. Skutečnost na stavbě a nově navržené řešení:

Z důvodu změny nivelity komunikace, budou přilehlé vjezdy přizpůsobeny napojení dle TP.

Zdůvodnění dle § 222 odst. 6 zákona:

- a) Tuto položku zpracovatel projektové dokumentace nemohl při zpracování projektové dokumentace předvídat.
- b) Charakter provedené úpravy nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- c) Hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

2.5. Úprava okapových chodníků ul Sokolovská

2.5.a. Popis změny:

Zásyp okapových chodníků podél ul. Sokolovské.

2.5.b. Skutečnost na stavbě a nově navržené řešení:

V rámci zachování odtokových poměrů, zabránění poškození fasád a údržby prostranství, bude provedeno zasypání okapových chodníků tříděným pohledovým kamenivem frakce 16/32.

Zdůvodnění dle § 222 odst. 6 zákona:

- a) Tuto položku zpracovatel projektové dokumentace nemohl při zpracování projektové dokumentace předvídat.
- b) Charakter provedené úpravy nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- c) Hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

2.6. Výsrava opěrné zdi podél plotu stavebnin Janík

2.6.a. Popis změny:

Betonová mazanina

2.6.b. Skutečnost na stavbě a nově navržené řešení:

Prostor mezi chodníkovou obrubou a stávajícího nadezdívkou plotu bude z bezpečnostních důvodů pohledově upraven bet. mazaninou.

Zdůvodnění dle § 222 odst. 4 zákona:

- a) Charakter provedené úpravy nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- b) Hodnota provedené změny je nižší, než 15 % původní hodnoty závazku na veřejnou zakázku.

2.7. Napojení komunikace Sokolovská

2.7.a. Popis změny:

Podkladní vrstva ACP 16+ komunikace

2.7.b. Skutečnost na stavbě a nově navržené řešení:

V rámci navýšení nivelity vozovky, je nutné provést podkladní vrstvu v místě napojení ul. Sokolovská a Libušina, s ohledem na dopravní zatížení komunikace k TS Krnov, je nutná pokládka asfaltobetonové vrstvy ACP 16+ .

Zdůvodnění dle § 222 odst. 6 zákona:

- a) Tuto položku zpracovatel projektové dokumentace nemohl při zpracování projektové dokumentace předvídat.
- b) Charakter provedené úpravy nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- c) Hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

2.8. Instalace poštovních schránek a ost. mobiliáře

2.8.a. Popis změny:

Instalace pošt. schránek a mobiliáře

2.8.b. Skutečnost na stavbě a nově navržené řešení:

Instalace původních užívaných nádob pro občany, kvůli probíhajícím stavebním zásahům bylo nutné stávající mobiliář demontovat a mírně posunout.

Zdůvodnění dle § 222 odst. 6 zákona:

- a) Tuto položku zpracovatel projektové dokumentace nemohl při zpracování projektové dokumentace předvídat.
- b) Charakter provedené úpravy nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- c) Hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

2.9. Napojení přilehlých ulic a vjezdů

2.9 a. Popis Změny:

Napojení komunikace

2.9.b. Skutečnost na stavbě a nově navržené řešení:

V rámci navýšení nivelity vozovky a zajištění odtokových srážek na napojení přilehlých ulic do stávajících uličních vpustí, je nezbytné přizpůsobit délku, podélné a příčné spady dle skutečného stavu.

Zdůvodnění dle § 222 odst. 6 zákona:

- a) Tuto položku zpracovatel projektové dokumentace nemohl při zpracování projektové dokumentace předvídat.
- b) Charakter provedené úpravy nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- c) Hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

2.10 Výškové úpravy krycích hrnců

2.10 a. Popis Změny:

Stávající stav

2.10 a. Skutečnost na stavbě a nově navržené řešení:

V rámci navýšení nivelety vozovky je nutná výšková úprava poklopů a šoupat, po celém opravovaném úseku.

Zdůvodnění dle § 222 odst. 6 zákona:

- a) Tato změna vznikla na základě skutečnosti dle uložených stávajících inženýrských sítí
- b) Charakter provedené úpravy nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- c) Hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

3. Finanční plnění:

3.1. Výkaz výměr – skutečného zaměření stavby.....	- 726 292.58,- Kč
3.2. Mobiliář – kontejnery na separovaný odpad.....	- 72 000.00,- Kč
3.3. Vjezd Malinovský	18 110.30,- Kč
3.4. Vjezdy ul. Sokolovská.....	6 809.46,- Kč
3.5. Úprava okapových chodníků ul Sokolovská.....	22 641.92,- Kč
3.6. Výsrava opěrné zdi podél plotu stavebnin Janík	3 330.00,- Kč
3.7. Napojení komunikace Sokolovská.....	47 626.80,- Kč
3.8. Instalace poštovních schránek a ost. Mobiliáře.....	4 928.00,- Kč
3.9. Napojení přilehlých ulic a vjezdů.....	129 482.26,- Kč
3.10. Výškové úpravy krycích hrnců	84 812.00,- Kč

Celková cena dle ZL č. 2, bez DPH 1.116.033,32 Kč

Vyhodnocení podílu ZL č. 3, z ceny díla v %.....5,10%

Celkem doposud provedený ZL č. 1, z ceny díla v %.....21,14%

Celkem doposud provedený ZL č. 2, z ceny díla v %.....3,68%

Celkem doposud provedený ZL č. 1-3, z ceny díla v %.....29,92%

Celkem doposud provedené dle ZL1-3 z ceny díla dle § 222/5, 6 v %.....28,14%
(ZL1, ZL2– do 50%)

Celkem doposud provedené dle ZL1-3 z ceny díla dle § 222/4 v %.....1,78%
(ZL 1, ZL2– do 15%)

4. Podklady k návrhu změny

- 4.1 Oceněné rozpočty – VCP č.3
- 4.2 Fotodokumentace – příloha č. 3
- 4.3 Zápisy z Kontrolních dnů – viz stavební deník

Stanovisko TDI : souhlasím ~~nesouhlasím~~

.....
..... osobní údaj

5. POPIS VLIVU ZÁVAZKŮ NA DOBU PLNĚNÍ ZAKÁZKY

5.1

Na základě vzniklých VCP č. a klimatických podmínek nemá vliv na prodloužení termínu.

6. Stanovisko zhotovitele stavby:

Tato změna nebude mít vliv na kvalitu dodávaného díla a jeho užitné vlastnosti. Současně má přímý vliv na plynulost a průběh provádění prací z hlediska provázanosti prací již schválených. Tyto vzniklé překážky nebudou mít konečný dopad na termín realizace.

Za Zhotovitele:  29.6.2021 Datum: osobní údaj ..O. ntál 392	Za Objednatele: Datum:
--	---

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím.

Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Položkový soupis méněprací

S:	122019Kr	Oprava komunikace a přilehlých chodníků, ul. Chářovská v Krnově
----	----------	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

R:	1	MNP 3				
1	58221OA0	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	-23,42000	obchodní tajemství	SOD
2	917224OA0	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	-462,00000	obchodní tajemství	SOD
3	91772OA0	OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH	M	-205,00000	obchodní tajemství	SOD
4	93765OA0.1	MOBILIÁŘ - KONTEJNERY NA SEPAROVANÝ ODPAD	KUS	-4,00000	obchodní tajemství	SOD
5	917223OA0	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	-556,50000	obchodní tajemství	SOD
7	582615OA0	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	-106,55000	obchodní tajemství	SOD
8	582611OA0	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	-308,55000	obchodní tajemství	SOD
9	935111OA0	ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ OBRUBY	M	-4,50000	obchodní tajemství	SOD
10	56334OA0	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM 456,55+124,05+4	M2	-584,6	obchodní tajemství	SOD
11	57475OA0	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	-584,6	obchodní tajemství	SOD

20	8991100A0	BETONOVÝ POKLOP D400	KUS	-5,00000	obchodní tajemství	SOD
----	-----------	----------------------	-----	----------	--------------------	-----

Celkem					-798 292,58	
--------	--	--	--	--	-------------	--

Položkový soupis víceprací 3

R:	1	Vjezd Malinovský				
1	0141020A0	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	6,63000	obchodní tajemství	SOD
		2,764*2,4				
2	1227380A0.1	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODV. VZDÁL. DLE SKL. ZHOTOVITELE	M3	0,92400	obchodní tajemství	SOD
		4,2*2,2*0,1				
3	564831111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	9,24000	obchodní tajemství	RTS
		4,2*2,2				
4	596215061R00	Kladení zámkové dlažby tl. 10 cm do drtě tl. 4 cm	m2	9,24000	obchodní tajemství	RTS
5	59245296R	Dlažba BEST BEATON přírodní rovný 20x16,5x10	m2	9,24000	obchodní tajemství	RTS
6	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,84000	obchodní tajemství	RTS
		4,2*2,2*0,2				
6	161101501R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční naložení	M3	1,84000	obchodní tajemství	RTS
7	979082317R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 5000 m	t	4,41600	obchodní tajemství	RTS
		1,84*2,4				
8	181100A0	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	9,24000	obchodní tajemství	RTS

Celkem	18 110,30
---------------	------------------

R: 2	Vjezdy ulice Sokolová					
1	919112OA0	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	10,00000	obchodní tajemství	SOD
2	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého 6*0,5*0,1	m3	0,30000	obchodní tajemství	RTS
3	970241100R00	Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm	m	6,00000	obchodní tajemství	RTS
4	460030072RT1	Bourání živičných povrchů tl. vrstvy 5 - 10 cm 6*0,5	m2	3,00000	obchodní tajemství	
5	014102OA0	POPLATKY ZA SKLÁDKU 0,6*2,4	T	1,44000	obchodní tajemství	SOD
6	161101501R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční naložení	M3	0,60000	obchodní tajemství	RTS
7	979082317R00	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 5000 m	t	1,44000	obchodní tajemství	RTS

Celkem	6 809,46
---------------	-----------------

R: 3	Úprava okapových chodníků ul. Sokolovská					
1	639571210R00	Kačírek pro okapový chodník tl. 100 mm 98*0,4*2	M2	78,40000	obchodní tajemství	RTS

Celkem	22 641,92
---------------	------------------

R: 4	Výsrava opěrné zdi podél plotu stavebnin Janík					
------	--	--	--	--	--	--

1	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 90*0,2*0,05	M3	0,90000	obchodní tajemství	RTS
---	--------------	---	----	---------	--------------------	-----

Celkem					3 330,00	
---------------	--	--	--	--	-----------------	--

R:	5	Napojení komunikace Sokolovská				
1	572123OA0	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	167,70000	obchodní tajemství	SOD

2	574E56OA0	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM	M2	167,70000	obchodní tajemství	SOD
---	-----------	--	----	-----------	--------------------	-----

Celkem					47 626,80	
---------------	--	--	--	--	------------------	--

R:	6	Instalace poštovních schránek a ost. mobiliáře				
1	914142OA0	DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TR 3 - MONT S PŘESUNEM 2 schránky + 2 koše	KUS	4,00000	obchodní tajemství	SOD

Celkem					4 928,00	
---------------	--	--	--	--	-----------------	--

R:	7	Napojení přilehlých ulic a vjezdů				
1	572123OA0	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	257,42000	obchodní tajemství	SOD

2	574E56OA0	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM	M2	257,42000	obchodní tajemství	SOD
---	-----------	--	----	-----------	--------------------	-----

3	572213OA0	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	257,42000	obchodní tajemství	SOD
---	-----------	--	----	-----------	--------------------	-----

4	574A34OA0	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	257,42000	obchodní tajemství	SOD
---	-----------	--	----	-----------	--------------------	-----

Celkem	129 482,26
---------------	-------------------

R:	8	Výškové úpravy					
1	89712OA0	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	1,00000	obchodní tajemství	SOD	
2	96687OA0	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	1,00000	obchodní tajemství	SOD	
3	89923OA0	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	82,00000	obchodní tajemství	SOD	
		11ks ve vozovce + 71 ks v chodníku					

Celkem	84 812,00
---------------	------------------

Rekapitulace **-480 551,84**

Položkový soupis méněprací **-798 292,58**

Položkový soupis víceprací **317 740,74**

**Ing. Petr
Guňka**
Digitálně
podepsal Ing. Petr
Guňka
Datum: 2021.06.08
08:08:10 +02'00'

**Patrik
Berka**
Digitálně podepsal
Patrik Berka
Datum: 2021.06.08
07:57:36 +02'00'











