

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo 723/2021

k předmětu díla „Plynofikace ulic Lázeňská, Poříčí, Staropoštovní a Nová v Pohořelicích, včetně plynovodních přípojek“, uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění (dále jen „Smlouva“)

Objednatel

Město Pohořelice

Sídlo: Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice
IČ: 00283509
DIČ: CZ00283509
zastoupené: [REDACTED]
technický dozor stavby: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
kontaktní osoba: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel

HUTIRA – PSV Ivančice, s.r.o.

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 37233

Sídlo: Jana Vrby 1200/7, Ivančice, 664 91 Ivančice
IČ: 26217007
DIČ: CZ26217007
Jednající/zastoupený: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
č.úctu: [REDACTED]
kontaktní osoba: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

I. Důvody pro uzavření dodatku

1. Objednatel a Zhotovitel se z důvodů, které nebyly známy při přípravě dokumentace a k datu uzavření Smlouvy, a které vplynuly z prováděných stavebních prací, uzavírají tento dodatek ke Smlouvě.
2. Důvodem pro uzavření dodatku a provedení dodatečně zjištěných stavebních prací (víceprací), které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách na podlimitní sektorovou veřejnou zakázku na stavební práce „Plynofikace ulic Lázeňská, Poříčí, Staropoštovní a Nová v Pohořelicích, včetně plynovodních přípojek“, resp. projektové dokumentaci k uvedené stavbě, a jejich potřeba vznikla v důsledku skutečností změny tras plynovodů a polohy inženýrských sítí.

3. Zhotovitel v rámci předloženého změnového rozpočtu ocenil položky stavebních prací tak, že cena jednotlivých položek byla oceněna stejnou jednotkovou cenou, jak byla tato uvedena ve Smlouvě. Pokud byla jedna položka ve Smlouvě oceněna několikrát různou jednotkovou cenou, byla v rámci změnového listu oceněna nejnižší z uvedených cen. Byla-li předmětem víceprací položka, která ve Smlouvě o dílo nebyla oceněna, zhotovitel ji ocenil dle bodu IV.14 Smlouvy.
4. Následující změny nezakládají podstatnou změnu závazku ze smlouvy, neboť změnami se nemění celková povaha realizované veřejné zakázky a její hodnota je v součtu všech provedených změn od data uzavření smlouvy 21,7 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku jsou práce, které nebyly v zadávací dokumentaci, dále práce, které zpracovatel projektové dokumentace nemohl předpokládat v následujícím rozsahu:

	Předmět stavebních prací	Hodnota víceprací (v Kč bez DPH)	Hodnota méně prací (v Kč bez DPH)
	Změna trasy na ul. Lázeňská	187 319,00	
	Změna trasy na ul. Poříčí a Nová	127 062,00	
	Navýšení počtu přípojek o 2 ks	20 711,00	
	Obrusné vrstvy komunikace	77 288,00	
	Ochranné potrubí	86 993,00	
	Dopravní značení	15 000,00	
	Povrchy ul. Lázeňská		205 136,00
	Povrchy ul. Staropoštovní		30 506,00
	Nerealizované montáže		36 406,00
	Poplatky		141 400,00
Celkem		514 373,00	413 448,00

2. Z důvodu víceprací a méně prací podrobně popsanych v příloze č.1 se původně sjednaná cena díla ve výši 4 184 182,00 Kč bez DPH mění o 100 925,00 Kč bez DPH, proto původní článek IV.1 Smlouvy ruší a nahrazuje následovně:

„Cena za provedené dílo byla dohodnuta jako smluvní dle rozpočtu:

bez DPH : 4 285 107,00 Kč

DPH 21% : 899 872,00 Kč


Celkem vč. DPH : 5 184 979,00 Kč

III. Ostatní ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy, s výjimkou těch uvedených v předešlém článku tohoto dodatku, zůstávají beze změn.
2. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž obdrží 2 Objednatel a 1 Zhotovitel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek Smlouvy před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně.
4. Přílohy a nedílné součásti dodatku:
Příloha č. 1

V Pohořelicích dne 1.7.2021

V Ivančicích dne 2.7.2021



HUTIRA - PSV Ivančice, s.r.o.
664 91 Ivančice, Vrby 1200/7
IČO: [REDACTED]

