

Harmonogram realizace díla

veřejná zakázka : Dokončení rekonstrukce pavilonu E

	uzl.body dle SOD	březen 2017				duben				květen				červen				červenec				srpen				září 2017			
		1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.
předání staveniště – předpoklad 20.2.2017																													
zařízení staveniště																													
SO 01 – stavební úpravy pavilonu																													
schodiště bednění a betonáže																													
výplně otvorů																													
1.PP bourací práce																													
1.PP vyzdívky příček																													
1.PP hrubé rozvody																													
1.PP vnitřní omítky (max. do 20.6.17)																													
1.PP mazaniny (max. do 8.8.17)																													
1.PP obklady, dlažby, PVC																													
1.NP bourací práce																													
1.NP hrubé rozvody																													
1.NP vyzdívky příček																													
1.NP vnitřní omítky (max. do 4.7.17)																													
1.NP mazaniny (max. do 8.8.17)																													
1.NP skládané podlahy (max. do 8.8.17)																													
1.NP obklady, dlažby, PVC																													
2.NP bourací práce																													
2.NP hrubé rozvody																													
2.NP vyzdívky příček																													
2.NP vnitřní omítky (max. do 25.7.17)																													
2.NP mazaniny (max. do 8.8.17)																													
2.NP skládané podlahy (max. do 8.8.17)																													
2.NP obklady, dlažby, PVC																													
truhlářské výrobky																													
zámečnické výrobky																													
hrubé vyčištění objektu																													
malby a nátěry																													
dodávka a montáž komunikač.systému PxS																													
SO 02–dešťová kanalizace																													
SO 04–zpev.plochy,teren.úpravy																													
předání a převzetí akce (max. do 30.9.17)																													

příloha č.5 k PPZN
a následně příloha ke smlouvě