



S009P00U1YAN

Číslo SOD objednatele: 2020/001614/INV/DS/FIA – DODATEK 2

Číslo SOD zhotovitele: 20-285

DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ A PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

A SOUVISEJÍCÍCH DODÁVEK, SLUŽEB A ČINNOSTÍ (OBCHODNÍ PODMÍNKY)

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel: : město Blansko

Sídlo : nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko

Zastoupené : Ing. Bc. Jiří Crha – starostou města Blansko

IČ : 00279943

DIČ : CZ 00279943

Plátce DPH : ano

Bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Blansko, č.ú. [REDACTED]

ve věcech technických je oprávněn jednat:

Ing. Zuzana Fialová, investiční referentka, [REDACTED]

Ing. Marek Štefan, vedoucí investičního oddělení odboru SRM, [REDACTED]

(dále jen „objednatel“ či „stavebník“)

a

Zhotovitel : CUBESPACE s.r.o.

Sídlo : Na Moráni 1750/4, Nové Město, 128 00 Praha

Zastoupený : Martin Berka, jednatel společnosti

Zápis do OR : zapsaná do OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 124249

IČ : 278 86 794

DIČ : CZ 278 86 794

Plátce DPH : ano

Bankovní spojení : [REDACTED]

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

Pavol Stuchlík, [REDACTED]

David Berka [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“),

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na uzavření tohoto dodatku č. 2.

Předmět dodatku

Tento dodatek je DODATKEM č. 2 k uzavřené Smlouvě o dílo č. 2020/001614/INV/DS/FIA ze dne 01. 06. 2020, jejímž předmětem je provedení stavebních prací a souvisejících dodávek, služeb a činností k objektu s názvem:

„Blansko – veřejné prostranství Dukla - kavárna“.

Dodatek č. 2 uzavírají smluvní strany na základě vzájemné dohody, v souladu s čl. IV. odst 4.5 a čl. XV. odst. 15.7 Smlouvy o dílo z důvodu souvisejících časových a jiných věcných vazeb vzniklých při realizaci díla. Na základě vzájemné dohody obou smluvních stran se smluvní strany dohodly tak, jak je uvedeno dále v textu tohoto dodatku.

D2/1 Na základě zjištěného stavu nosných konstrukcí suterénu po bývalém hotelu Dukla, provedených jednání a vzájemné dohody obou smluvních stran a v návaznosti na realizaci samotných prací byla dojednána změna **termínu plnění**:

- termín dokončení díla se mění z 14. 07. 2021 na **29. 07. 2021**.

Závěrečná ustanovení

D2/2 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 2 a s celým obsahem dodatku č. 1 souhlasí.

D2/2 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny v platnosti.

D2/4 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

D2/5 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

D2/6 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1, včetně osobních údajů, v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění podle zákona o registru smluv včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření tohoto dodatku č. 1.


D2/7 Tento dodatek č. 1 se uzavírá na základě usnesení č. 44 přijatém na 60. schůzi Rady města Blansko konané dne 22. 06. 2021.

V Blansku dne 22. 6. 2021


V PRACE dne 22. 6. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:



objednatel
město Blansko
Ing. Bc. Jiří Crha
starosta města



zhotovitel
f. Cubespace s.r.o.
Martin Berka
jednatel společnosti