

Dodatek č. 1

Prováděcí smlouvy č. 17 č. KLA/Po/071/2021 (RD – Pochlovická 773/14) k Rámcové dohodě č. KLA/Po/329/2020

č. KLA/Po/071/2021 + D1

Smluvní strany:



**Palivový kombinát Ústí,
státní podnik**
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO 000 07 536 **Bankovní spojení:** Komerční banka, a. s., pobočka Most

DIČ CZ00007536

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném **Číslo účtu: xxx**
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
sp. zn. AXVIII 433

Zastoupen: Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem podniku

Ve věcech technických:

(dále jen „Objednatel“)

a



Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s.
č.p. 65, 431 51 Okounov

IČO 250 28 316 **Bankovní spojení:** Československá obchodní
banka, a. s.

DIČ CZ25028316

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Číslo účtu: xxx**
u Krajského soudu v Ústí nad Labem sp.
zn. B1751

Zastoupena: Jaroslavem Oršuliakem, členem představenstva

Ve věcech technických:

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

Smluvní strany v souladu s článkem XI. odst. 8 Prováděcí smlouvy č. 17 k Rámcové dohodě č. KLA/Po/329/2020, na akci „Oprava rodinných domů v obci Kynšperk nad Ohří“, kód akce: A2333 (dále i jen jako „PS“), upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku výše citovanou Prováděcí smlouvu, uzavřenou dne 20. 4. 2021 pod č. KLA/Po/071/2021 a uzavírají tento Dodatek č. 1.

I. Důvod uzavření Dodatku č. 1

Zhotovitel požádal Objednatele o prodloužení termínu předání dokončené prováděcí projektové dokumentace, který je uveden v odst. 1 čl. III. uzavřené PS. V odůvodnění své žádosti uvedl objektivní, níže uvedené skutečnosti, zjištěné až po uzavření PS, resp. po zahájení prací:

- Zhotovitel při plnění předmětu PS zjistil, po provedení zaměření objektu a stavebně technického průzkumu, že metodika způsobu oprav, která mu byla Objednatelem předána, neřeší provedení hydroizolace nepodsklepené přístavby, ani její napojení na podsklepenou část rodinného domu.
- Vzhledem k těmto zjištěním, bude Zhotovitel, v rámci provedení této části díla, muset navrhnout i stavební postup, který zajistí nejen provedení požadované kvality hydroizolací, statického zajištění a opravy rodinného domu, ale bude nutno i vyčíslit a posoudit stavební náklady na případnou demolici a nové postavení přístavby, která je celkově ve špatném technickém stavu.
- Zhotovitel dále upozornil Objednatele, že jím předané metodiky způsobu oprav nijak neřeší ani způsob vypořádání se se zvýšenou hladinou spodní vody při provádění prací v úrovni základových spár. Z tohoto důvodu bude Zhotovitel, v rámci provedení této části díla, muset navrhnout řešení i tohoto problému.

Ze všech shora uvedených důvodů se Smluvní strany dohodly na prodloužení termínu předání dokončené prováděcí projektové dokumentace Objednateli o 21 kalendářních dnů, neboť zpracování prováděcí projektové dokumentace dle této PS si objektivně vyžádá delší dobu, než která byla původně Objednatelem předpokládána a určena.

II. Změna Prováděcí smlouvy

Smluvní strany se dohodly, v návaznosti na čl. I tohoto Dodatku č. 1, že se ruší stávající znění čl. III. odst. 1 Prováděcí smlouvy a zcela se nahrazuje tímto novým zněním:

Termín předání dokončené prováděcí projektové dokumentace Objednateli:

nejpozději 30. července 2021

III. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Dodatek č. 1 po jeho podpisu bez zbytečného odkladu.
2. Tento Dodatek č. 1 je zpracován v elektronickém originálu podepsaném elektronickými podpisy statutárních orgánů obou Smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 1, že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jej nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek a v tísní, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou Smluvních stran své podpisy.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
5. Ostatní ujednání Prováděcí smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nezměněna.

V Chlumci dne 14. 7. 2021

V Okounově dne 13. 7. 2021

.....
Ing. Walter Fiedler

ředitel

Palivový kombinát Ústí, státní podnik
(Objednatel)

.....
Jaroslav Oršuliak

člen představenstva

Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s.
(Zhotovitel)