

**Dodatek č. 1**

**Prováděcí smlouvy č. 18 č. KLA/Po/072/2021 (RD – Pochlovická 23/32) k Rámcové dohodě č. KLA/Po/329/2020**

**č. KLA/Po/072/2021 + D1**

**Smluvní strany:**



**Palivový kombinát Ústí,  
státní podnik**  
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO 000 07 536 **Bankovní spojení:** Komerční banka, a. s., pobočka Most

DIČ CZ00007536

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném **Číslo účtu: xxx**  
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,  
sp. zn. AXVIII 433

**Zastoupen:** Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem podniku

**Ve věcech technických:**

(dále jen „*Objednatel*“)

**a**



**Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s.**  
č.p. 65, 431 51 Okounov

IČO 250 28 316 **Bankovní spojení:** Československá obchodní  
banka, a. s.

DIČ CZ25028316

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Číslo účtu: xxx**  
u Krajského soudu v Ústí nad Labem sp.  
zn. B1751

**Zastoupena:** Jaroslavem Oršuliakem, členem představenstva

**Ve věcech technických:**

(dále jen „*Zhotovitel*“)

(dále společně jen „*Smluvní strany*“)

Smluvní strany v souladu s článkem XI. odst. 8 Prováděcí smlouvy č. 18 k Rámcové dohodě č. KLA/Po/329/2020, na akci „Oprava rodinných domů v obci Kynšperk nad Ohří“, kód akce: A2333 (dále i jen jako „*PS*“), upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku výše citovanou Prováděcí smlouvu, uzavřenou dne 20. 4. 2021 pod č. KLA/Po/072/2021 a uzavírají tento Dodatek č. 1.

## I. Důvod uzavření Dodatku č. 1

1. Zhotovitel požádal Objednatele o prodloužení termínu předání dokončené prováděcí projektové dokumentace, který je uveden v odst. 1 čl. III. uzavřené PS. V odůvodnění své žádosti uvedl objektivní, skutečnost, zjištěnou až po uzavření PS, resp. po zahájení prací:
  - Zaměření a průzkum objektu, včetně následného projednání návrhu oprav a změn rodinného domu čp. 23/32 v ul. Pochlovická v Kynšperku nad Ohří bylo pozdrženo o tři týdny ze strany vlastníka objektu, a to vzhledem ke zdravotnímu stavu současného uživatele (a bývalého spolumajitele) rodinného domu.

Ze shora uvedeného důvodu se Smluvní strany dohodly na prodloužení termínu předání dokončené prováděcí projektové dokumentace Objednateli o 21 kalendářních dnů, tedy o dobu, po kterou Zhotovitel nemohl z důvodů na straně vlastníka objektu provádět práce.

2. Objednatel při formální kontrole smluv zjistil chybu v psaní u čísla PS uvedeného v záhlaví, kdy namísto správného č. KLA/Po/072/2021 je chybně uvedeno č. KLA/Po/072/2020. Smluvní strany se proto dohodly na formální opravě chyby v psaní v záhlaví PS a současně se dohodly, že v označení tohoto Dodatku č. 1 již použijí správné číslo PS.

## II. Změna Prováděcí smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, v návaznosti na čl. I tohoto Dodatku č. 1, že se ruší stávající znění čl. III. odst. 1 Prováděcí smlouvy a zcela se nahrazuje tímto novým zněním:

Termín předání dokončené prováděcí projektové dokumentace Objednateli:

**nejpozději 30. července 2021**

2. Smluvní strany opravují chybu v psaní u čísla PS uvedeného v záhlaví tak, že se ruší stávající text záhlaví PS a zcela se nahrazuje tímto novým zněním:

**Prováděcí smlouva č. 18 č. KLA/Po/072/2021 (RD – Pochlovická 23/32) k Rámcové dohodě č. KLA/Po/329/2020 ze dne 5. 11. 2020**

## III. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Dodatek č. 1 po jeho podpisu bez zbytečného odkladu.
2. Tento Dodatek č. 1 je zpracován v elektronickém originálu podepsaném elektronickými podpisy statutárních orgánů obou Smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 1, že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jej nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek a v tísní, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou Smluvních stran své podpisy.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
5. Ostatní ujednání Prováděcí smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nezměněna.

V Chlumci dne 14. 7. 2021

V Okounově dne 13. 7. 2021

.....  
**Ing. Walter Fiedler**

ředitel

Palivový kombinát Ústí, státní podnik  
(Objednatel)

.....  
**Jaroslav Oršuliak**

člen představenstva

Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s.  
(Zhotovitel)