

Dodatek č. 2

k CES 1393/20/PEBE Smlouvě ze dne 15.7.2020

Smluvní strany:

1. Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.**

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlo: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zastoupena: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ: 490 99 469
DIČ: CZ 490 99 469
Bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

a

2. Zhotovitel:Vedoucí společník: Vodo-stavební s.r.o.

se sídlem : Dr. Milady Horákové 117/81, Liberec VI-Rochlice, 460 06
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 47102
zastoupená : Ing. Martin Žagan, jednatel
Ing. Petr Myška, jednatel
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 04753747
DIČ : CZ04753747
bankovní spojení : Česká Spořitelna, a.s., č. společného účtu zhotovitele: 8655722/0800
telefon : [REDACTED]
fax : [REDACTED]

Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavebních prací je Tomáš Pilný, stavbyvedoucí, tel. 567 330 852.

Společník č.2: BAK stavební společnost, a.s.

se sídlem : Žitenická 871/1, Praha 9 – Prosek, 190 00
zapsaná u Městského soudu : v Praze, oddíl B, vložka 14336
zastoupená : Ing. Radek Mrázek, MBA, místopředseda představenstva
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 28402758
DIČ : CZ28402758
bankovní spojení : Česká Spořitelna, a.s., č.ú. 498340511/0100, 115-2541840247/0100
telefon : [REDACTED]

Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavebních prací j [REDACTED]
[REDACTED]

Společník č.3: HST Hydrosystémy s.r.o.

se sídlem : Školní 467/14, 415 01 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21197
zastoupená : Ing. Petr Hellmich, jednatel společnosti

zástupce pro věci technické : ██████████
IČ : 26212706
DIČ : CZ26212706
bankovní spojení : Česká Spořitelna, a.s., č.ú. 1511582/0800
telefon : ██████████
fax : ██████████

Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavebních prací je ██████████
██████████

Společníci jsou sdruženi ve společnost na základě společenské smlouvy pod názvem „Společnost VBH – Kokonín“, uzavřené dne 14.01.2020.

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu o dílo ze dne 15.7.2020 (dále jen „smlouva“). Niž uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 2, kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem.

Čl. I Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 2 se mění čl. IV. (Cena za dílo). Cena za dílo se zvyšuje z důvodu nepředvídatelných víceprací.

JN008360 – Jablonec n.N., Kokonín – převedení OV na ČOV Rychnov

- předmětem změny na IO 01 jsou vícepráce vyvolané zahluobením stoky vzhledem k umístění nově navržených kanalizačních přípojek a napojením budoucích kanalizačních stok mezi Š 68 a Š 71 a dále méněpráce a vícepráce vyvolané nutností změny provedení křížení vodního toku pod mostní konstrukcí vzhledem ke geologickým podmínkám v daném místě

JN029059 – Rychnov u Jablonce n. N., ČOV – rozšíření

- předmětem změny jsou vícepráce vyvolané změnou typu použitých nátěrů na přístřešku IO 02 Česle a ČS splašků a nutností umístění poklopů šoupátkových ventilů na zákrytovou desku IO Kalové hospodářství

Cena za dílo (dle SoD čl. IV, odst 4.2.1, 4.2.2 a 4.2.3) se mění takto:

Původní cena dle Sod odst 4.2.1:	72 525 985,79 Kč (bez DPH)
Cena dodatku č. 1:	0 Kč (bez DPH)
Cena dodatku č. 2:	0 Kč (bez DPH)
Původní cena dle Sod odst 4.2.2:	30 499 344,67 Kč (bez DPH)
Cena dodatku č. 1:	986 540,50 Kč (bez DPH)
Cena dodatku č. 2:	675 500,34 Kč (bez DPH)
Původní cena dle Sod odst 4.2.3:	26 553 019,54 Kč (bez DPH)
Cena dodatku č. 1:	565 660,96 Kč (bez DPH)
Cena dodatku č. 2:	39 418,99 Kč (bez DPH)

Cena dle SoD a dodatku č. 1 a 2 131 845 470,79 Kč (bez DPH)

Čl. II
Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Dne 1.4.2021 došlo ke změně sídla společnosti vedoucího společníka Vodo-stavební s.r.o. . Nové sídlo společnosti se nachází na adrese Dr. Milady Horákové 117/81, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec a dne 13.5.2021 došlo ke změně spisové značky společnosti nově vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod oddíl C, vložka 47102.
3. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

V Liberci dne:

Za Zhotovitele:



Ing. Martin Žagan
jednatel Vodo-stavební s.r.o.

Ing. Petr Mýška
jednatel Vodo-stavební s.r.o.

Ing. Radek Mrázek, MBA.
místopředseda představenstva
BAK stavební společnost, a.s.

Ing. Petr Hellmich
jednatel společnosti

HST Hydrosystémy s.r.o.
Školní 14
415 01 Teplice
IČ: 26212706
DIČ: CZ26212706





V Teplicích dne:

Za Objednatele:

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost, a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přitkovská 1689
IČ 49099469, DIČ CZ49099469

25

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 03/2021	
Zhotovitel: „Společnost VBH - Kokonín“		Vedoucí společník: Vodo-stavební s.r.o.			
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 26. 05. 2021		
Název akce: Stavba: Jablonec nad Nisou, Kokonín – odkanalizování na ČOV Rychnov Stavební akce: JN 008 360 Jablonec n. N., Kokonín, převedení OV na ČOV Rychnov					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- 19. 04. 2021 + 25.05.2021	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci: Geologický posudek ze dne 21.05.2021			
		na výkresy: změna PD z 01/2021			
		na rozpočtové podklady: Změnový rozpočet 03-Zahloubení stoky a vysazení odboček a 03-Protlak			
		na jinou část smlouvy: odst. 4.5 – 4.8 SoD			
Popis a zdůvodnění změny:					
Předmětem změny na IO 01 jsou vícepráce vyvolané zahloubením stoky vzhledem k umístění nově navržených kanalizačních přípojek a napojením budoucích kanalizačních stok mezi Š 68 a Š 71 a dále méněpráce a vícepráce vyvolané nutností změny provedení křížení vodního toku pod mostní konstrukcí vzhledem ke geologickým podmínkám v daném místě.					
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti: X
Počet připojených listů výkresů změny: 3					
Ocenění změny:					
Celkem 675 500,34 Kč + DPH					
Cena dle SoD (Kč):	129 578 350,00	Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):			
ZL č. 01 (Kč)	565 660,96	0 kalendářních dnů			
ZL č. 02 (Kč)	986 540,50				
ZL č.03 (Kč)	675 500 ,34				
Nově navržená cena díla: bez DPH	131 806 051,80				
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 675 500,34 Kč bez DPH					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 812 849,57 Kč bez DPH, tj. 0,63% nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 137 349,23 Kč bez DPH, tj. 0,11 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 2 365 051,03 Kč bez DPH, tj. 1,83 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 137 349,23 Kč bez DPH, tj. 0,11 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 11					
Zástupce zhotovitele (Vodo-stavební s.r.o.):					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
					
				Datum 31.5.2021	

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Nabídková cena byla posouzena ve vztahu k nabídkovému rozpočtu zhotovitele podle ustanovení odst. 4.10 SoD.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu je **2 502 400,26 Kč, tj. 1,93 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky, nepřekračuje **64 789 175,00 Kč, tj. 50 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně
- celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, činí **2 227 701,80 Kč, tj. 1,72 %** a nepřesahuje **38 873 505,00 Kč, tj. 30 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

..... Datum *1.6.2021*.....

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

..... Datum *1.6.2021*.....

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci

..... Datum

..... Datum

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 04/2021	
Zhotovitel: „Společnost VBH - Kokonín“		Vedoucí společník: Vodo-stavební s.r.o.			
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 26. 05. 2021		
Název akce: Stavba: Jablonec nad Nisou, Kokonín – odkanalizování na ČOV Rychnov Stavební akce: JN 029 059 Rychnov u Jablonce n. N., ČOV - rozšíření					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- 23. 04. 2021	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci: Technický list_ER_HS_80			
		na výkresy: Zámečnický výkres – přístřešek splašků u ČS			
		na rozpočtové podklady: Změnový rozpočet 02 návrh nátěry + hrnky			
		na jinou část smlouvy: odst. 4.5 – 4.8 SoD			
Popis a zdůvodnění změny:					
Předmětem změny jsou vícepráce vyvolané změnou typu použitých nátěrů na přístřešku splašků u ČS a nutností umístění poklopů šoupátkových ventilů na zakrytovou desku kalojemu.					
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatel	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti: X
Počet připojených listů výkresů změny: 2					
Ocenění změny:					
Celkem 39 418,99 Kč + DPH					
Cena dle SoD (Kč):		129 578 350,00	Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
ZL č. 01 (Kč)		565 660,96	0 kalendářních dnů		
ZL č. 02 (Kč)		986 540,50			
ZL č. 03 (Kč)		675 500,34			
ZL č. 04 (Kč)		39 418,99			
Nově navržená cena díla: bez DPH		131 845 470,79			
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 39 418,99 Kč bez DPH					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 55 904,26 Kč bez DPH, tj. 0,04 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 16 485,27 Kč bez DPH, tj. 0,01 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 2 420 955,29 Kč bez DPH, tj. 1,87 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 153 834,50 Kč bez DPH, tj. 0,12 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 8					
Zástupce zhotovitele (Vodo-stavební s.r.o.):					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
			Datum <u>31.5.2021</u>		

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Nabídková cena byla posouzena ve vztahu k nabídkovému rozpočtu zhotovitele podle ustanovení odst. 4.10 SoD.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – stavební práce nezahrnuté (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu je **2 574 789,79 Kč, tj. 1,99 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky, nepřekračuje **64 789 175,00 Kč, tj. 50 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně
- celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, činí **2 267 120,79 Kč, tj. 1,75 %** a nepřesahuje **38 873 505,00 Kč, tj. 30 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 31. 5. 2021

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 1. 6. 2021

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení.

Datum

Datum

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.