

3.6.20.7

## Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 321.2 - Vyústění odvodnění do řeky Svratky Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 321.2 - Vyústění odvodnění do řeky Svratky	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 321.2/001	Číslo ZBV:  001.3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	-------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

V rámci realizace SO C 321.2 bylo při výkopových pracích odhaleno litinové potrubí, které vede napříč výkopem, železobetonová šachta a pozůstatky cihelné a betonové stěny. Vzhledem ke skutečnosti, že jejich poloha ani jiná bližší specifikace nebyla v rámci PDPS uvedena, bylo Správcem stavby rozhodnuto o jejich odstranění.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	506 969,60	506 969,60

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	21. 05. 2021	podpis
Supervize	jméno	datum	21. 05. 2021	podpis
Správce stavby	jméno	datum	30-06-2021	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)	jméno	datum	30-06-2021	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	20. 05. 2021	podpis
Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize				Číslo paré:



3.6.20.9

## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 001.3

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 321.2 - Vyústění odvodnění do řeky Svratky Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 321.2 - Vyústění odvodnění do řeky Svratky								Změna soupisu prací (SO/PS)  001  Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	13273R.	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I											
7	1741 IR.	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM											
<b>Nové položky</b>													
47	96618.	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH											
<b>Celkem</b>								2 290 194,38	0,00	506 969,60	2 797 163,98	506 969,60	22,14

Za Zhotovitele:

20. 05./2021

Datum:

Za Objednatele:

Datum:

25-06-2021

67

### Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 652 - Tramvajová trať Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 652 - Tramvajová trať	Číslo SO/PS/ číslo Změny SO/PS: C 652/001	Číslo ZBV: 002.5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	---------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Změna je předmětem úpravy a navýšení objemu položek souvisejících s odstraněním stávající tramvajové trati. Důvodem je úprava podmínek zadávací dokumentace a úplná vyluka tramvajové trati. Případné další dopady do technického řešení budou řešeny v rámci zpracování RDS C 652.

Dotčené položky: č. 73, 74

Jedná se o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než limit 15 % z původní hodnoty závazku.

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. jsou splněny, a proto se Změna zařazuje v souladu se Směrnicí generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.2 do Skupiny 5.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	315 552,60	315 552,60

#### Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno \_\_\_\_\_ datum 28.05.2021 podpis \_\_\_\_\_

Supervize jméno \_\_\_\_\_ datum 21.5.2021 podpis \_\_\_\_\_

Správce stavby jméno \_\_\_\_\_ datum 30-06-2021 podpis \_\_\_\_\_

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 v platném znění) jméno Mgr. David Fiala datum 30-06-2021 podpis \_\_\_\_\_

Zhotovitel jméno Ing. Leoš Pokorný datum 19.5.2021 podpis \_\_\_\_\_

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré: \_\_\_\_\_



3.6.20.9

## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 002.5

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 652 - Tramvajová trať Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 652 - Tramvajová trať								Změna soupisu prací (SO/PS)  001  Skupina Změn: 5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Celkem</b>								306 484,20	0,00	315 552,60	622 036,80	315 552,60	102,96

Za Zhotovitele:

Datum:  
19.5.2021

Za Objednatele:

Datum:

25.6.2021



3.6.20.7

## Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 653 - Provizorní tramvajová trať Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 653 - Provizorní tramvajová trať	Číslo SO/PS/ číslo Změny SO/PS: C 653/001	Číslo ZBV:  010.5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	-------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Dle Dodatku k Zásadám organizace výstavby došlo k úpravě řešení zajištění výluky tramvajové trati, které bylo uvažováno již v Zadávacím řízení. Na základě domluvy s Dopravním podnikem města Brna, a.s. bylo rozhodnuto, že dojde k úplné výluce, která bude řešena formou náhradní dopravy. Z toho důvodu Zhotovitel realizoval provizorní kolejovou spojku, která byla provedena v souladu z výše uvedeným dodatkem. Z důvodu minimalizace časových ztrát při zahájení stavby bylo přistoupeno k pronájmu a údržbě výhybek.

Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku změny a způsobu její administrace lze změnu hodnotit jako změnu nepodstatnou. V důsledku předmětné změny nedochází ke vzniku podstatné změny práv a povinností vyplývajících ze smlouvy mezi objednatel a zhotovitelem ve smyslu § 222, odst. (3) ZZVZ.

Na základě řešení výluky formou náhradní dopravy dojde k odečtu neprovedených prací v rámci SO 682,

SO 684 a SO652, čímž bude naplněna podstata řetězení změn. Provedené změny nevyvolávají vznik Smluvních kompenzačních nároků (Claimy), při nichž by vznikly vícenáklady v důsledku nesplnění některé z povinností dle smlouvy či jiné právní povinnosti, za něž je odpovědný objednatel.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-6 177 107,17	5 129 131,01	-1 047 976,16

## Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno datum 31.05.21 podpis

Supervize jméno datum 21.5.2021 podpis

Správce stavby jméno datum 30-06-2021 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24  
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění) jméno datum 30-06-2021 podpis

Zhotovitel jméno datum 20.05.2021 podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré:

3.6.20.9

**Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 010.5**

Evidenční číslo a název Stavby:  
562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II  
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):  
C 653 - Provizorní tramvajová trať  
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:  
C 653 - Provizorní tramvajová trať

**Změna soupisu prací (SO/PS)**

**001**

**Skupina Změn: 5**

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

01



3.6.20.9

## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 010.5

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 653 - Provizorní tramvajová trať Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 653 - Provizorní tramvajová trať								Změna soupisu prací (SO/PS)  001  Skupina Změn: 5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26													
28													
27													
<b>Celkem</b>								6 177 107,17	-6 177 107,17	5 129 131,01	5 129 131,01	-1 047 976,16	-16,97

Za Zhotovitele:

Datum: 20. 05. 2021

Za Objednatele:

Datum:

25-06-2021

12



3.6.20.7

## Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 682 - Trolejové vedení - provizorní tramvajová trať Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 682 - Trolejové vedení - provizorní tramvajová trať	Číslo SO/PS/ číslo Změny SO/PS: C 682/001	Číslo ZBV:  011.5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	-------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA

Popis Změny:

Iniciátor změny: Objednatel

Dle Dodatku k Zásadám organizace výstavby došlo k úpravě řešení zajištění výluky tramvajové trati, které bylo uvažováno již v Zadávacím řízení. Na základě domluvy s Dopravním podnikem města Brna, a.s. bylo rozhodnuto, že dojde k úplné výluce, která bude řešena formou náhradní dopravy. Z toho důvodu dochází k odpočtu neprovedených prací.

Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku změny a způsobu její administrace lze změnu hodnotit jako změnu nepodstatnou. V důsledku předmětné změny nedochází ke vzniku podstatné změny práv a povinností vyplývajících ze smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem ve smyslu § 222, odst. (3) ZZVZ.

Na základě řešení výluky formou náhradní dopravy dojde k odečtu neprovedených prací v rámci SO 682,

SO 684 a SO 652, čímž bude naplněna podstata řetězení změn. Provedené změny nevyvolávají vznik Smluvních kompenzačních nároků (Claimy), při nichž by vznikly vícenáklady v důsledku nesplnění některé z povinností dle smlouvy či jiné právní povinnosti, za něž je odpovědný objednatel.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-1 845 454,26	0,00	-1 845 454,26

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 31.05.21	podpis
Supervize	jméno	datum 21.5.2021	podpis
Správce stavby	jméno	datum 30-06-2021	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)	jméno	datum 30-06-2021	podpis
Zhotovitel	jméno	datum 20.05.2021	podpis
Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize			



3.6.20.9

**Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 011.5**

Evidenční číslo a název Stavby:  
 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II  
 Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):  
 C 682 - Trolejové vedení - provizorní tramvajová trať  
 Číslo a název podobjektu/rozpočtu:  
 C 682 - Trolejové vedení - provizorní tramvajová trať

**Změna soupisu prací (SO/PS)**  
  
**001**  
  
**Skupina Změn: 5**

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

9

3.6.20.9

**Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 011.5**

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 682 - Trolejové vedení - provizorní tramvajová trať Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 682 - Trolejové vedení - provizorní tramvajová trať								<b>Změna soupisu prací (SO/PS)</b>  <b>001</b>  <b>Skupina Změn: 5</b>					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Celkem</b>								1 845 454,26	-1 845 454,26	0,00	0,00	-1 845 454,26	-100,00

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum: 20. 05. 2021

Datum: 25-06-2021

10

3.6.20.7

## Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 684 - Provizorní přeložka zpětných a napájecích kabelů

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 684 - Provizorní přeložka zpětných a napájecích kabelů

Číslo SO/PS/

číslo Změny SO/PS:

C 684/001

Číslo ZBV:

012.5

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Dle Dodatku k Zásadám organizace výstavby došlo k úpravě řešení zajištění výluky tramvajové trati, které bylo uvažováno již v Zadávacím řízení. Na základě domluvy s Dopravním podnikem města Brna, a.s. bylo rozhodnuto, že dojde k úplné výluce, která bude řešena formou náhradní dopravy. Z toho důvodu dochází k odpočtu neprovedených prací.

Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku změny a způsobu její administrace lze změnu hodnotit jako změnu nepodstatnou. V důsledku předmětné změny nedochází ke vzniku podstatné změny práv a povinností vyplývajících ze smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem ve smyslu § 222, odst. (3) ZZVZ.

Na základě řešení výluky formou náhradní dopravy dojde k odečtu neprovedených prací v rámci SO 682,

a SO 652, čímž bude naplněna podstata řetězení změn. Provedené změny nevyvolávají vznik Smluvních kompenzačních nároků (Claimy), při nichž by vznikly vícenáklady v důsledku nesplnění některé z povinností dle smlouvy či jiné právní povinnosti, za něž je odpovědný objednatel.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-370 490,38	0,00	-370 490,38

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno

datum

31.05.21

podpis

Supervize

jméno

datum

21.05.2021

podpis

Správce stavby

jméno

datum

30-06-2021

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24

Směrnice GŘ č.18/2017 v platném znění)

jméno

datum

30-06-2021

podpis

Zhotovitel

jméno

datum

20.05.2021

podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré:

3.6.20.9

**Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 012.5**

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 684 - Provizorní přeložka zpětných a napájecích kabelů Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 684 - Provizorní přeložka zpětných a napájecích kabelů								Změna soupisu prací (SO/PS)  001  Skupina Změn: 5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Celkem</b>								370 490,38	-370 490,38	0,00	0,00	-370 490,38	-100,00

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum: 20. 05. 2021

Datum: 25-06-2021