



Společník:

**PRAGOPROJEKT, a. s.**

se sídlem, K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4, IČ 452 72 387, zapsaná v OR u MS v Praze, spis. zn. B1434

Společník:

**České vysoké učení technické v Praze**

se sídlem Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6,

provozovna: Kloknerův ústav se sídlem Šolínova 7,

166 08 Praha 6, IČ 684 07 700, údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci: organizace je zřízena ze zákona č. 111/98Sb. o vysokých školách, nezapisuje se do obchodního rejstříku

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 Smlouvy.

V důsledku mimořádných překážek (vyšší moc) vzniklých nezávisle na vůli Smluvních stran se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 PROVÁDĚCÍ SMLOUVY na Rámcovou dohodu na diagnostiku mostů, propustků a zpracování běžných, hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů, č. 01ST-000575 na akci **LK Dg Průzkum a prohlídky předpjatých mostů**, kterým se výše uvedená smlouva mění v článku:

### III.

#### Doba a místo plnění

##### 1. Dokončení služeb:

- původní termín	Etapa 1 (mimořádné prohlídky)	do 12/2020
	Etapa 2 (diagnostické průzkumy)	do 08/2021
- nový termín	Etapa 1 (mimořádné prohlídky)	<b>beze změny</b>
	Etapa 2 (diagnostické průzkumy)	
	z toho:	
	objekty 35-020.1, 35-038.1, 35-039..2, 35-047..2, 38-003, 9-055d	<b>do 08/2021</b>
	objekty 13-118, 35-035..1 a ..2, 35-042a.2, 65-001	<b>do 12/2021</b>

##### 2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Liberecký kraj

Překážkami dle předchozí věty jsou zejména komplikace se zpřístupněním mostních konstrukcí v důsledku mimořádných opatření a omezení postupně vyhlášených v souvislosti s průběhem covid-19 (SARS-CoV-2) a rovněž změna HMG diagn. prací způsobená těžkým pracovním úrazem vedoucího inženýra na jiné zakázce.

Všechna ostatní ustanovení uvedená ve Smlouvě, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Ing. Martin  
Havlík

Digitálně podepsal Ing. Martin Havlík  
DN: c=CZ,  
2.5.4.97=NTRCZ-40763439,  
o=Pontex, spol. s r.o., ou=3, cn=Ing.  
Martin Havlík, sn=Havlík,  
givenName=Martin,  
serialNumber=P689656,  
title=provozní ředitel  
Datum: 2021.07.14 16:16:08 +02'00'

---

<sup>1</sup> Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Dodavatel/zhotovitel používá hash soubory ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.