

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dne 15. 4. 2021 mezi

I. Smluvní strany

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Ludkem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech běžného plnění smlouvy:
[REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]
číslo smlouvy objednatele: 21000126

a

Zhotovitel: PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.
se sídlem Pražákova 1000/60, Štýřice, 619 00 Brno
IČO: 25342100
DIČ: CZ25342100
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 12. 6. 1997 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 27069
zastoupen Přemyslem Veselým, jednatelem
ve věcech technických: [REDAKCE]
číslo smlouvy zhotovitele:

II. Preambule

- (1) Smluvní strany spolu dne 15. 4. 2021 uzavřely Smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele 21000126 (dále jen „SoD“), na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo – přechod pro chodce na ulici Vavřínecká v blízkosti křižovatky Vavřínecká – Čoupkových na základě veřejné zakázky s názvem „Ulice Vavřínecká – přechod pro chodce“ (dále jen „dílo“).
- (2) Během realizace díla zhotovitelem došlo k předem nepředvídatelným a neodvratitelným událostem, kdy stále probíhá stavba ve vedlejší ulici Chaloupky, jejíž objízdna trasa vede ulicí Vavřínecká. Předpokládaný termín ukončení stavebních prací na ulici Chaloupky a objízdny trasy přes ulici Vavřínecká je stanoven na den 15. 8. 2021. Předpokládaný termín zahájení prací na díle je ihned po ukončení objízdny trasy, tj. dne 16. 8. 2021. Z důvodu trvání objízdny trasy přes ulici Vavřínecká doposud nebylo zhotoviteli vydáno rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace.

III.
Změna SoD

- (1) Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na prodloužení lhůty k realizaci díla, a proto znění čl. III., lhůty plnění a místo plnění, odst. (3) SoD ruší a nahrazují zněním: „**Dokončení veškerých prací a vyklizení staveniště: nejpozději do 150 dnů od předání staveniště.**“
- (2) Smluvní strany zároveň sjednávají, že příloha č. 1 tohoto dodatku – aktualizovaný harmonogram prací – nahrazuje přílohu č. 2 SoD.

IV.
Závěrečná ustanovení

- (1) Ostatní ustanovení SoD nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají i nadále v platnosti.
- (2) Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních; každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
- (3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- (4) Tento dodatek nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Zveřejnění tohoto dodatku zajistí objednatel.
- (5) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- (6) Obě strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu, na základě čehož níže připojují své podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 – aktualizovaný harmonogram prací

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Brně dne 12-07-2021

V Brně dne 8.7.2021



Ing. Luděk Borový
generální ředitel



Přemysl Veselý
jednatel



HARMONOGRAM

Ulice Vavřínecká - přechod pro chodce

rok	2021											
měsíc	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
týden												
Předání staveniště												
Zahájení stavebních prací												
Ulice Vavřínecká - přechod pro chodce												
Ukončení stavebních prací												

- 1 Zahájení stavebních prací: 16.8.2021
- 2 Dokončení stavebních prací: 24.9.2021

V Brně dne 8.7.2021



Přemysl Veselý
jednatel společnosti

