

## DODATEK Č. 1/2021

### KE SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 02PT-006478

Číslo smlouvy Poskytovatele: 2020/0058

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: **D0 exit 82 - zkapacitnění OK Jesenice, jih (křižovatka D0, II/603, II/105) - DUSP/IČ**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „**Smlouva**“):

#### 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

#### 2. AFRY CZ s.r.o.

se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

IČO: 45306605

DIČ: CZ45306605

zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 8073

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

## **Dodatek č. 1/2021**

### **I.**

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1/2021, protože při výkonu inženýrské činnosti akce „D0 exit 82 - zkapacitnění OK Jesenice, jih (křižovatka D0, II/603, II/105) - DUSP/IČ“ se vyskytly překážky, na jejichž základě je potřeba upravit dobu plnění. Uvedenou překážkou jsou především požadavky Města Jesenice na technické řešení OK a to především z pohledu převedení pěší a cyklistické dopravy. Požadavky Města Jesenice nejsou většinou akceptovatelné Objednatelům a nesouhlasí s nimi Dopravní inspektorát Policie ČR. V rámci plnění Smlouvy nemůže zhotovitel zajistit splnění smluvního termínu pro získání rozhodnutí o povolení stavby.

### **II.**

Smluvní strany se dohodly, že v čl. 5. Smlouvy bude v bodě 5.1. upravena lhůta plnění díla. Nově tedy bude uvedený článek znít takto:

### **III.**

#### **Lhůty plnění**

5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:

- Podklady a průzkumy: do 3 měsíců od výzvy objednatel
- Koncept DUSP: do 5 měsíců od výzvy objednatel
- Čistopis DUSP: do 1 měsíce od předání připomínek objednatel
- Podání žádosti o povolení stavby:  
do 4 měsíců od výzvy objednatel s ohledem na finální řešení převedení pěší a cyklistické dopravy

**V.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy, tímto Dodatkem č. 1/2021 nedotčená zůstávají dále v platnosti v původním znění.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1/2021 řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto Dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento Dodatek nebyl sjednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Tento Dodatek č. 1/2021 je nedílnou součástí stávající smlouvy o dílo. Dodatek č. 1/2021 nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinností dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Tento Dodatek č. 1/2021 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

V Praze dne \_\_\_\_\_

V Praze dne \_\_\_\_\_

Digitálně podepsal

Digitally signed by

Datum: 2021.07.15  
09:26:40 +02'00'

Date: 2021.07.15  
13:37:53 +02'00'

\_\_\_\_\_  
Ředitelství silnic a dálnic ČR

\_\_\_\_\_  
AFRY CZ s.r.o.