



KUMSP00RJJ0S

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD

ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -5-

01992

poř. číslo

2019

rok

14/2

zkr. odb.

DOHODA O NAROVNÁNÍ

ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru, ev. číslo 01992/2019/IM

I.

Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmánem kraje

IČO: 70890692

DIČ: CZ70890692

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27-1650676349/0800

(dále jen „objednatel“)

2. MR Design CZ s.r.o.

se sídlem: Nábřeží Svazu protifašistických bojovníků 457/30,708 00
Ostrava - Poruba

zastoupena: Ing. Romanem Diehelem, jednatelem

IČO: 25388606

DIČ: CZ25388606

bankovní spojení: ČSOB a. s. – divize Poštovní spořitelna

číslo účtu: 165428953/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 17740

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 6. 2019 smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru, ev. č. 01992/2019/IM (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace stavby „Rekonstrukce budovy a spojovací chodby Máchova“ a její projednání s příslušnými orgány státní správy a účastníky územního a stavebního řízení. Následně dne 19. 12. 2019 uzavřely smluvní strany ke smlouvě dodatek č. 1 pod č. 01992/2019/IM/1.
2. V průběhu plnění smlouvy došlo k omezení postupu prací z důvodu –změny právních předpisů a v souvislosti se zajišťováním souhlasných stanovisek vlastníků inženýrských sítí, které měly vliv na dílčí termín plnění pro provedení 2. části díla.

III.

Narovnání

1. Smluvní strany konstatují, že zhotovitel dne 19. 10. 2020 splnil 2. část díla spočívající v provedení projektové dokumentace bouracích prací a dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení.

2. Smluvní strany dále konstatují, že dodatek č. 1 smlouvy nabyl účinnosti dne 6. 2. 2020 a že splnění povinnosti zhotovitele provést a předat dokumentaci bouracích prací a dokumentaci pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení v době sjednané v dodatku č. 1 smlouvy, tj. do 2. 4. 2020. nebylo možné dodržet z důvodů nespočívajících na straně zhotovitele.
3. Smluvní strany s ohledem na výše uvedené prohlašují, že zhotovitel není ke dni uzavření této dohody v prodlení s plněním 2. části díla spočívající v dokončení a předání dokumentace bouracích prací a dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy touto dohodou neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dohody dojde druhé smluvní straně, nejdříve však dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této dohody v registru smluv zajistí objednatel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření této dohody má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 20/1281 ze dne 14.6.2021.

14 .07. 2021

V Ostravě dne

V Ostravě dne 25.6.2021

za obj

prof. Ing. Miloš Vondrák, CSc.

hejtman kraje

Po dobu nepřítomnosti zastoupen

MUDr. Zdenkou Němečkovou Crkvenjaš, MBA

členkou Rady

Moravskoslezského kraje



MR

architektura
stavební projekce

design

MR Design CZ s.r.o.

Napřezí SPB 457100

708 00 Ostrava #6428

za zho

Ing. Rom

jed