

Změnový list č. 1 ze dne 25.6.2021

| | | | |
|---|--|--|---|
| Název stavby: | Jezero Most - stavba zázemí pro správce a návštěvníky areálu | | |
| Číslo smluvního vztahu: | 24/2/2021 | | |
| Název části stavby (PS, SO): | | | |
| Objednatel: | Statutární město Most Most, Radniční 1, PSČ 434 69 IČO: 00266094 | | Zhotovitel: Mairyss s.r.o. Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov IČO: 639 962 78 |
| Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla | | | |
| <u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Dokončení prací: do 12 týdnů od zahájení stavebních prací | | | |
| <u>Nové řešení:</u> Dokončení stavebních prací: do 16 týdnů od zahájení stavebních prací | | | |
| <u>Zdůvodnění změny:</u> Prodloužení termínu realizace je navrženo z důvodu nutnosti koordinace se stavbou inženýrských sítí, s ohledem na nepříznivé klimatické podmínky (děšť) v období 04 a 05/2021 kdy nebylo možné provádět stavební práce. Dále s ohledem na pandemickou situaci a opatření proti šíření viru covid-19, kdy docházelo těmito opatření k opožděným dodávkám materiálu. | | | |
| Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele. | | | |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci: | NE | | |
| Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: | | | |
| Vliv změny na smluvní cenu: | NE | | |
| Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH: | | | |
| Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH: | | | |
| Nová cena díla vč. DPH: | | | |
| Vliv změny na termín dokončení díla: | ANO | | |
| Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: | Dokončení prací: do 12 týdnů od zahájení stavebních prací | | |
| Nový termín dokončení díla: | Dokončení prací: do 16 týdnů od zahájení stavebních prací | | |

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 25.6.2021

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 25.6.2021

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 25.6.2021

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 25.6.2021

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 25.6.2021