

**DODATEK Č. 1 ke smlouvě o dílo
č. 2/2020/Gro****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený Ing. Františkem Holenkou, ředitelem Oblastního ředitelství Vysočina, na základě pověření ze dne 21. 12. 2020

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové,
číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

SPH stavby s.r.o.

se sídlem Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČO: 262 30 470

DIČ: CZ26230470

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 38708

zastoupená Ing. Arch. Petrem Horáčkem, jednatelem a Ing. Radkem Pospíšilem, jednatelem

ve věcech technických jedná: [redacted] autorizovaný stavbyvedoucí

tel.: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 27-3948420257/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2/2020/Gro ze dne 6. 8. 2020 (dále jen „dodatek“):

I.**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 8. 2020 Smlouvu o dílo č. 2/2020/Gro (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatel na vlastní nebezpečí a

odpovědnost dílo **Rožinka v ř.km 0,000-0,250, evidenční číslo zakázky S952/2020/037** (dále jen „*dílo*“), a to za podmínek ve smlouvě uvedených.

2. V důsledku organizační změny objednatele platné od 1. 1. 2021, došlo ke zrušení původní organizační jednotky Správy toků – oblast povodí Dyje a k jejímu nahrazení organizační jednotkou Oblastní ředitelství Vysočina.
3. Zhotovitel byl v souladu s čl. I odst. 4 smlouvy povinen vyhotovit přeložku plynovodu, přičemž vlastníkem plynárenského zařízení je společnost GasNet, s.r.o., IČO: 272 95 567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem (dále jen „*přeložka plynovodu*“). V průběhu realizace přeložky plynovodu bylo zjištěno, že společnost GasNet, s.r.o. nepředala řádné podklady k vyhotovení projektové dokumentace k přeložce plynovodu a bylo nutné upravit projektovou dokumentaci k přeložce plynovodu. Z důvodu nutnosti úpravy projektové dokumentace došlo k prodlevě v provedení díla nezávislé na smluvních stranách, přičemž je nutné prodloužit termín pro zhotovení díla.

II.

Předmět dodatku

1. Objednatel a zhotovitel se s ohledem na čl. I odst. 3 dodatku dohodli, že čl. II. odst. 3 smlouvy se mění a nově zní takto:

„Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. I. odst.5 této smlouvy, nejpozději dne 31.8.2021. Náhradní výsadba dřevin, která je součástí SO 01 bude dokončena nejpozději dne 30.10.2021. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o něž došlo k posunu termínu převzetí staveniště oproti termínu dle odst. 2 tohoto článku smlouvy z důvodu na straně objednatele, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.“

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Objednatel plní svoji oznamovací povinnost a sděluje, že došlo ke změně jeho identifikačních údajů tak, jak jsou uvedeny v úvodu tohoto dodatku a zhotovitel bere tuto skutečnost na vědomí.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho

uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

4. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, jeho obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své vlastnoruční podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 –Změnový list stavby

V Jihlavě, dne

V Bystřici nad Pernštejnem, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. František Holenka
ředitel Oblastního ředitelství Vysočina
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Arch. Petr Horáček
jednatel
SPH stavby s.r.o.