

odbornou péčí, na svůj náklad a nebezpečí stavební práce včetně souvisejících dodávek a služeb nezbytných k odstranění všech staveb určených k demolicí a výstavbě nového objektu centrální požární stanice Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje v Mostě, včetně provedení nových sportovních ploch, zpevněných ploch, parkoviště, osvětlení, příslušenství stavby a dalších prvků stavby dle PD (dále jen „dílo“) za podmínek touto smlouvou dále sjednaných a závazek objednatele řádně dokončené dílo prosté vad a nedodělků od zhotovitele převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu dle článku IV. této smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 smlouvy, uzavřeného mezi smluvními stranami dne 23. 12. 2020.

3. V průběhu realizace díla:

- byly zjištěny vady nabídkové ceny, spočívající v chybách rozpočtu a počtech u ucelených součástí stavby, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl primárně rozpoznat, přičemž tyto vady nijak nemění rozsah a povahu původně plánovaných stavebních prací, služeb a dodávek k provedení díla, a v konečném důsledku cenu díla nezvyšují, ale snižují;
- mají být na základě oprávněných požadavků a pokynů objednatele po vzájemné dohodě smluvních stran provedeny dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, tedy zhotovitele, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku a jsou nezbytné, čímž reálně dojde k rozšíření díla;
- v návaznosti na vady PD a pokyny objednatele má po vzájemné dohodě smluvních stran dojít k poměrnému snížení rozsahu a ceny díla o práce nebo materiály, dodávky, služby či výrobky, které oproti specifikacím uvedeným ve smlouvě o dílo nebudou provedeny či použity (méněpráce);

přičemž se nemění celková povaha veřejné zakázky a ve smyslu platné legislativy jsou naplněny všechny zákonné předpoklady k uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo.

II.

Změna rozsahu díla a ceny díla

1. Vady nabídkové ceny, spočívající v chybách rozpočtu a počtech u ucelených součástí stavby, a nerealizované a dodatečné stavební práce, služby a dodávky, odsouhlasené smluvními stranami, bez nichž by nebylo možné dílo dokončit, reálně navyšují v úhrnu cenu díla o 5 640 584,40 Kč včetně DPH a jsou specifikovány v příloze č. 1 tvořící nedílnou součást tohoto dodatku smlouvy o dílo.
2. Článek IV. **Cena díla a podmínky její změny** odst. 1 smlouvy o dílo po zohlednění všech rozhodných skutečností a započtení snížení a zvýšení ceny díla nově zní takto:

Cena díla byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši:

Cena bez DPH: 129 971 617,49 Kč

DPH 21%: 27 294 039,67 Kč

Cena celkem včetně DPH: 157 265 657,16 Kč

Slovy: **jednostopadesátsedmilionůdvěstěšedesátpěttisícšestsetpadesátsedm korun českých šestnáct haléřů**

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti potom okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).


2. Povinnost zveřejnit dodatek smlouvy o dílo ve smyslu zákona o registru smluv splní bez zbytečného odkladu po jeho uzavření objednatel.
3. Ostatní články a dílčí ustanovení smlouvy o dílo v tomto dodatku neuvedené se nemění.
4. Smluvní strany činí nesporným, že tento dodatek smlouvy o dílo uzavírají v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Smluvní strany činí rovněž nesporným, že mimo jiné také v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, souhlasí se zpřístupněním tohoto dodatku smlouvy o dílo či jeho zveřejněním v jeho plném znění.
5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku smlouvy o dílo nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Smluvní strany dále vylučují aplikaci ustanovení § 557 občanského zákoníku.
6. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo uzavírají svobodně a vážně, že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, s jeho obsahem souhlasí a že jsou jim známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro jeho uzavření rozhodující, na důkaz čehož připojují své podpisy.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo je:
Příloha č. 1 - Změna rozsahu a ceny díla

V Ústí nad Labem dne

19.7.2021

V Ústí nad Labem dne

19.7.2021



Příloha č. 1 k dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. 2020186

č. ZL	Předmět	Odpočty bez DPH	Přípočty bez DPH	Cena bez DPH	Cena vč. DPH
9	Změna sekčních vrat	-2 660 093,00	1 730 106,00	-929 987,00	-1 125 284,27
10	Prostupy střešním pláštěm		119 679,00	119 679,00	144 811,59
11	Doplnění vnitřního vybavení (pračka, sušička Miele a stavební připravenost na pračku + sušičku)		591 283,00	591 283,00	715 452,43
12	Doplnění dopadových žíněnek ke skluzu, včetně zámečnických prací		120 335,00	120 335,00	145 605,35
13	Zhotovení generálního klíče pro objekt		140 571,00	140 571,00	170 090,91
14	Změna parametrů u vnitřních dveří	-15 803,00	18 808,00	3 005,00	3 636,05
15	Změna povrchové úpravy schodiště	-80 138,00	80 076,00	-62,00	-75,02
16	Doplnění kabelového kanálu		30 456,00	30 456,00	36 851,76
17	Doplnění ztužení vyzdívky, železobet. věnce	-16 568,00	83 370,00	66 802,00	80 830,42
18	Doplnění konstrukce k venkovnímu doskočisti		129 865,00	129 865,00	157 136,65
19	Doplnění záchytného systému na střeše	-135 300,00	171 270,00	35 970,00	43 523,70
20	Změna lícování 1ks okna		4 047,00	4 047,00	4 896,87
21	Doplnění obkladu fasády		92 879,00	92 879,00	112 383,59
22	Změna podhledů	-801 278,00	744 850,00	-56 428,00	-68 277,88
23	Doplnění Brana na dveře		32 775,00	32 775,00	39 657,75
24	Doplnění držáků k uchycení kabelů a hadic na stropě garáže		9 004,00	9 004,00	10 894,84
25	Doplnění vybavení zásuvkových skříní		44 605,00	44 605,00	53 972,05
26	Změna přívodního kabelu	-282 104,00	57 137,00	-224 967,00	-272 210,07
27	Doplnění drátěných žlabů pro vedení kabelů	-67 333,00	874 655,00	807 322,00	976 859,62
28	Doplnění ovládacích prvků a kabeláže na otevírání venk. světlíků		202 634,00	202 634,00	245 187,14
29	Doplnění světel	-191 458,00	459 257,00	267 799,00	324 036,79
30	Doplnění venkovních kamer a kabeláže	-29 888,00	176 676,00	146 788,00	177 613,48
31	Doplnění zásuvek, datových portů		208 143,00	208 143,00	251 853,03
32	Doplnění sirén, kabeláže, pož. úchytek a tras k napojení EPS		126 998,00	126 998,00	153 667,58
33	Doplnění technologie RCS Kladno, včetně kabel. propojení a datových rozvodů	-125 818,00	1 747 727,00	1 621 909,00	1 962 509,89
34	Připojení k odtahu spalin (kabeláž a montáž rozvaděče)		68 609,00	68 609,00	83 016,89
35	Doplnění osvětlení montážní jámy		16 247,00	16 247,00	19 658,87
36	Doplnění kabeláže pro připojení koncových prvků	-1 520,00	8 003,00	6 483,00	7 844,43
37	Doplnění kabelových rozvodů, doplnění reproduktorů a napojení do systému řízení (rozhlas apod.)	-29 807,00	410 016,00	380 209,00	460 052,89
38	Změna vedení hromosvodu	-22 158,00	71 394,00	49 236,00	59 575,56
39	Doplnění zásuvek u skluzu		10 171,00	10 171,00	12 306,91
40	Doplnění nouzového volání na bezbariér. WC		15 705,00	15 705,00	19 003,05
41	Doplnění prvků na rozvody elektro (termostaty, relé, pohyb. senzory)		76 279,00	76 279,00	92 297,59
42	Doplnění odsávání spalin v garáži	-1 486 038,00	1 911 093,00	425 055,00	514 316,55

43	Doplnění teplovodních jednotek		146 587,00	146 587,00	177 370,27
44	Doplnění vnitřního vybavení (svarařka, takovací zařízení, sušička, zvedák, mycí box...)	-356 752,00	880 677,00	523 925,00	633 949,25
45	Změna obložení soklu	-35 643,00	133 194,00	97 551,00	118 036,71
46	Změna materiálu obklad. fasády	-70 099,00	225 146,00	155 047,00	187 606,87
47	Doplnění přístupu na střeše (beton. chodníčky pro vstup k technologiím)		33 218,00	33 218,00	40 193,78
48	Změna rozměru vodoměr. šachty		57 293,00	57 293,00	69 324,53
49	Změna konstrukce podlah	-78 718,00	109 057,00	30 339,00	36 710,19
50	RCS Kladno, chyba rozpočtu	-956 301,00		-956 301,00	-1 157 124,21
51	Vodovod, chyba rozpočtu	-93 938,00		-93 938,00	-113 664,98
52	Vnitřní vybavení, chyba rozpočtu	-349 700,00	378 200,00	28 500,00	34 485,00
Celkem ZL č. 9 - 52				4 661 640,00	5 640 584,40