



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
Čj.:
PID: RSDBXBJLDL
Doručeno: 15.07.2021
Listu dokumentu: 1

33270

DODATEK Č. 1

ke smlouvě objednatele č.: 05PT-001925
ke smlouvě zhotovitele č.: GTC/2021/013
ISPROFIN: 5311510016.44782/5001510002

„I/24 Lomnice nad Lužnicí, obchvat – realizace předběžného GTP“

objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČ:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

bankovní spojení:

zastoupeno:

generální ředitel

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

ředitelka správy České Budějovice

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

dodavatel:

GeoTec-GS, a.s.

se sídlem:

Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10

IČ:

25103431

DIČ:

CZ25103431

bankovní spojení:

zastoupen:

, předseda představenstva

místopředseda
představenstva

– člen představenstva

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

, obchodní ředitel

kontaktní osoba ve věcech technických:

, vedoucí pracoviště České
Budějovice

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé

Preambule

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 13.1. 2021 Prováděcí smlouvu na provedení předběžného geotechnického průzkumu na akci I/24 Lomnice nad Lužnicí, obchvat – realizace GTP“ č. smlouvy 05PT – 001925 („dále jako „Smlouva“).

Z důvodu nevhodných klimatických podmínek kdy byl terén, na kterém je dílo realizováno, podmáčený a současně jsou další pozemky osety plodinami (přístup po sklizni), a proto nelze zakázku realizovat v původním termínu a je nutné prodloužit dobu pro dokončení díla.

Předmět dodatku

I.

Předmětem prováděcí smlouvy je realizace předběžného geotechnického průzkumu v trase budoucího obchvatu Lomnice nad Lužnicí.

Dosud neprovedené sondy se nachází na zamokřených polích, anebo na polích, které jsou oseta a uživatel si podmínil vstup po sklizni. Z těchto důvodů byl nucen zhotovitel pozastavit technické práce a tím i pozastavit laboratorní zkoušky odebíraných vzorků (vzorky nemohly být odebrány). Dodavatel se nemůže do míst sond dostat s těžkou vrtací technikou.

Zároveň Dodavatel musí počkat na všechny výsledky laboratorních prací pro vyhodnocení a vypracování závěrečné zprávy o průzkumu.

Z výše uvedených důvodů dochází k posunu prací.

U této zakázky se na základě popisu výše prodlužuje tímto Dodatkem č. 1 upravuje termín pro dokončení díla do 27.10. 2021.

II.

Na základě dohody zástupců smluvních stran se v souladu s bodem III.1 Smlouvy mění a upravují následující ustanovení této Smlouvy takto:

Ruší se článek III.1 :

- Článek č. III.1 doba pro dokončení - do 15.7. 2021

Nahrazuje se:

- Článek č. III.1 doba pro dokončení - do 27.10. 2021

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení objednávky, nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti

Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu, a po jejich podpisu obdrží každá smluvní strana po dvou výtiscích.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

Dne 1.7.2021

za objednatele:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

.....
ředitelka správy České Budějovice

za dodavatele:
GeoTec-GS, a.s.

.....
předseda představenstva

.....
člen představenstva

Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem **140079900-312648-210715150035**, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z **1 listů**, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **Bez zajištění**

Subjekt, který konverzi provedl: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Datum vyhotovení doložky: **15.07.2021**