

## DODATEK č. 4

### ke Smlouvě o dílo

č. objednatele: 2019/058

č. zhotovitele: S36/19

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### Smluvní strany

#### Objednatel/Zadavatel

##### **Státní ústav radiální ochrany, v v. i.**

Sídlo: Bartoškova 1450/28, 140 00 Praha  
Zastoupený: RNDr. Zdeněk Rozlívka z pověření Mgr. Alešem Froňkou, Ph.D.,  
osobou pověřenou řízením Státního ústavu radiální ochrany, v.v.i.  
IČO: 86652052  
DIČ: CZ86652052  
Bank. spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 43-8473960227/0100

(dále jen „objednatel“)

**a**

#### Zhotovitel

##### **Raeder & Falge s.r.o.**

Sídlo: Přívozní 114, 410 02 Lovosice  
Zápis v OR: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 28279  
Zastoupený: Mgr. Martinou Červinskou, jednatelkou společnosti  
E-mail/telefon:  
IČO: 287 14 989  
DIČ: CZ 287 14 989  
Bank. spojení: Česká Spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 712622/0800

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující Dodatek č. 4 (dále v textu jen „Dodatek č. 4“) ke smlouvě o dílo, která vzešla ze zadávacího řízení k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Stavební úpravy objektu IV, v areálu SÚRO-SÚJB Bartoškova 1450/28, Praha 4, k.ú. Nusle, pozemek č. 431 – stavební práce“ (dále v textu jen „SOD“).

## Preambule

Objednatel prohlašuje, že tímto Dodatkem č. 4 sjednaná změna závazku není jeho tzv. podstatnou změnou, tj. objednatel prohlašuje, že při jeho uzavření postupoval coby zadavatel v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „ZZVZ“), neboť až v průběhu zemních prací byly zjištěny skutečnosti, jež nemohl veřejný zadavatel očekávat ani ovlivnit, spočívající v daleko náročnějších podmínkách výkopových prací, nepoužitelnost výkopku ke zpětnému násypu a s obojím související nárůst poplatků za uložení výkopku, tj. nedochází k tzv. podstatné změně závazku na veřejnou zakázku. Předmětná změna závazku je finálním přehledem dodatečných i naopak neprováděných stavebních prací ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ tak, aby byl naplněn účel řádného dokončení celého předmětu SOD z hlediska její technologické, stavební, funkční a ekologické návaznosti.

Zhotovitel prohlašuje, že se zavazuje všechny zbývající stavební práce na objektu IV. provést tak, aby jejich výsledek tvořil funkční celek s plněním, které je předmětem SOD.

Přílohou Dodatku č. 4 jsou změnový list SÚRO IV (č. 26), kterým došlo k úpravě rozsahu a zejména náročnosti dodatečných stavebních prací, vynucených neočekávaným (nikde nezdokumentovaným) geologickým a stavebním stavem terénu, podloží a přilehlých stávajících staveb; došlo rovněž k dalším drobným změnám závazku, včetně odpočtu některých dílčích dodávek (od jiných dodavatelů) uhrazených dříve přímo Objednatelem.

## I. Obsah Dodatkem č. 4 měněných práv a povinností smluvních stran

Tímto Dodatkem č. 4 se SOD mění a doplňuje následovně:

### Čl. 1. SOD „Předmět SOD a obsah závazku“

*Dosavadní předmět SOD se mění a doplňuje v rozsahu dodatečných stavebních prací uvedených ve změnovém listu SÚRO IV č.26 (obsahující položkový soupis prací s výkazem výměr), který je nedílnou součástí Dodatku č. 4.*

### Čl. 3. SOD „Cena a platební podmínky“, odstavec 3. 1. nově zní:

*Cena díla, kterou se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit za provedení celého díla, činí:*

**Cena díla bez DPH: 12 773 581,73 Kč;** (včetně změn. listu SÚRO IV č. 26)

*(slovy: dvanáct milionů sedmsetšedesát tři tisíc pětsetosmdesát jedna koruna česká, sedmdesát tři haléře)*

**DPH (21%): 2 682 452,16 Kč**

*(slovy: dva miliony šestsetosmdesát dva tisíc čtyřistapadesát dvě koruny české, šestnáct haléřů)*

**Cena díla (včetně DPH): 15 456 033,89 Kč**

*(slovy: patnáct milionů čtyřistapadesát šest tisíc třicet tři koruny české, osmdesát devět haléřů)*

**Čl. 26 SOD „Závěrečná ustanovení“**, odstavec 26. 10. se doplňuje o následující formulaci:

*Součástí SOD se tímto Dodatkem č. 4 stává následující dokument:*

*Příloha M – Změnový list SÚRO IV č. 26*

## **II. ZÁVĚREČNÁ A DALŠÍ UJEDNÁNÍ**

1. Ustanovení neřešené tímto Dodatkem č. 4 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jedno je určeno objednateli a jedno zhotoviteli.
3. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem svého podpisu a účinnosti dnem vložení do registru smluv, které zajistí Objednatel.
4. Nedílnou součástí Dodatku č. 4 je tato příloha:

Příloha M – Změnový list SÚRO IV č. 26

*(Originál Přílohy M v listinné podobě obdrží Objednatel, jednu listinnou kopii obdrží Zhotovitel při podpisu Dodatku č. 4)*

5. Osoby oprávněné jednat za smluvní strany připojují na důkaz své pravé a vážně míněné vůle své podpisy.

V Lovosicích 26.4.2021

V Praze 26.4.2021

ZHOTOVITEL:

OBJEDNATEL:

.....  
Mgr. Martina Červinská  
jednatelka

Raeder & Falge s.r.o.

.....  
RNDr. Zdeněk Rozlívka  
z pověření Mgr. Alešem Froňkou, Ph.D.,  
pověřeným řízením  
Státního ústavu radiační ochrany, v. v. i.