

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ:	č.7
Zhotovitel:	DSP Domažlický stavební podnik s.r.o., Havlíčková 6, 344 01, Domažlice IČ 25200631		
Investor:	Město Domažlice náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice IČ 00253316	Datum: 21.06.2021	
Název akce: Novostavba mateřské školy Petrovická			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
	osobně <input type="checkbox"/>		
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny:			
1. změna podezdívky a nosné konstrukce oplocení			
2. změna VO			
Popis a zdůvodnění změny:			
1. Změna bude provedena v materiálu podezdívky oplocení z důvodu rozporu projektu a rozpočtu stavby – bude provedeno dle projektu – ujednáno na KD č. 30 (10.06.2021). Bude provedena v lepší kvalitě než je požadováno v rozpočtu stavby za dodržení stejné ceny.			
V předloženém a oceněném rozpočtu je uvažováno s dodávkou a montáží ocelových sloupků oplocení. Důvodem změny je rozpor PD a rozpočtu, kde jsou v rozpočtu uvažovány sloupky s nedostatečnou únosností navrženého plotového dílu. Změna se provádí i z důvodu zvýšení bezpečnosti dětí v prostoru zahrady před vjetím automobilu.			
2. Neprovedení vedení a sloupu veřejného osvětlení. Vedení a sloup VO je součástí díla jiné zakázky – Bytové domy Kasárna II. Komunikace a inženýrské sítě – Etapa I.			
Nové položky (položky č. 1,2,3,4,5,22) jsou uvedeny v rámci zasmluvněného rozpočtu k SOD. Položka výroba a montáž ocel. sloupků je stanovena nabídkou poddodavatele zhotovitele a tyto ceny byly prověřeny.			

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele | chyba v PD | chyba zhotovitele | vyšší moc | jiné okolnosti

Oznámení vydává: zhotovitel

Zhotovitel: DSP Domažlický stavební podnik s.r.o.,

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlas

.....

Stanovisko projektanta stavby:

Souhlas

.....

Příloha: 0

ZMĚNOVÝ LIST	Číslo ZL: č.7
Zhotovitel:	DSP Domažlický stavební podnik s.r.o.
Změnový list vystavil:	Zhotovitel
Datum: 21.06.2021	
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 1
Cena méněprací bez DPH : - 36 604 Kč	Cena víceprací bez DPH : 117 123,06 Kč
Výsledná cena změny bez DPH : 80 519,06 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: beze změn vůči smluvnímu termínu
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele: _____	Podpis zmocněnce zhotovitele: _____
Datum: 13.07.2021	Datum: 12.07.2021