

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 6440-0429-2020-041 uzavřené dne 24.2.2021
(dále také jen „dodatek“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, N Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí OdP Praha, [redacted]

- ve věcech technických: Ing. Radek Růžička, stavební technik PS 0429, [redacted]

David Frýda, SPI OdP Praha, [redacted]

- ve věcech BOZP na staveništi: [redacted]

Fax: [redacted]

E-mail: [redacted]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: PS 0429 Žatec, Lva Tolstého 969, 438 01 Žatec

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. Develop plus s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, pod sp. zn.:C 37512

Sídlo: Josefa Dobrovského 2162/5, 434 01 Most

IČO: 05074541

DIČ: CZ05074541

Bankovní spojení: Raiffeisenbank

Číslo účtu: 9269843001/5500

Zastoupená: Jan Slavík, jednatel

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Jan Slavík, jednatel, [redacted]

- ve věcech technických: Jan Slavík, jednatel, [redacted]

Fax: [redacted]

E-mail: [redacted]

Datová schránka: t9hvi2j

Adresa pro doručování: Develop plus s.r.o., Josefa Dobrovského 2162/5, 434 01 Most

Článek 1
Smluvní strany

se dohodly podle Čl. 14 odst. 14.6. výše citované smlouvy, a to z důvodu:
- prodloužení termínu plnění;
na uzavření tohoto dodatku č.1, kterým se mění a doplňuje smlouva.

Článek 2
Změny a doplnění

1. V Čl. 4.3. Termín plnění - se mění následovně:
Termín ukončení se mění a prodlužuje o 30 kalendářních dnů, tj. do 30.7.2021
2. Ostatní nekomentovaná ustanovení smlouvy se tímto dodatkem č. 1 nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a stvrzují, že byl uzavřen po vzájemné shodě na jeho obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
5. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 výtiscích o 3 listech, z nichž všechny mají platnost originálu, 2 výtisky obdrží objednatel a 1 výtisk obdrží zhotovitel.


Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1 – Žádost o prodloužení termínu dokončení stavby - počet listů: 1

V Praze dne29.06.2021


V Žitci dne 28.6.21

Za objednatele:



.....
Ing. Zdenko Pohrnc
Vedoucí oddělení provozu Praha
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Za zhotovitele:





Česká republika – Ministerstvo obrany,
Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6,
IČO 60162694
Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí OdP Praha

Develop plus s.r.o.
J. Dobrovského 2162, 434 01 Most
IČO: 05074541, DIČ: CZ05074541

V Mostě dne: 22.06.2021

Akce: „PS 0429 - Oprava a údržba střechy SO 001 a oprava oplocení SO 007 Velitelství RUT Žatec“

předmět: žádost o prodloužení termínu k dokončení stavby

smlouva č. 6440-0429-2020-041

Dobrý den,

v rámci probíhající stavby „PS 0429 - Oprava a údržba střechy SO 001 a oprava oplocení SO 007 Velitelství RUT Žatec“ jsme se setkali s několika neočekávanými situacemi, které ovlivnili časový průběh stavby.

Současná pandemie koronaviru SARS-CoV-2, způsobující onemocnění Covid-19, se kterou se potýkáme od minulého roku má velký dopad na stavebnictví. Vláda postupně nařizovala nevyhnutelná opatření a společně s dalšími restrikcemi, tak výrazně omezila běžný chod celé republiky. To mělo přímý dopad na všechna odvětví podnikání a obchodu. Některé provozovny a výrobní závody zcela přerušily svůj provoz.

Zákazy a restrikce byly nařizovány i v okolních státech dle současně se vyvíjející situace pandemie koronaviru. Výše uvedené změny mají za následek zpoždění dodávek materiálu a přidružené stavební výroby. Vzhledem ke všem opatřením, která byla postupně nařizována nejen v ČR vznikl v letošním roce celosvětový problém ohledně výroby, dodávky a ceně stavebního materiálu.

Naše firma Develop plus s.r.o. byla pandemii koronaviru SARS-CoV-2, také zasažena. Zaměstnanci museli dodržovat povinou karanténu a nebylo tedy možné vykonávat příslušné práce v plném rozsahu.


Vzhledem k současné situaci v České republice a výše popsaného důvodu Vás tímto žádám o prodloužení termínu o 30 dní pro dokončení stavby „PS 0429 - Oprava a údržba střechy SO 001 a oprava oplocení SO 007 Velitelství RUT Žatec“.

Děkuji.

Za společnost Develop plus s.r.o.

Jan Slavík

jednatel společnosti



Develop plus s.r.o.

J. Dobrovského 2162, Most 434 01, IČ: 05074541, DIČ: CZ05074541

web: www.developplus.cz