

DODATEK Č.3

SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/315/ROZ/SoD/09 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
č. 10 010 209 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)
(dle ustanovení § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., v platném znění)

Zabezpečení podjezdných výšek na vltavské vodní cestě (číslo projektu 500 551 0004) **soubor staveb „plavební kanál Vraňany - Hořín“** Zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a odstranění stavby

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL **Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR**
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998
(Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7)

Sídlo: Praha 3, Vinohradská 184, PSČ 130 52
Zastoupený: [REDAKCE] - ředitel

Osoba oprávněná
jednat ve věcech smluvních: [REDAKCE] - ředitel
Osoba oprávněná
jednat ve věcech technických: [REDAKCE] - vedoucí oddělení rozvoje

Peněžní ústav: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
IČ: 67981801

a

ZHOTOVITEL **SUDOP PRAHA a.s.**

Sídlo: Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
Zapsán v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088
Statutární orgán: [REDAKCE] předseda představenstva
[REDAKCE] místopředseda představenstva
[REDAKCE] místopředseda představenstva

Osoba oprávněná
jednat ve věcech smluvních: [REDAKCE] vedoucí střediska mostů

Osoba oprávněná
jednat ve věcech technických: [REDAKCE]
Peněžní ústav: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
IČ: 25793349
DIČ: CZ25793349

uzavírají tento DODATEK č.3 ke SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 8.1.2010 ve znění Dodatku č.1 a Dodatku č.2

I. PŘEDMĚT DODATKU Č.3

SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že vzájemně uzavřená, shora uvedená SMLOUVA O DÍLO (dále jen "SMLOUVA"), se mění následovně:

1. Změna termínu plnění z důvodu dočasného pozastavení prací.

V čl. IV. odst. 2. se specifikace termínů dílčích plnění v tabulce nahrazuje následující tabulkou:

č.stavby	Název stavby	Termín
A	Silniční most na silnici III/24635 Vrbno	do 1 měsíce od výzvy
B	Silniční most na silnici III/24635 a most na MK Lužec nad Vltavou	do 2 měsíců od výzvy
C	Silniční most na místní komunikaci Vraňany	do 1 měsíce od výzvy
D	Železniční most ev. km 2,622 Lužec nad Vltavou	do 4 měsíců od výzvy
E	Přeložka vodovodního potrubí závlah Chramostek	do 3 měsíců od výzvy
F	Demolice hospodářských mostů Chramostek a Zelčín	do 3 měsíců od výzvy
G	Účelové komunikace plavebního kanálu	do 3 měsíců od výzvy

2. Ostatní články SMLOUVY se nemění.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento DODATEK č.3 SMLOUVY je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž obdrží po podpisu OBJEDNATEL dva a ZHOTOVITEL jeden.
2. Platnost DODATKU č.3 nastává dnem podpisu poslední smluvní strany.

Dne: 22.3.2010

Za OBJEDNATELE:

████████████████████
ředitel
Ředitelství vodních cest ČR

Za ZHOTOVITELE:

████████████████████
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

.....
████████████████████
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.