

ke sml. 7027/16

D. 1140



101134

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Dodatek č.1 - změna termínů, "II/128 Pacov - Lukavec, 2. a 3. stavba"		
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Jan Hyliš, člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství		
Schváleno:	ZK	Datum:	15.12.2015
		Č.usnesení:	0578/07/2015/ZK
Dokument uložen u:	Ing. Blaha/ODSH		
Počet vyhotovení:	5		
Adresát:	PUDIS a.s.		
Smluvní částka: 1)	0.00		
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství		
Podpis zajistit do:	neprodleně		

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	Ing. Blaha/ ODSH	15.3.2017	
Projednáno s:	Ing. Handa/ ODSH	15.3.2017	
Právní kontrola:	JUDr. Mládek/ ODSH	15.3.2017	
Předkládá:	Ing. Strnadová/ ODSH	15.3.2017	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	Ing. Strnadová /ODSH	15.3.2017	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	Ing. Strnadová/ ODSH	
	Správce rozpočtu:		

Poznámka:

Subjekt (IČO: 45272891), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: blaha.d, datum ověření: 15.03.2017 11:25:27):

Dodatek č.1 - změna termínů, "II/128 Pacov - Lukavec, 2. a 3. stavba"

Rozpočtová skladba:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uvedte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



KUJIP0170J2D

**DODATEK Č.1
KE SMLouvĚ O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY**

ke sml. 7027/16
o. 1140

„II/128 Pacov – Lukavec, 2. a 3. stavba“

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení §§ 2586 a násl. občanského zákoníku

Číslo smlouvy objednatele: 96223

Číslo smlouvy zhotovitele: D-16-061.Sd02

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmánem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Jan Hylíš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtmán kraje, Ing. Jan Hylíš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci technické: Ing. Daniel Blaha, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4 200 112 646/6800
IČO: 70890749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: PUDIS a.s.
Adresa: Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10
zastoupený: Ing. Martinem Höflerem, předsedou představenstva a Ing. Janem Vlčkem, členem představenstva
zástupce pro věci technické: Ing. Zdeňka Bolehovská
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 105026522/0300
IČO: 45272891
DIČ: CZ45272891
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1458
(dále jen „zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

2.1. Předmětem dodatku smlouvy je prodloužení dílčích termínů díla na základě požadavku dotčeného orgánu (oddělení ochrany přírodních zdrojů a EIA) ohledně provedení kompletního průzkumu, a to terénního šetření v rámci orientačního průzkumu lokality. Provedení výstupů pouze z rešerší bylo shledáno jako nevhodné (viz zápis z jednání)

2.2

Prodloužení termínů vypracování PD ve stupni DÚR dále vyplývá z nezbytnosti úprav směrového vedení, uspořádání komunikace dle projednání se zástupci dotčených orgánů státní správy, obcí, investora a PČR (dle zápisů z jednání).

Článek 3 – Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo:

Článek 3 – termín plnění, odstavec 3.1

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Pro vypracování předmětu plnění se stanoví následující dílčí termíny:

Zahájení: po podpisu smlouvy - předpoklad září 2016

Vypracování PD DÚR dle bodu a)	do 7 měsíců od podpisu smlouvy o dílo
Vypracování Oznámení záměru dle bodu b)	do 7 měsíců od podpisu smlouvy o dílo
Zajištění územního rozhodnutí dle bodu c)	do 10 měsíců od podpisu smlouvy o dílo
Vypracování PD DSP dle bodu d)	do 3 měsíců od vydání pravomocného územního rozhodnutí
Zajištění stavebního povolení dle bodu e)	do 3 měsíců od dokončení DSP a předání majetkoprávní přípravy
Vypracování PDPS dle bodu f)	do 2 měsíců od vypracování DSP
Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení.

se ruší a nahrazuje novým zněním:

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Pro vypracování předmětu plnění se stanoví následující dílčí termíny:

Zahájení:	po podpisu smlouvy – 16. 8. 2016
Vypracování PD DÚR dle bodu a)	do 16. 6. 2017
Zajištění souhlasů vlastníků pozemků s dočasným a trvalým zábořem a zajištění souhlasu s vynětím pozemků ze ZPF a PUPFL	do 30. 9. 2017
Vypracování Oznámení záměru dle bodu b)	do 16. 9. 2017
Zajištění územního rozhodnutí dle bodu c)	do 16.12.2017
Vypracování PD DSP dle bodu d)	do 3 měsíců od vydání pravomocného územního rozhodnutí
Zajištění stavebního povolení dle bodu e)	do 3 měsíců od dokončení DSP a předání majetkoprávní přípravy
Vypracování PDPS dle bodu f)	do 2 měsíců od vypracování DSP
Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení
Záborový elaborát pro zpracování geometrického plánu	do 1.11.2017

Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení.

Článek 4 – závěrečné ujednání

4.1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy o dílo č. 96223, tímto dodatkem nedotčené, se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

4.2. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028.

4.3. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR ČR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

4.4. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 96223 a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku ke smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

4.5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.

4.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Objednatel.


4.7. Tento dodatek ke smlouvě o dílo se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Z pěti stejnopisů obdrží tři výtisky objednatel a dva zhotovitel.

4.8. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

V Jihlavě dne 15. 03. 2017

Objednatel:

.....
Ing. Jan Hylíš
člen rady kraje pro oblast dopravy
a silničního hospodářství

 16
Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

V Praze dne 14. 03. 2017

Zhotovitel:

.....
Ing. Martin Höfler
předseda představenstva
PUDIS a.s.

.....
Ing. Jan Vlček
člen představenstva
PUDIS a.s.



Nad Vodovodem 3258/2
100 31 Praha 10
IČ: 45272891
www.pudis.cz

12