

## Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo č.: 316/1S/2020  
(dále také „SOD“ nebo „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

### I. SMLUVNÍ STRANY

I. 1. Objednatel : **Město Tachov**  
Sídlo : Hornická 1695, 347 01 Tachov  
Statutární orgán : Mgr. Ladislav Macák – starosta města  
Zástupce ve věcech technických: Bc. Alena Nekovářová, tel. 374 774 291  
Bankovní spojení : KB, a.s., pobočka Tachov  
Číslo účtu : 2688970257/0100  
IČ : 00260231  
Telefon : 374 774 111  
E-mail : [alena.nekovarova@tachov-mesto.cz](mailto:alena.nekovarova@tachov-mesto.cz)

dále jen „objednatel“

a

I. 2. Zhotovitel : **Zdeněk Prošek**  
Sídlo : Pražská 706, 273 51 Unhošť, okr. Kladno  
Obchodní rejstřík : Zapsaný v Živnostenském rejstříku Úřadu městské části Praha 11,  
spisová značka ID RZP : 346380  
Jednající/Zastoupen : Zdeňkem Proškem  
Stavbyvedoucí : Zdeněk Prošek  
Zasílací adresa : Pražská 706, 273 51 Unhošť, okr. Kladno  
IČ : 10152547

dále jen „zhotovitel“

### II. Předmět Dodatku č. 1

II. Objednatel a Zhotovitel se tímto po vzájemné dohodě usnesli na změně článku smlouvy o dílo č. IV. „termíny plnění.“

Dílo je realizováno v rámci projektu „Jízdárna Tachov Světce – vybudování expozice kovářství“, který je spolufinancován Evropskou unií z Integrovaného regionálního operačního programu, registrační číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16\_073/0009706.

Vzhledem k mimořádným opatřením zavedeným k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 měl Zhotovitel omezeny

možnosti při realizaci díla (omezení kontaktů, uzavření provozoven, zákaz či omezení cestování po České republice). Objednatel proto akceptuje dovolání se Zhotovitele na vyšší moc a souhlasí s úpravou termínů plnění.

**Původní znění článků IV. 3, IV. 4, IV. 5 – termíny plnění:**

IV. 3. Dokončení díla: 16. 7. 2021

IV. 4. Předání a převzetí kompletního díla: 23. 7. 2021

IV. 5. Vyklizení montážního místa včetně odstranění zařízení montážního místa: nejpozději do 5 pracovních dnů po předání a převzetí díla (viz čl. VII. 8. této smlouvy; nejpozději 30. 7. 2021)

**Nové znění článků IV. 3, IV. 4, IV. 5 – termíny plnění:**

IV. 3. Dokončení díla: 23. 9. 2021

IV. 4. Předání a převzetí kompletního díla: 23. 9. 2021

IV. 5. Vyklizení montážního místa včetně odstranění zařízení montážního místa: nejpozději do 5 pracovních dnů po předání a převzetí díla (viz čl. VII. 8. této smlouvy; nejpozději 30. 9. 2021)

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven v originále v elektronické podobě a podepsán uznávanými elektronickými podpisy.

Rada města rozhodla o uzavření tohoto Dodatku č. 1 smlouvy o dílo na svém jednání dne 14. 7. 2021, usnesení 56. Rady města č. 1519.

**SEZNAM PŘÍLOH**

Níže uvedená příloha je nedílnou součástí dodatku č. 1:

- Příloha č. 1 - harmonogram prací (upravený)

V Tachově

Mgr.

Ladislav

Macák

Objednatel

Digitálně podepsal Mgr. Ladislav  
Macák  
Datum: 2021.07.19 15:34:34 +0200

V Unhošti

Zhotovitel

Zdeněk  
Prošek

Digitálně  
podepsal  
Zdeněk Prošek  
Datum:  
2021.07.19  
15:02:52 +02'00'

**Příloha č. 1 – harmonogram prací:**

- Překlad a namluvení textu do audio průvodce – do 31. 8. 2021
- Předložení scénáře k filmu – do 31. 7. 2021, natočení filmu do 31. 8. 2021
- Mobilář kovářství – výroba modelů – do 20. 8. 2021
- Ukončení výroby veškerého schváleného zařízení expozice, zajištění vybavení expozic dle projektové dokumentace – do 20. 8. 2021
- Ukončení instalace expozice – do 17. 9. 2021
- Předání kompletního díla – do 23. 9. 2021
- Vyklizení montážního místa – do 30. 9. 2021