

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: DOD20190693

Číslo smlouvy zhotovitele: PS – 19 - 49

I. Smluvní strany

Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s.
se sídlem: Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava
právní forma: akciová společnost
zapsaná v obch. rejstříku: vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104
IČ: 61974757
DIČ: CZ61974757 plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, Nádražní 12
číslo účtu: 5708761/0100
zastoupen: xxx, ředitelem úseku technického
kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxx
kontaktní osoba ve věcech technických: xxx
(dále jen „objednatel“)
na straně jedné

a
Zhotovitel: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.
se sídlem/místem podnikání: Opavská 6230/29a, 708 00 Ostrava Poruba
právní forma: s.r.o.
zapsaná v obch. rejstříku: Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 29685
IČ: 27787443
DIČ: CZ27787443
bankovní spojení: RaiffeisenBank, a.s.
číslo účtu: 489110036/5500
zastoupen: Ing. arch. Davidem Kotkem, jednatelem
kontaktní doručovací adresy: viz. sídlo
fax: --
e-mail: xxx
písemné doručení: viz. sídlo
(dále jen „zhotovitel“)
na straně druhé

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 20.8.2019 Smlouvu o dílo č. sml. objednatele DOD20190693, č. sml. zhotovitele: PS_19_49, jejímž předmětem je provedení díla – konkrétně zpracování 3 variant studie proveditelnosti (SP) a projektové dokumentace „PD-Estetizace zastávky Karolína II“ (PD) (dále též jen „Smlouva“).

2. Na základě vybraného řešení zastřešení byl proveden návrh efektivní nosných základových konstrukcí. Pro ukotvení skořepinové konstrukce byly zvoleny železobetonové patky v osově rozteči 7,3m. Po prověření jejich lokalizace ve vymezeném prostoru stavby bylo zjištěno, že vzhledem k potřebným dimenzím patek nebude možno vyhovět prostorovým požadavkům správců inženýrských sítí, zejména teplovodem (Veolia) a kanalizací (OVAK). Následně zhotovitel vypracoval alternativní návrh založení na železobetonové desce, toto řešení opětovně zhotovitel projedná s dotčenými správci sítí, které mohou být v kolizi (Veolia, OVAK, Ostravské komunikace)

2a - v případě jejich souhlasu, bude zhotovitel pokračovat v práci na projektové dokumentaci.

Předpoklad vydání stanovisek dotčených správců sítí k PD do 30.6.2021

Vypracování PD do 31.8.2021

2b – v případě nesouhlasu je třeba konstatovat, že záměr nelze realizovat ve stávající (schválené) podobě a je třeba navrhnout jiné řešení, např. Zastřešení celého prostoru zastávky, které nebude vyžadovat tak masivní založení. V případě, že se bude pokračovat dle bodu 2b) bude znovu vypracován harmonogram prací na projektové dokumentaci, který bude zahrnovat:

- Studii – návrh varianty a projednání s dotčenými správci sítí
- Projektovou dokumentaci

Z výše uvedených důvodů a v souvislosti, že nastaly skutečnosti, které nemohly být předjíhány, se zhotovitel a objednatel dohodli na změně termínu dokončení PD.

III. Předmět dodatku

1. Dnem účinnosti tohoto dodatku se ruší dosavadní znění čl. V. odst. 1. a odst. 2 Smlouvy a nově se nahrazují tímto zněním:

V. Dodací podmínky

- a) Termín předání SP vybrané objednatelem: do 20.12.2019*
b) Termíny zpracování PD:
 - 1.1. Zahájení prací na PD v 7. týdnu 2021*
 - 1.2. Rozeslání PD DUR+DSP na dotčené orgány státní správy (DOSS) a správce sítí (SS) do 31.8.2021*
 - 1.3. Předání PD DPS objednateli do 12 týdnů od povolení společného řízení*
- Místem předání díla se sjednává Dopravní podnik Ostrava a.s., technický úsek, OC LASO, Masarykovo náměstí 15, 70200, Ostrava – Moravská Ostrava, přičemž předání bude provedeno osobně. Ve vztahu k PD DUR+DSP dle čl. V odst. 1 písm. b), bod 1.2. smluvní strany sjednávají, že předáním a dnem DUZP se rozumí den podání PD DUR+DSP pro vyjádření příslušným DOSS a SS. Současně smluvní strany sjednávají, že termíny a lhůty uvedené výše v odstavci 1 tohoto článku smlouvy se automaticky prodlužují o dobu, po kterou zhotovitel objektivně nebude moci pracovat na jakékoliv fázi díla z důvodu vyšší moci, a to zejména včetně případné epidemie a v souvislosti s ní přijatých opatření a omezení, či včetně nepříznivých klimatických podmínek (z důvodu kterých např. nebude možné včas provést potřebná měření a průzkumy).*

IV. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že toto zveřejnění zajistí objednatel, přičemž se o tom zavazuje bez zbytečného prodlení informovat zhotovitele na e-mailovou adresu xxx nebo do jeho datové schránky. Plnění předmětu dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto smlouvou ve znění tohoto dodatku.
- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Ostravě dne _____

V Ostravě dne _____

Objednatel:

Zhotovitel:

Xxx
ředitel úseku technického

Ing. arch. David Kotek
jednatel