

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo,

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“ nebo „OZ“)

k investiční akci s názvem
„U Trati – rekonstrukce integrovaného objektu“
18TUOIN22

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

statutární město Plzeň

se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

zastoupené XXXX, vedoucím odboru investic MMP

Odbor investic MMP

Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32

bankovní spojení: XXXX

číslo účtu: XXXX

(dále také jako „Objednatel“)

Kontaktní osoba objednatele:

XXXX

tel. XXXX, e-mail: XXXX

a

Pontex, spol. s r.o.

se sídlem Bezová 1658, 147 14 Praha 4

zastoupená XXXX, jednatelem

IČO: 407 63 439

DIČ: CZ40763439

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994

bankovní spojení: XXXX

číslo účtu: XXXX

(dále také jako „zhotovitel“)

Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických:

XXXX

tel. XXXX, e-mail: XXXX

(Objednatel a Zhotovitel společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“)

tento

dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele 2019/003963

(dále jen „Dodatek č. 1“).

I. Preambule

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 10.07.2019 na základě poptávkového řízení v souladu se směrnicí MMP QS 74-01 Zásady pro zadávání veřejných zakázek smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace díla, kterým se rozumí zejména vyhotovení projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) a projednání PDPS před příslušnými správními orgány a s dotčenými účastníky řízení tak, aby na základě PDPS mohla být provedena řádně a včas a dle představ objednatele stavba s názvem „**U Trati – rekonstrukce integrovaného objektu**“.
- 1.2. V průběhu vyhotovování projektové dokumentace došlo na základě pokynu objednatele k přerušení prací z důvodu dohledání dostupných archiválií spojených s integrovaným objektem. Z následně získaných podkladů vyplynulo, že původně zamýšlené postupy prací na rekonstrukci objektu nelze realizovat a bude třeba navrhnout jiná technologická řešení, zejména u podkladu pro vozové vrstvy a pro překrytí dilatačních spár. Dále byla zjištěna nutnost výměny mostních závěr s čímž souvisí nutnost dopracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně jejího projednání příslušnými úřady a zajištění vydání stavebního povolení. Tyto skutečnosti mají dopad na sjednanou dobu plnění, když dopracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně jejího projednání a zajištění vydání stavebního povolení není Zhotovitel objektivně schopen zajistit v původně ujednaném termínu pro splnění díla. Vzhledem k uvedenému se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, přičemž uvedené změny nejsou změnami podstatnými ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ, pakliže by byl aplikován.

II. Předmět Dodatku č. 1

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. II. odst. 2.1. Smlouvy, a to tak, že nové znění čl. II. odst. 2.1. Smlouvy je následující:

2.1. *Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tj. předat předmět díla provedený v souladu s podmínkami stanovenými smlouvou ve znění všech jejích dodatků bez vad a nedodělků, v následujícím termínu:*

- *Zpracování konceptu dokumentace DSP pro projednání s DOSS:* **nejpozději do 2 měsíců od podpisu Dodatku č. 1**
- *Předání čistopisu DSP a podání žádosti o vydání stavebního povolení:* **nejpozději do 15.09.2021**
- *Předání konceptu PDPS objednateli k projednání a připomínkám* **nejpozději do 15.09.2021**
- *předání čistopisu PDPS objednateli a odsouhlaseného oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr:* **nejpozději do 30.09.2021**

2.2. Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. III. odst. 3.1. Smlouvy, a to tak, že nové znění čl. III. odst. 3.1. Smlouvy je následující:

- 3.1. *Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za dílo provedené dle podmínek této smlouvy sjednanou cenou ve výši 1 763.600,00 Kč bez DPH (slovy: Jedenmiliónsedmsetšedesáttřítisícšestset Korun českých).*

K ceně dle čl. 3.1 bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnitelného zdanitelného plnění.

2.3. Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. III odst. 3.3. Smlouvy, a to tak, že nové znění čl. III. Odst. 3.3. Smlouvy nově zní:

3.3. *Cena za dílo bude objednatelem zhotoviteli uhrazena v české měně na základě daňového dokladu – faktury. Cena za dílo bude zhotoviteli objednatelem uhrazena ve třech (3) dílčích platbách, a to takto:*

- **Cena za zpracování konceptu DSP** po odevzdání konceptu DSP dle cenové nabídky ze dne 30.05.2021, a to proti dokumentům:
 - faktura,
 - jedna kopie protokolu splnění povinností dle čl. 2.1. smlouvy ve znění Dodatku č. 1, podepsaného oběma smluvními stranami;
- **Cena za zpracování čistopisu DSP** po odevzdání čistopisu DSP a **pravomocného stavebního povolení** dle cenové nabídky ze dne 30.05.2021 objednateli, a to proti dokumentům:
 - faktura,
 - jedna kopie protokolu splnění povinností dle čl. 2.1. smlouvy ve znění Dodatku č. 1, podepsaného oběma smluvními stranami;
- **Cena za zpracování PDPS** po odevzdání čistopisu PDPS včetně oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr dle cenové nabídky ze dne 30.05.2021, a to proti dokumentům:
 - faktura,
 - jedna kopie protokolu splnění povinností dle čl. 2.1. smlouvy ve znění Dodatku č. 1, podepsaného oběma smluvními stranami;

Jednotlivé protokoly budou vždy vyhotoveny v počtu dvou originálů, přičemž každé ze smluvních stran náleží vždy jeden originál každého. Přílohou každé faktury bude kopie příslušného protokolu o splnění povinností.

2.4. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.

3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní

strany se dohodly, že Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

3.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2016 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3.4. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 tvoří Příloha č. 1 – cenová nabídka ze dne 30.05.2021.

3.5. Smluvní strany činí nesporným, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

V Plzni dne 19.07.2021

V Praze dne 13.07.2021

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
XXXX

vedoucí Odboru investic MMP

.....
XXXX

jednatel Pontex, spol. s r.o.