

Změnový list č. 2 ze dne 29. 6. 2021

Název stavby:	Oplocení a manipulační komunikace v zabrádkářské kolonii v Mostě - Vtelně - PD pro společné povolení včetně IČ	
Číslo smluvního vztahu:	324/OI/2021, ZL č. 1	
Název části stavby (PS, SO):		
Objednatel:	Zhotovitel:	
Statutární město Most	IMP engineering s.r.o.	
Radniční 1/2	Biskupský Dvůr č.p. 2095	
434 01 Most	110 00 Praha 1	
Na základě oznámení projektanta o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu II přílohy č. I objednávky. Změna se týká doby plnění a ceny díla.		
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>		
Lhůta dodání: do 30.6.2021		
Původní cena za dílo byla 59 290,- Kč včetně DPH		
<u>Nové řešení:</u>		
Lhůta dodání: do 20.7.2021		
Nová cena za dílo je 64 290,- Kč včetně DPH		
<u>Zdůvodnění změny:</u>		
V průběhu zpracování PD bylo zjištěno, že z důvodu dodržení předepsané vzdálenosti oplocení od hrany stávající komunikace je nutné hranu komunikace zaměřit geodetem a dle zaměření upravit tresu oplocení. Z tohoto důvodu požádal zhotovitel o prodloužení konečného termínu dodání PD do 20.7.2021. Rovněž požádal o navýšení celkové ceny díla o 5.000 Kč včetně DPH z důvodu využití služeb geodeta.		
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.		

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	59 290,00 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	5.000,00 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	64 290,00 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	30.06.2021
Nový termín dokončení díla:	20.07.2021

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 29. 06. 2021

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 29. 06. 2021

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): -----

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum: 29. 06. 2021

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 29. 06. 2021

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 29. 06. 2021

Příloha změnového listu:

Žádost o změnu termínu dodání

Statutární město Most

Radniční 1

Most

vyřizuje:

naše značka:

vaše značka:

datum:

28.08.2021

Akce:

Oplocení a manipulační plochy v Zahrádkářské kolonii ve Vtelně.

Žádost o prodloužení termínu

Prodloužení termínu je způsobeno změnou trasy předmětného oplocení s ohledem na místní komunikaci. Původní zadání předané objednatelem uvažovalo s tím, že oplocení bude kopírovat hranice pozemku v plném rozsahu. Tato skutečnost není možná, jelikož v blízkosti části uvažovaného oplocení je přilehlá komunikace, od které je vyžadovaný odstup min. 0,5 m což ve skutečnosti není možné při zachování původní trasy oplocení. Z tohoto důvodu musí být projektová dokumentace a s tím související podklady náležitě upraveny. Z výše uvedeného důvodu Vás žádám o posun termínu předání vypracované projektové dokumentace do 20.7.2021.

Přílohy :