

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 20 016 3 00

číslo smlouvy zhotovitele: 20 – 061 – 02,07

Městská část Praha-Kunratice

se sídlem: K Libuši 7/10, Praha, PSČ 148 00
IČ: 00231134
DIČ: CZ00231134
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Budějovická, Praha 4
číslo účtu:
zastupuje: Ing. Lenka Alinčová, starostka
(dále jen „**OBJEDNATEL**“)

a

Společnost: DIPRO, spol. s.r.o.
se sídlem: Modřanská 11/1387, Praha 12, PSČ 143 00
sídlo provozovny: Na Záhonech 27/884, Praha 4 – Michle, PSČ 141 00
IČ: 48592722
DIČ: CZ48592722
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Praha 4
číslo účtu:
zastupuje: Ing. Jan Zrzavý, jednatel
(dále jen „**ZHOTOVITEL**“)

**uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dodatek č. 1 smlouvy o dílo
tohoto znění:**

PREAMBULE

Dodatek č. 1 se uzavírá na základě vývoje projednávání dokumentace vytvářené smlouvou o dílo, kdy na základě výrobního výboru ze dne 12. 1. 2021 s dotčenými orgány a jednání komise dopravy MČ Praha-Kunratice dne 6. 1. 2021 bylo rozhodnuto o potřebě řešit křižovátku Kunratická spojka x Nad Šeberákem jinými a náročnějšími variantami uspořádání křižovátky, než s jakými kalkulovala původní rozvaha a návrh dokumentace. Tento dodatek řeší vytvoření dvou dalších variant křižovátky ve stupni studie, podle prověření, volby varianty a finální náročnosti na tvorbu dokumentace (zejm. přeložky, umístění sítí apod.) bude postupováno dále. Tento postup je v souladu s poskytovatelem účelové dotace na pořízení projektové dokumentace a rozšíření projektu dle výsledku výrobního výboru byla jednou z jeho podmínek pro další pokračování.

I.

PŘEDMĚT DODATKU

Rozšíření předmětu smlouvy o dílo

Předmět smlouvy o dílo se rozšiřuje dle cenové nabídky č.j. MC P-KU 00645/2021 o vytvoření dokumentace ve stupni studie – řešení křižovatky Kunratická spojka x Nad Šeberákem, varianta okružní křižovatka se zásahem do cizích pozemků, varianta průsečná křižovatka řízená dynamickým světelným signalizačním zařízením s detekcí a preferencí MHD, obě varianty s kapacitním posouzením výhledového stavu, provedení dopravního průzkumu pro kapacitní posouzení vedlejších ramen křižovatky.

S ohledem na stav epidemie COVID-19 a deformaci dat bude s průzkumem buď vyčkáno na ukončení mimořádných opatření vlády a návrat k normálním hodnotám intenzit dopravy nebo bude tato část z díla dohodou vypuštěna a pro posouzení výhledového stavu bude použito náhradních dat.

Termín plnění

ZHOTOVITEL se zavazuje k vyhotovení obou variant návrhu křižovatky do 8 týdnů od uzavření tohoto dodatku

ZHOTOVITEL se zavazuje k vyhotovení kapacitního posouzení obou variant křižovatky do 14 týdnů od uzavření tohoto dodatku

ZHOTOVITEL se zavazuje provést projednání variant ve spolupráci s OBJEDNATELEM do 4 týdnů od vyhotovení varianta a kapacitního posouzení

Termín pro kapacitní posouzení a projednání může být dohodou prodloužen na základě možnosti provést dopravní průzkum křižovatky s ohledem na epidemii COVID-19.

Ostatní termíny ve smlouvě o dílo pro inženýrskou činnost a úkony dále navazující se o tento čas prodlužují a zahájení dalších úkonů podléhá možností projednání a příkazu OBJEDNATELE.

Cena za dílo

Cena za dílo se oproti smlouvě navyšuje o částky uvedené v cenové nabídce č.j. MC P-KU 00645/2021 o tyto částky:

Práce průzkumné	
Dopravní průzkum	23 400,- Kč
Místní šetření, výrobní výbory	7 800,- Kč
Projekční práce	
Studie – variantní návrh křižovatky	112 000,- Kč
Kapacitní posouzení OK	28 000,- Kč
Návrh SSZ a kapacitní posouzení křižovatky	49 000,- Kč
Cena za předmět dodatku bez DPH celkem:	220 200,-Kč
DPH ve výši 21 %:	46 242,-Kč
Cena za předmět dodatku celkem vč. DPH:	266 442,-Kč

Celková cena za dílo včetně ceny předmětu dodatku bez DPH: 1 166 400,- Kč

DPH ve výši 21%: 244 944,- Kč

Celková cena za dílo včetně předmětu dodatku vč. DPH: 1 411 344,- Kč

II.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží OBJEDNATEL a dva ZHOTOVITEL.
2. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají nedotčena.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu, účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.340/2015 Sb., uveřejnění zajistí OBJEDNATEL.
4. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku, a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
5. Tento dodatek má následující nedílné přílohy:
 - a. Příloha č. 1 – cenová nabídka rozšíření projektu MC P-KU 00645/2021
 - b. Příloha č. 2 – zápis z výrobního výboru ukládajícím rozšíření projektu

V Praze, dne

V Praze, dne

Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE

Ing. Lenka Alinčová
starostka MČ Praha-Kunratice

Ing. Jan Zrzavý
jednatel DIPRO s.r.o.