

DODATEK Č. 3

ke Smlouvě o dílo

Název zakázky: „Oprava trati v úseku Rovensko pod Troskami - Turnov“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupená: Ing. Petrem Vodičkou, ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové, na základě pověření č. 3053 ze dne 10. 3. 2021

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259

501 01 Hradec Králové

Adresa pro zasílání elektronických faktur:

E-mail: XXX

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: S 640 021 300 21

ev. č. registru VZ: 64021016

číslo jednací: 17991/2021-SŽ-OŘ HKR-NPI

a

Společnost "OTÚ Rovensko-Turnov"

se sídlem: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

Založená společníky:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 25253361, DIČ: CZ25253361

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441

zastoupená: Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva
(vedoucí společník)

a

HROCHOSTROJ a.s.

se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 03012191, DIČ: CZ03012191

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3297
zastoupená Ing. Martinem Varechou, MBA, předsedou představenstva
(společník)

založená smlouvou o společnosti ze dne 9. 3. 2021.

Korespondenční adresa: viz sídlo společnosti
(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 2021/1011/0253

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání Smlouvy o dílo „**Oprava trati v úseku Rovensko pod Troskami - Turnov**“, číslo smlouvy objednatele: S 640 021 300 21, číslo smlouvy zhotovitele: 2021/1011/0253, uzavřené dne 4. 5. 2021, ve znění pozdějších dodatků (dále jen „Smlouva o dílo“), s účinností ode dne uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, a to z důvodu schválení změnového listu č. 1, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

Původní cena díla dle Smlouvy o dílo (bez DPH): **35 914 298,36 Kč**

(slovy: třicet pět milionů devět set čtrnáct tisíc dvě stě devadesát osm korun českých třicet šest haléřů)

Celková výše víceprací činí: **888 226,50 Kč**

(slovy: osm set osmdesát osm tisíc dvě stě dvacet šest korun českých padesát haléřů)

Původně sjednaná cena za zhotovení díla se tak z důvodů výše popsaných víceprací zvýšila o částku ve výši 888 226,50 Kč (slovy: osm set osmdesát osm tisíc dvě stě dvacet šest korun českých padesát haléřů).

Celková cena díla bez DPH tak po započtení víceprací činí 36 802 524,86 Kč (slovy: třicet šest milionů osm set dva tisíc pět set dvacet čtyři korun českých osmdesát šest haléřů).

II. Změny smlouvy

1) **Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY, odstavec 3.3, se mění a nově zní:**

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: 36 802 524,86 Kč

slovy: třicet šest milionů osm set dva tisíc pět set dvacet čtyři korun českých osmdesát šest haléřů

Rekapitulace Ceny Díla dle objektů stavebních částí (SO) a objektů provozních částí (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

2) **Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY, se doplňuje o následující odstavec:**

3.12 V nabídce zhotovitele na provedení díla obdržené dne 15. 3. 2021 se v části „Položkový soupis prací s výkazem výměr - ceník prací“ v souladu se Soupisem víceprací, který je přílohou Dodatku č. 1, upravuje množství měrných jednotek u vybraných položek.

III. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 2) Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. Každé vyhotovení má platnost originálu. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v registru smluv.
- 3) Osoby uzavírající tento dodatek za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Přílohy: Soupis víceprací k ZL č. 1
 Změnový list č. 1

V Hradci Králové dne 21. 07. 2021

Za objednatele:

.....
Ing. Petr Vodička
Správa železnic, státní organizace
ředitel Oblastního ředitelství
Hradec Králové

V Pardubicích dne 14. 07. 2021

Za zhotovitele:

.....
Ing. Martin Kvirenc
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
předseda představenstva

.....
Ing. Martin Varecha, MBA
HROCHOSTROJ a.s.
předseda představenstva

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne

ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku

Č. j.: 18016/2021-SŽ-OŘ HKR-ST LBC
Název veřejné zakázky: Oprava trati v úseku Rovensko pod Troskami - Turnov
Číslo registru: 64021016
Číslo původní Smlouvy: S 640 021 300 21
Pořadové číslo změnového listu na stavbě: 1
Změna se týká těchto SO, PS, JV: SO 01 - Železniční svršek

Iniciátor změny: Zhotovitel

Předběžný souhlas (kdy, kým):

Důvod realizace ZBV před schválením ZL:

Stručný popis změny:

V projektové dokumentaci ve SO 01 Železniční svršek byla v položkovém soupisu prací Zhotovitelem stavby zjištěna chybějící položka „Souvislá výměna KL se snesením KR výhybky pražce dřevěné“. Tato změna vyvolá vícepráce.

Cena díla dle SOD (bez rezervy a bez DPH): 35 914 298,36 Kč

Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí 888 226,50 Kč, tj. 2,47 % z ceny dle SOD.

Celkem saldo z předkládaného ZL činí 888 226,50 Kč tj. 2,47 % z ceny dle SOD.

ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO ☐ NE ☒

ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu: ANO ☐ NE ☒

Navržený způsob zatřídění víceprací: § 222 odst. 5 ZZVZ

Osoba odpovědná za vznik víceprací: Zpracovatel projektové dokumentace

(PRODIN a.s., IČO: 25292161)

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:

SCHVALUJI ☒

ZAMÍTÁM ☐

SCHVALUJI S PODMÍNKOU ☐

Finanční vyjádření změny v Kč oproti SOD včetně dodatků:

PS, SO, JV	Cena dle SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
SO 01 - Železniční svršek	21 860 247,50	888 226,50	0,00	22 748 474,00
SO 01.1 – Následná úprava GPK	970 479,66	0,00	0,00	970 479,66
SO 02 - Železniční spodek	10 687 132,05	0,00	0,00	10 687 132,05
SO 03 – Přejezd P3172 v km 22,331	1 202 790,75	0,00	0,00	1 202 790,75
OBJ 1 – Materiál objednatele – dodávaný na místo stavby	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ 2 - Materiál objednatele – nedodávaný na místo stavby	0,00	0,00	0,00	0,00
VON – Vedlejší a ostatní náklady	1 193 648,40	0,00	0,00	1 193 648,40
Celkem	35 914 298,36	888 226,50	0,00	36 802 524,86

1) Návrh změny vypracoval: jméno, funkce, organizace

Jméno: Datum: 02. 07. 2021 Podpis

XXX, Správa železnic, státní organizace

2) Zhotovitel: jméno, funkce, subjekt

Jméno: Datum: 07. 07. 2021 Podpis

XXX, Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Jméno: Datum: 07. 07. 2021 Podpis

XXX, HROCHOSTROJ a.s.

3) Stanovisko TDS/Správce stavby:

Doporučuji ☒ **Nedoporučuji** ☐

Jméno:

Datum: 02. 07. 2021

Podpis

XXX ST Liberec

4) Stanovisko přednosty odborné správy:

Doporučuji ☒ **Nedoporučuji** ☐

Jméno:

Datum: 09. 07. 2021

Podpis

XXX ST Liberec

5) Stanovisko odb. právního OŘ:

Doporučuji ☒ **Nedoporučuji** ☐

Jméno:

Datum: 12. 07. 2021

Podpis

XXX

6) Stanovisko odb. VZ OŘ:

Doporučuji ☒ **Nedoporučuji** ☐

Jméno:

Datum: 09. 07. 2021

Podpis

XXX

7) Stanovisko NPI:

Doporučuji ☒ **Nedoporučuji** ☐

Jméno:

Datum: 13. 07. 2021

Podpis

XXX

8) Rozhodnutí Ředitele OŘ o návrhu změny:

Schvaluji ☒ **Zamítám** ☐

Jméno:

Datum: 13. 07. 2021

Podpis

XXX

Přílohy:

Soupis víceprací k ZL č. 1

Název stavby: Oprava trati v úseku Rovensko pod Troskami - Turnov
Název PS, SO: SO 01 Železniční svršek

poř.č. .pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství dle SoD vč. dodatků	ZL celkem množství	ZL vícepráce množství	ZL méněpráce množství	množství po změně	jednotková cena (Kč)	ZL cena celkem bez DPH (Kč)	ZL cena víceprací bez DPH (Kč)	ZL cena méněprací bez DPH (Kč)	Způsob ocenění víceprací
	#####	Souvislá výměna KL se snesením KR výhybky pražce dřevěné	m	0,000	218,775	218,775		218,775		0,00	0,00	0,00	UOŽI 2021
					0,000			0,000		0,00	0,00	0,00	
Celková cena v PS, SO (Kč)										888 226,50	888 226,50	0,00	

										ZL cena celkem bez DPH (Kč)	ZL cena víceprací bez DPH (Kč)	ZL cena méněprací bez DPH (Kč)
Celková cena										888 226,50	888 226,50	0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1871576

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 42173ee7-2de6-477a-91a1-b7b8e8cef6eb

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika LÖWOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 22.07.2021 08:42:01



2a023a84-6925-4580-a5fd-382c2ffb2ad8