

Číslo smlouvy objednatele: 1224/2020-SML-D1  
(N109/19)

Číslo smlouvy zhotovitele: 019227A

## DOHODA O VZÁJEMNÉM VYPOŘÁDÁNÍ SMLUVNÍCH STRAN V NÁVAZNOSTI NA NEZVEŘEJNĚNÍ DODATKU Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

### I. Smluvní strany

#### Objednatel:

##### Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno

Zastoupen: [REDACTED]

IČO: 708 90 013

#### Zhotovitel:

##### AQUATIS a.s.

Sídlo: Botanická 834/56, 602 00 Brno, okr. Brno - město

Zastoupený: na základě pověření ze dne 15. 11. 2016 společně [REDACTED]

IČO: 46347526

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto dohodu o vzájemném vypořádání smluvních stran (dále jen „dohoda“) následujícího obsahu:

### II. Účel dohody

1. Účelem dohody je vypořádat závazkový vztah mezi smluvními stranami, který vznikl v souvislosti se Smlouvou o dílo „Vlára, Vodní dílo Vlachovice, předprojektová příprava – vyhledávací studie tras přeložek inženýrských sítí“, která byla uzavřena dne 7. 10. 2019, č. smlouvy Povodí Moravy 2199/2019-SML, č. smlouvy AQUATIS, a. s. 019227A (N 109/19), dále jen „předmětná smlouva“. Předmětná smlouva bohužel byla dotčena chybou při uveřejnění v souladu s povinností stanovenou zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „zákon“), která byla narovnána Dohodou o narovnání vzájemných vztahů a o vypořádání bezdůvodného obohacení ze dne 18. 6. 2020, č. smlouvy Povodí Moravy, s.p. 1224/2020-SML (dále jen „dohoda o narovnání“).
2. V průběhu zpracování díla bylo nutno dohodnout změny díla, které strany popsaly v dodatku č. 1 (dále jen „dodatek č. 1“). Text dodatku č. 1 tvoří přílohu č. 1 této dohody. Z důvodu prodloužení administrativního procesu s ohledem na ochranná opatření v souvislosti s pandemií COVID-19 nebyl tento dodatek řádně včas zveřejněn dle zákona, tj. před poskytnutím plnění. Dodatek č. 1 tedy nenabyl dle ust. § 6 odst. 1 zákona účinnosti. Touto dohodou tak smluvní strany mezi sebou vypořádávají takto vzniklý právní stav.

### III.

#### Předmět dohody

1. Smluvní strany činí nesporným, že mezi nimi došlo k dohodě, kterou popisuje dodatek č. 1, na základě kterého obě strany plnily sjednaný závazek, tedy zhotovitel poskytl objednateli smluvené plnění ve sjednané době a rozsahu v souladu s dodatkem č. 1, přičemž objednatel zhotoviteli se zavazuje uhradit sjednanou cenu dle článku IV. předmětné smlouvy, ve znění dohody o narovnání a dodatku č. 1, tj. celkem 319.000,- Kč bez DPH za celé dílo.
2. Z celkové ceny díla uvedené v předchozím odstavci bylo v souvislosti s plněním bodu A a B již dříve objednatelem zhotoviteli uhrazeno celkem 163.000,- Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že úhrada za plnění bodů C, D, E a F, tj. celkem 156.000,- Kč bez DPH, bude splatná do 15 dnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku.

### IV.

#### Vzájemná práva a povinnosti

1. Smluvní strany s ohledem na řádně provedené vzájemné plnění, touto dohodou beze zbytku vzájemně vypořádávají své nároky v důsledku „od počátku“ zrušeného dodatku č. 1.
2. Smluvní strany vyjadřují svoji vůli být nadále vázány předmětnou smlouvou ve znění dohody o narovnání a jejího dodatku č. 1 a od účinnosti této dohody se podrobují veškerým ustanovením dodatku č. 1 a této dohody, přičemž text dodatku č. 1 bude zveřejněn v registru smluv společně s touto dohodou jako její Příloha.

### V.

#### Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda bude zveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
2. Tato dohoda nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv. Dohoda se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží po třech a zhotovitel po jednom vyhotovení.

Příloha: text dodatku č. 1

V Brně dne 21. 7. 2021

Za objednatele:

.....  
Povodí Moravy, s. p.

.....  
[Redacted signature]

V Brně dne

Za zhotovitele:

.....  
AQUATIS a. s.

.....  
[Redacted signature]

V Brně dne

Za zhotovitele:

.....  
AQUATIS a. s.

.....  
[Redacted signature]

**Příloha:**

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

### **I. Smluvní strany**

**1. Objednatel:**

**Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565

Zastoupený: [REDACTED]

IČ: 708 90 013

DIČ: CZ70890013

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

Tel: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

Dále také jen „objednatel“.

**2. Zhotovitel: AQUATIS a.s.**

Sídlo: Botanická 834/56, 602 00 Brno, okr. Brno - město

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložce 775

Zastoupený: na základě pověření ze dne 15. 11. 2016 společně [REDACTED]

IČO: 46347526

DIČ: CZ46347526

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

Tel: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

Dále také jen „zhotovitel“.

Objednatel a zhotovitel společně také dále jako „smluvní strany“.

### **II. Podstatné skutečnosti**

1. Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. PM 2199/2019-SML objednatele, číslo smlouvy zhotovitele: 019227A (N 109/19), uzavřené dne 7. 10. 2019 (dále jen „*smlouva o dílo*“), na realizaci zakázky „Vlára, Vodní dílo Vlachovice, předprojektová příprava – vyhledávací studie tras přeložek inženýrských sítí“ (dále jen „dílo“).

2. V průběhu zpracování díla došlo z důvodu požadavku na zajištění souhlasného stanoviska s vedením navržených variant přeložek inženýrských sítí s jejich správcem k posunu projednání varianty akceptované správcem VTL plynovodu (bod díla C). Následně byla obdržena nesouhlasná stanoviska od vlastníků pozemků, na kterých byly umístěné přeložky. Vyvolaná dodatečná jednání s vlastníky pozemků znamenala zdržení v plnění bodu díla D. Až po nalezení řešení a projednání částí C a D bylo možné dokončit části zajistit závěrečné souhlasné písemné stanoviska pro vybranou variantu a dokončit bod díla E a F.

### III. Předmět dodatku

1. S ohledem na skutečnosti popsané v článku II. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:
- a) Článek III (Doba plnění díla) odst. 1 se mění a nově zní:  
Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:
- |                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Termín zahájení provádění díla: | ihned po nabytí účinnosti smlouvy |
| Plnění bodu A                   | do 15. 12. 2019                   |
| Plnění bodu B                   | do 31. 1. 2020                    |
| Plnění bodu C                   | do 31. 3. 2021                    |
| Plnění bodu D                   | do 31. 3. 2021                    |
| Plnění bodu E                   | do 31. 3. 2021                    |
| Plnění bodu F                   | do 31. 3. 2021                    |

### IV. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena.
- Tento dodatek č. 1 se po jeho podpisu stane nedílnou součástí předmětné smlouvy o dílo.
- Dodatek č. 1 ke smlouvě je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři jsou určeny pro Objednatele a jedno pro Zhotovitele.
- Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv.
- Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz tento dodatek smlouvy o dílo včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek č. 1 uveřejnit v souladu s citovaným zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.

V Brně dne: 21. 7. 2021

V Brně dne:

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Povodí Moravy, s.p.

.....  
AQUATIS a.s.